

PLAN DE MANTENIMIENTO 2017

Fecha revisión: **21/11/2017**



Instalación	Código operación	Operación	Limitaciones operativas y afecciones a terceros	Fecha inicio	Fecha fin	Duración [Días]
EC Lumbier	ECOAF73	Pruebas ruido EC	Necesario 1 TC al menos al 90% de potencia	17-ene-17	17-ene-17	3 horas
Planta Huelva	PHUA24	Cargadero de cisternas: Sustitución celulas de carga báscula "A"	Perdida de redundancia en el cargadero de cisternas	23-ene-17	26-ene-17	4
EC Lumbier	ECOAF69	TC1: Inspección EAS de medición emisiones humos.	> 80 % potencia del TC con cierta variabilidad en función de la OCA para las mediciones	24-ene-17	24-ene-17	1
Gasoducto BBV	VARN32	Variante BBV por desborde río Guadalupe. Implica corte de Gasoducto 26" entre las Posiciones 18 y 19.	Implica corte de Gasoducto 26" entre las Posiciones 18 y 19 (queda operativo gasoducto 30") y bajada presión suministro a gasoducto Cuenca Mineras.	6-mar-17	11-mar-17	5
Planta Cartagena	PCAA52	Montaje VESDA en armarios eléctricos	Sin regasificación/No descarga de buques	11-mar-17	11-mar-17	12 horas
AS Serrablo. Pozo J-17	AASA37	Paso rascadores al finalizar ciclo extracción, cambio de cabeza de pozo Xmas Tree y adecuación de líneas	Primera semana se necesita producir por J-17 y J-2 para pasar rascadores al finalizar la extracción antes del comienzo del ciclo de inyección. Disponibilidad J-17 para inyección/Extracción durante tres semanas siguientes.	13-mar-17	9-abr-17	28
AS Yela	AASA39	Mantenimiento subestación eléctrica	Indisponibilidad total Inyección	14-mar-17	17-mar-17	5
AS Gaviota. Plataforma Offshore	AASA41	Paso rascadores para la limpieza del gasoducto submarino	Necesitan 2 mañanas consecutivas de extracción a un ritmo de 5Mm3/d	20-mar-17	21-mar-17	2
AS Gaviota. Plataforma Offshore	AASA34	Pruebas Estanqueidad SCSSV y Seguridad	Indisponibilidad total Inyección/Extracción	1-abr-17	1-abr-17	1
Planta Cartagena	PCAN17.1	Sustitución válvula antirretorno brazo A pantalán 1	Sin buques en pantalán 1.	20-abr-17	20-abr-17	5
Gasoducto Algete - Yela 26"	INSN17.3	Inspección ILI	Velocidad de gas requerida entre 1 - 3 m/s	24-abr-17	25-abr-17	1
Planta Barcelona	PBAA76	Limpieza cajón de captación 5	Limitación total de la Producción a 1.650.000 Nm3/h.	24-abr-17	8-may-17	15
Planta Huelva	PHUA22	Revisión y cambios de los elementos internos de la válvula FV-4143	Limitación de Producción de Planta a 750.000 NM3/h	28-abr-17	30-abr-17	3
Mollina: Posición S03	POSN17.3	Trabajo de correctivo de una válvula de seccionamiento	Corte al cliente de al menos 20 minutos. Se acuerda con GND una ventana de 3 horas durante parada programada del cliente de cogeneración.	2-may-17	2-may-17	3 horas
Gasoducto Dos Hermanas - Cordoba 26"	INSA78	Inspección ILI	Velocidad de gas requerida entre 1 - 3 m/s	8-may-17	11-may-17	4
Planta Huelva	PHUN17.1	Modificación de comunicaciones en el sistema de control de carga de cisternas	Sin carga de cisternas	9-may-17	9-may-17	3 horas
Gasoducto Almodovar - Cordoba 26"	INSA77	Inspección ILI	Velocidad de gas requerida entre 1 - 3 m/s	15-may-17	18-may-17	4
Gasoducto Urda-Almodovar 26"	INSA76	Inspección ILI	Velocidad de gas requerida entre 1 - 3 m/s	22-may-17	25-may-17	4
Planta Cartagena	PCAA47	Instalación SAI Cargadero Cisternas	Indisponibilidad cargas Cisternas	25-may-17	25-may-17	6 horas
Gasoducto Getafe-Urda 26"	INSA73	Inspección ILI	Velocidad de gas requerida entre 1 - 3 m/s	29-may-17	2-jun-17	5
Nueva Posición: Les Franqueses	POSN17.1	Puesta en marcha	Indisponibilidad de la nueva ERM durante la puesta en marcha	30-may-17	20-jun-17	21 días
Gasoducto La Granja - Salamanca 26"	INSA95	Inspección ILI	Velocidad de gas requerida entre 1 - 3 m/s	5-jun-17	9-jun-17	5
Planta Barcelona	PBAA78	Inspección legal alta tensión de SUB2	Sin limitaciones	6-jun-17	9-jun-17	4
Nueva	PCAN17.2	Sustitución de 2 válvulas manuales de entrada a las dos líneas de salto 72/16 bares, que alimentan a la red Local	Parada emisión R72	7-jun-17	7-jun-17	6 horas
EC Euskadour	ECON17.1	Intervención en SAI 400V	Indisponibilidad de la EC	8-jun-17	8-jun-17	1
Gasoducto Salamanca - Zamora 26"	INSA71	Inspección ILI	Velocidad de gas requerida entre 1 - 3 m/s	12-jun-17	16-jun-17	5
Planta Cartagena	PCAN17.3	Trabajos en Interruptor Híbrido Parque de 66Kv	Planta parada. Solo carga de cisternas.	13-jun-17	13-jun-17	6 horas
Planta Huelva	PHUA21	Sustitución válvula MOV-4000 y by-pass, revisión elementos internos de la válvula de bloqueo PA-116-C1.	Limitación de Producción de Planta a 450.000 NM3/h	19-jun-17	21-jun-17	3
EC Lumbier	ECOAF72	TC1 y TC2: Mapping de los turbos	EC indisponible durante jornada laboral 7:45-18:00	20-jun-17	25-jun-17	6
Planta Cartagena	PCAA48	Instalación SAI Pantalán 263 M	Indisponibilidad Operativa buques	23-jun-17	23-jun-17	1
Gasoducto Albolote - Granada - Salobrea 10"	INSA69	Inspección ILI. Incluye campaña de limpieza previa.	Velocidad de gas requerida entre 1 - 3 m/s	27-jun-17	14-jul-17	7
Planta Cartagena	PCAA45	Compresor 1 exportación mínimo técnico: revisión y mantenimiento .	Limitación en gestión boil-off	29-jun-17	5-jul-17	2
Gasoducto Arcos de la Frontera Este - Jerez de la Frontera Oeste 10"	INSA90	Inspección ILI	Velocidad de gas requerida entre 1 - 3 m/s	5-jul-17	28-jul-17	5
Planta Cartagena	PCAA46	Compresor 2 exportación mínimo técnico: revisión y mantenimiento .	Limitación en gestión boil-off	7-jul-17	16-ago-17	40
Planta Huelva	PHUA23	Cambio conjunto válvulas hidráulico brazos de descarga PX-201	Sin descarga de buques	11-jul-17	14-jul-17	4
Planta de Barcelona	PBAA80	Trabajos Planta Desalación. Inserción de brida de salmuera.	Sin afección a producción	20-jul-17	20-jul-17	12h
Planta Huelva	PHUA25	Cambio de válvula de agua de mar	Sin afección a producción	31-jul-17		1
AS Gaviota. Planta tratamiento.	AASSN17.1	Reparaciones circuito amoniaco.	Indisponibilidad total extracción. Inyección disponible.	1-ago-17	31-oct-17	63
Planta Barcelona	PBAN17.1	Reparación inyección THT a gasoducto 36" en salida planta	Gasoducto 36" inoperativo. Se mantiene operativo el 24". Emisión limitada a 1.800.000 Nm3/h.	8-sep-17	15-sep-17	8 días
Planta Barcelona	PBAN17.2	Cambio direcciones IP en SCC	Sin carga de cisternas	13-sep-17	13-sep-17	3 horas
Gasoducto Ramal en Alta Papiol Montmeló 20"	INSA92	Inspección ILI	Velocidad de gas requerida entre 1 - 3 m/s	18-sep-17	18-dic-17	5 discontinuos
Planta Barcelona	PBAA79	Inspección legal alta tensión de SUB4	Sin limitaciones	18-sep-17	22-sep-17	5
Planta Barcelona	PBAA75	Limpieza cajón de captación 2	Sin limitación.	19-sep-17	4-oct-17	16
Gasoducto Castellón-Onda 20"	INSA93	Inspección ILI	Velocidad de gas requerida entre 1 - 3 m/s	25-sep-17	11-dic-17	5 discontinuos
Planta Cartagena	PCAN17.4	Red de fibra óptica de planta	Posible afección puntual a carga de cisternas, durante un instante, para instalación de switches.	25-sep-17	21-nov-17	58
Gasoducto Aranda - Soria	VARA37	Variante en el Gasoducto Aranda - Soria entre las posiciones R03 y R04 por la Autovía A-11. Requiere dejar aislado el tramo R04-R06 y que los clientes consuman de stock durante la operación. Implica corte a clientes industriales, en especial de alta, para poder bajar la presión a 20 bara.	Afecta a capacidad de transporte secundario y suministro a clientes	2-oct-17	3-oct-17	2
Gasoducto Bergara - Irún 16"	INSN12	Inspección ILI. Incluye campaña de limpieza previa.	Velocidad de gas requerida entre 1 - 3 m/s.	9-oct-17	20-oct-17	6 días no continuos
AS Serrablo. Pozo J-17	AASSN17.3	diagrafía de corrosión tubing pozo J-17	Indisponible pozo J-17	16-oct-17	20-oct-17	5
EC Lumbier	ECOAF70	TC2: Inspección EAS de medición emisiones humos.	> 80 % potencia del TC con cierta variabilidad en función de la OCA para las mediciones	16-oct-17	17-oct-17	2
EC Lumbier	ECOAF71	TC2: Inspección NGC2	> 80 % potencia del TC con cierta variabilidad en función de la OCA para las mediciones	16-oct-17	20-oct-17	5
Gasoducto Martos - Jabalquinto 12"	INSA89	Inspección ILI	Velocidad de gas requerida entre 1 - 3 m/s	23-oct-17	27-oct-17	5
41.10 Irún	Nueva	Reparación eje válvula línea 1	Sin afección	26-oct-17	26-oct-17	1 hora
Gasoducto Planta - Pozos Aurín 10"	INSA75	Inspección ILI	Velocidad de gas requerida entre 1 - 3 m/s	30-oct-17	31-oct-17	2
AS Gaviota. Plataforma Offshore	AASSN17.2	Sustitución válvulas en unidad de medida y Flowlines de pozos	Indisponibilidad total Inyección/Extracción	1-nov-17	15-nov-17	16
EC Coreses	ECOAF75	Cambio válvula aspiración TC3	Indisponibilidad de la EC	9-nov-17	9-nov-17	1
AS Gaviota. Plataforma Offshore	AASA35	Pruebas Estanqueidad SCSSV y Seguridad	Indisponibilidad Total Inyección/Extracción	15-nov-17	15-nov-17	1
Planta Cartagena	PCAA40	Sustitución piloto antorcha CB-231	No control de presión tanques con antorcha. Sin carga/descarga buque	21-nov-17	23-nov-17	3
Planta Barcelona	Nueva	Nueva línea SW alimentación turboexpander	limitación total de Producción a 1.500.000Nm3/h= 420 GWh/d	10-dic-17	14-dic-17	5
Gasoducto Paterna-Agullent 20"	INSA94	Inspección ILI	Velocidad de gas requerida entre 1 - 3 m/s	12-dic-17	14-dic-17	5
Planta Huelva	Nueva	Sustitución de válvula en cargadero A.	Sin carga de cisternas de 8:00 a 16:00	16-dic-17	16-dic-17	6 horas
Planta Cartagena	PCAA49	Instalación SAI Sala Control	Sin producción, sin cisternas y sin carga o descarga de buques de 9:00 a 16:00 dos días.	19-dic-17	20-dic-17	2
Gasoducto Granada - Motril	VARA45	Variante en Gasoducto Granada-Motril entre las Pos. L-08 - Pos. L-08A por Autovía A-44 en el tramo Las Gabias-Alhendín.	Implica corte de Gasoducto entre las Posiciones L-08 y L-08A. Afecta suministro a Central Motril. Se coordinará fecha con cliente.	26-dic-17	28-dic-17	3
Gasoducto Granada - Motril	VARN33	Variante en Gasoducto Granada-Motril entre las Pos. L-08 - Pos. L-08A por Autovía A-44. Tramo: Santa Fe - Las Gabias	Implica corte de Gasoducto entre las Posiciones L-08 y L-08A. Afecta suministro a Central Motril. Se coordinará fecha con cliente.	26-dic-17	28-dic-17	5
Gasoducto Denia - Ibiza 20"	INSN17.1	Inspección ILI	Velocidad de gas requerida entre 1 - 3 m/s	A 2018		31
Gasoducto Ibiza - Mallorca 20"	INSN17.2	Inspección ILI	Velocidad de gas requerida entre 1 - 3 m/s	A 2018		31
Gasoducto Pontevedra - Amoeiro 10"	INSA68	Inspección ILI	Velocidad de gas requerida entre 1 - 3 m/s	A 2018		5
Gasoducto Ramal a Murcia	VARN30	Variante Ramal a Murcia 10", por desarrollo polígono industrial Benferri	Implica corte de Gasoducto entre las Posiciones 15.28 y 15.28.1.	A 2018		5
Nueva Posición: Hostalric	POSN17.2	Puesta en marcha	Indisponibilidad de la nueva ERM durante la puesta en marcha	A 2018		2
ramal Papiol-Montmeló	Nueva	Reparación defecto gasoducto entre posiciones 4.06 y 4.07	Aislado gasoducto entre posiciones 4.06 y 4.07. Consumo de la 4.07 debe ser asumido por la 5D.04.	A 2018		A definir
EC CORDOBA	ECOAF76	TC1: correctivo cámara combustión, transition piece y álabes	Sin TC de reserva	A 2018		154
EC CORDOBA	ECOAF77	TC3: correctivo cámara combustión, transition piece y álabes	Sin TC de reserva	A 2018		154
Gasoducto semianillo suroeste de Madrid	NPEA50	Se insertara una nueva posición de gasoducto T-08A Arroyomolinos en el Semianillo 20" Suroeste de Madrid para dar servicio a un punto de entrega en Arroyomolinos	Afecta a capacidad de transporte debido a la intercepcion durante los dias de intervencion	A 2018		5
Planta Barcelona	PBAA77	Limpieza cajón de captación 3	Sin limitación.	A 2018		15
Planta Barcelona	PBAA65	Limpieza cajón de captación 4	Sin limitación.	A 2018		15
Planta Barcelona	PBAA66	Instalación MUS BOG A263	Limitación Descarga/Carga de buques en Atraque 263.000 m3	A 2018		5
Planta Barcelona	Nueva	Modificación drenajes filtros CAP2,4,5	limitación total de Producción a 900.000 Nm3/h	A 2018		3
Planta Cartagena	PCAA38	Sustitución colector B retorno Agua de Mar (GA-224 E/F/G)	Sin limitación.	A 2018		10

PLAN DE MANTENIMIENTO 2017

Fecha revisión: 21/11/2017



Instalación	Código operación	Operación	Limitaciones operativas y afecciones a terceros	Fecha inicio	Fecha fin	Duración [Días]
Planta Cartagena	PCAA50	Gran Mantenimiento Atraque 2. Adecuación frente atraque.	Sin posibilidad descarga/carga atraque pequeño metaneros	A 2018		21
Planta Cartagena	PCAN17.5	Trabajos en cuadro eléctrico distribución NC-203	Planta parada (a confirmar, según trabajos previos).	A 2018		6 horas
AS Gaviota. Plataforma Offshore	AASA36	Diagrafías Evaluación Estado Pozos	Indisponibilidad Total Inyección/Extracción	Cancelado		20
AS Serrablo. Pozos de Aurín y Serrablo	AASA38	Diagrafías Evaluación Estado Pozos	Indisponibilidad parcial Inyección/Extracción. Cada pozo indisponible durante 2 días, sucesivamente.	Cancelado		15
Gasoducto Castelnou - Tamarite 20"	INSA91	Inspección ILI	Velocidad de gas requerida entre 1 - 3 m/s	Cancelado		5
Gasoducto Ramal a Ferrol 8"	INSA67	Inspección ILI	Velocidad de gas requerida entre 1 - 3 m/s	Cancelado		5
Gasoducto BBV	VARA033	Variante en BBV 26" entre Pos.15.02 y Pos. 15.02A. Anulación de Pos.15.02 B y C por Ampliación de PADESA.	No disponible gasoducto 26" durante las operaciones. Operativa la duplicación en 40".	Cancelado		5
Gasoducto Villalba - Tuy	VARA024	Variante en Gasoducto Villalba - Tuy entre las Pos.I-023 y Pos. I-024 por Autovía A-59	Afecta a capacidad de transporte. Necesidad de alimentación por Tuy.	Cancelado		5
Gasoducto BBV	VARA027	Variante en gasoducto BBV por conexión ferroviaria, 24" y 26", entre pos 12 y 13. (Corredor Mediterráneo)	Afecta a capacidad de transporte	Cancelado		5
Gasoducto BBV	VARA030	Variante en Gasoducto BBV 24" y 36" por Viario de acceso al puerto de Barcelona	Afecta a capacidad de transporte	Cancelado		5
Gasoducto BBV	VARA39	Variante en el Gasoducto BVV entre las posiciones 34 y 35 por la N-232. Tramo: Variante de Briones	Afecta a capacidad de transporte	Cancelado		5
Gasoducto BBV	VARN029	Variante en Gasoducto BBV- 30" entre Pos. 36 y Pos. 37 por desdoblamiento de la N-124	Afecta a capacidad de transporte	Cancelado		5
EC Lumbier	ECOA74	Sustitución/Duplicación válvula FCV	Pendiente definir	Cancelado		A definir
EC Corese	Nueva	Reparación TC2	Sin TC de reserva	Cancelado		28
Planta Cartagena	PCAA39	Reubicación vaporizador muestras CEGELEC del FB-201	Sin producción tanque FB-201/221.	Cancelado		7
Planta Cartagena	PCAA51	Prueba generadores DEUTZ en isla	Limitación de emisión escalon III/No descarga de buques	Cancelado		6 horas