

PLAN DE MANTENIMIENTO 2018

Fecha revisión: 05/01/2018



Instalación	Código operación	Operación	Limitaciones operativas y afecciones a terceros	Fecha inicio	Fecha fin	Duración [Días]
AS YELA	AASS18.7	Trabajos compañía suministro eléctrico	Sin Inyección.	9-ene-18	9-ene-18	10 horas
Gasoducto Ibiza - Mallorca 20"	GI18.2	Inspección ILI	Velocidad del gas entre 1 y 3 m/s.	9-ene-18	21-ene-18	13
EC Lumbier	GTE18.1	Ensayo anual seguimiento (EAS) emisiones a la atmósfera TC1	EC en funcionamiento.	9-ene-18	10-ene-18	2
Gasoducto Denia - Ibiza 20"	GI18.1	Inspección ILI	Velocidad del gas entre 1 y 3 m/s.	22-ene-18	28-ene-18	7
Planta Barcelona	PBAA77	Limpieza cajón sur de captación Nº 3.	limitación total de producción a 1.800.000Nm3/h.	22-ene-18	11-feb-18	21
C.I. Medgaz	GTS18.3	Mantenimiento FCV de línea URMF Almería.	Indisponibilidad de la línea de reserva.	31-ene-18	A definir	A definir
Planta Cartagena	PCAN18.1	Atraque Small Scale: interconexiones bunkering	Sin carga/descarga buques en atraque pequeño.	1-feb-18	5-feb-18	5
Planta Cartagena	PCAA38	Captación agua de mar: sustitución y reparaciones tramos vaporizadores colectores agua de mar	Sin afección.	1-feb-18	10-feb-18	10
Planta Cartagena	PCAA52	Cargaderos de cisternas: instalar nuevas válvulas de corte (XV) en cada uno de los cargaderos.	Sin cargadero cisternas de reserva.	1-mar-18	6-mar-18	6
Planta Huelva	PH18.1	Desmantelamiento equipos por obsolescencia.	Limitación emisión a 900.000 Nm3/h.	12-mar-18	16-mar-18	5
Planta Huelva	PH18.3	Desmantelamiento equipos obsolescencia + cambio internos MOV-8604	Sin descarga de buques.	19-mar-18	23-mar-18	5
EC CÓRDOBA	GTS18.2	TC3: correctivo cámara combustión, transition piece y álabes.	Sin TC de reserva.	1-abr-18	1-sep-18	154
Planta Cartagena	PCAN18.2	Relicador: interconexiones intercambiador BO-GNL	Sin carga / descarga buques. Capacidad de regasificación máxima: 750.000 Nm3/h.	1-abr-18	5-abr-18	5
Planta Cartagena	PCAN18.3	Atraque Large Scale: revisión y mantenimiento brazos de descarga.	Sin carga/descarga buques en atraque grande.	1-abr-18	A definir	5+5
Falces - Erice	GI18.3	Inspección ILI	Velocidad del gas entre 1 y 3 m/s.	2-abr-18	6-abr-18	5
Planta Barcelona	PBAN18.1	Interconexiones de la instalación Small Scale.	Sin descarga/carga de buques en atraque 80.000 m3.	2-abr-18	5-abr-18	4
AS Gaviota. Plataforma Offshore	AASS18.1	Pruebas de estanqueidad SCSSSV y seguridades plataforma.	Indisponibilidad total inyeccion / extracción.	4-abr-18	4-abr-18	1
Castelnou - Tamarite	GI18.4	Inspección ILI	Velocidad del gas entre 1 y 3 m/s.	9-abr-18	13-abr-18	5
ramal Papiol-Montmeló	GTE18.2	Reparación defecto gasoducto entre posiciones 4.06 y 4.07.	Aislado gasoducto entre posiciones 4.06 y 4.07. Consumo de la 4.07 debe ser asumido por la 5D.04.	9-abr-18	11-abr-18	3
Pos-5D.06	POSN17.2	Puesta en marcha conexión ERM Hostalrich	Sin afección.	15-abr-18	16-abr-18	2
AS YELA	AASS18.6	Descargo subestación eléctrica	Sin Inyección.	16-abr-18	20-abr-18	5
Lorca Sur - Lorca Este	GI18.5	Inspección ILI	Velocidad del gas entre 1 y 3 m/s.	16-abr-18	20-abr-18	5
Planta Barcelona	PBAA65	Limpieza cajón de captación Nº 4.	limitación total de producción a 1.650.000Nm3/h.	16-abr-18	30-abr-18	15
Montesa - Denia	GI18.6	Inspección ILI	Velocidad del gas entre 1 y 3 m/s.	23-abr-18	27-abr-18	5
Chinchilla - Montesa	GI18.7	Inspección ILI	Velocidad del gas entre 1 y 3 m/s.	30-abr-18	4-may-18	5
Planta Cartagena	PCAN17.5	Revamping cuadros electricos e instalación de generador de emergencia GE-201.	3 jornadas sin descarga o carga de buque. Emisión y carga cisternas parado 6 horas.	1-may-18	5-may-18	5
Planta Cartagena	PCAA38 Bis	Captación agua de mar: sustitución y reparaciones tramos comunes colectores agua de mar.	Capacidad de regasificación máxima: 1.050.000 Nm3/h.	1-may-18	20-may-18	20
Serrablo	AASS18.2	Cambio de válvulas de fondo en Aurin con slick line.	Reducción de capacidad de inyección en 14 GWh/d.	7-may-18	11-may-18	5
AS Gaviota. Plataforma Offshore	AASS18.3	Inspección reglamentaria recipientes + reparaciones colectores aspiracion compresores.	Indisponibilidad total inyeccion / extracción.	7-may-18	20-may-18	14
AS Gaviota. Planta de tratamiento gas	AASS18.4	Overhaul compresor de refrigeración GF2A.	Indisponibilidad extracción.	7-may-18	9-jul-18	64
Villarrobledo - Chinchilla	GI18.8	Inspección ILI	Velocidad del gas entre 1 y 3 m/s.	7-may-18	11-may-18	5
ERM- POS: 15.20.06	GTE18.3	Correctivo intercambiador y pruebas de retimbrado de ambas lineas.	Indisponibilidad de la línea de reserva.	7-may-18	18-may-18	12
Alcazar de San Juan - Villarrobledo	GI18.9	Inspección ILI	Velocidad del gas entre 1 y 3 m/s.	14-may-18	18-may-18	5
Planta Barcelona - Bañeras Desdoblamiento	GI18.10	Inspección ILI	Velocidad del gas entre 1 y 3 m/s.	21-may-18	25-may-18	5
Bañeras - Tivissa Desdoblamiento	GI18.11	Inspección ILI	Velocidad del gas entre 1 y 3 m/s.	28-may-18	1-jun-18	5
Planta Barcelona	PBAA66	Instalación MUS BOG A263.	Limitación velocidad descarga/carga de buques en atraque 263.000 m3.	1-jun-18	5-jun-18	5
Vergara - Irún Desdoblamiento 26"	GI18.12	Inspección ILI	Velocidad del gas entre 1 y 3 m/s.	4-jun-18	8-jun-18	5
Planta Barcelona	PBAN18.2	Limpieza cajón de captación Nº 5.	limitación total de producción a 1.500.000Nm3/h.	18-jun-18	2-jul-18	15
Planta Barcelona	PBAN18.6	Sustitución compresor C2002A	Menor capacidad gestión BOG	1-jul-18	A definir	6 meses
EC Lumbier	GTE18.4	Ensayo anual seguimiento (EAS) emisiones a la atmósfera TC2.	EC en funcionamiento.	16-sep-18	17-sep-18	2
Bañeres-Caudete	GI18.13	Inspección ILI	Velocidad del gas entre 1 y 3 m/s.	17-sep-18	21-sep-18	5
Planta Barcelona	PBAN18.3	Limpieza cajón de captación Nº 2.	limitación total de producción a 1.800.000Nm3/h.	17-sep-18	1-oct-18	15
Planta Cartagena	PCAA50	Atraque Small Scale: adecuación frente atraque 2. Obras marítimas APC.	Sin carga/descarga de buques en atraque pequeño.	1-oct-18	14-oct-18	14
Planta Huelva	PH18.2	Cambio bloqueo GNL cargadero B cisternas.	Sin carga cisternas.	26-oct-18	28-oct-18	3
AS Gaviota. Plataforma Offshore	AASS18.5	Pruebas de estanqueidad SCSSSV y seguridades plataforma	Indisponibilidad total Inyeccion / Extracción	31-oct-18	31-oct-18	1
Planta Barcelona	PBAN18.4	Sustitucion valvulas controladoras de presion de salida de planta a R72.	Limitación total de Producción a 1.500.000Nm3/h.	1-nov-18	6-nov-18	6

PLAN DE MANTENIMIENTO 2018

Fecha revisión: 05/01/2018



Instalación	Código operación	Operación	Limitaciones operativas y afecciones a terceros	Fecha inicio	Fecha fin	Duración [Días]
Planta Cartagena	PCAN18.4	Lazo 3: ampliación y adecuación del sistema de lazos de control actuadores Rotork.	Sin Carga/descarga de buques en ambos atraques.	1-dic-18	1-dic-18	1
Planta Huelva	PH18.4	Desmantelamiento equipos por obsolescencia + mantenimiento garras hidráulicas	Sin descarga de buques.	2º TRIMESTRE	A definir	5
Planta Huelva	PH18.5	Interconexiones bunkering.	Sin descarga de buques.	4º TRIMESTRE	A definir	10
Planta Cartagena	PCAA49	Instalación SAI sala control.	Sin producción, ni cisternas y sin carga o descarga de buques.	A 2017		1
Ramal a Murcia 10"	GI18.14	Variante	Implica corte de gasoducto entre las posiciones 15.28 y 15.28.1.	A definir	A definir	5
K.48.10 Almansa	GTE18.5	Sustitución lanza THT	Necesario corte suministro a RD.	A definir	A definir	1 hora
15.28.04	GTE18.6	Sustitución junta aislante salida ERM 15.28.04 Alhama.	Necesario corte suministro a RD.	A definir	A definir	12 horas
EC El Villar de Arnedo	GTN18.1	Sustitución TC1.	Sin TC de reserva.	A definir	A definir	15
Gasoducto semianillo suroeste de Madrid	NPEA50	Inserción posición T-08A Arroyomolinos.	Limitación a la capacidad de transporte en el semianillo de Madrid por aislamiento del tramo.	A definir	A definir	5
Planta Barcelona	PBAN18.5	Modificación drenajes filtros CAP2,4,5.	limitación total de producción a 900.000Nm3/h.	A definir	A definir	3
Planta Barcelona	PBAN18.7	Mantenimiento en cargaderos de cisternas	Sin carga cisternas.	A definir	A definir	A definir
EC CÓRDOBA	GTS18.1	TC1: correctivo cámara combustión, transition piece y álabes.	Sin TC de reserva.	Cancelado		154