

PLAN DE MANTENIMIENTO 2018

Fecha revisión: 05/11/2018



Instalación	Código operación	Operación	Limitaciones operativas y afecciones a terceros	Fecha inicio prevista	Fecha fin prevista	Duración [Días]
Gasoducto Ibiza - Mallorca 20"	GI18.2	Inspección ILI	Velocidad del gas entre 1 y 3 m/s.	9-ene.-18	20-ene.-18	12
AS YELA	AASS18.7	Trabajos compañía suministro eléctrico	Sin Inyección.	9-ene.-18	9-ene.-18	10 horas
Gasoducto Denia - Ibiza 20"	GI18.1	Inspección ILI	Velocidad del gas entre 1 y 3 m/s.	21-ene.-18	27-ene.-18	7
Planta Barcelona	PBAA77	Limpieza cajón sur de captación N° 3.	limitación total de producción a 1.800.000Nm3/h.	22-ene.-18	11-feb.-18	21
Planta Huelva	PH18.6	Reparación válvula común a cargadero cisternas	Sin carga cisternas.	31-ene.-18	31-ene.-18	3 horas
Planta Barcelona	PBAN18.7	Mantenimiento en cargaderos de cisternas	Sin carga cisternas.	3-feb.-18	3-feb.-18	8 horas
C. I. Medgaz	GTS18.3	Mantenimiento FCV de línea URMF Almería.	Indisponibilidad de la línea de reserva.	12-feb.-18	9-oct.-18	240
Planta Cartagena	PCAN18.5	Verificación legal bienal de básculas de carga de cisternas	Sin cargadero cisternas de reserva de 8:00 a 17:00.	6-mar.-18	8-mar.-18	3
AS YELA	AASS18.6	Descargo subestación eléctrica y mantenimiento grupo de respaldo.	Sin Inyección ni extracción.	12-mar.-18	16-mar.-18	5
Planta Barcelona	PBAN18.1	Interconexiones de la instalación Small Scale.	Sin descarga/carga de buques en atraque 80.000 m3.	13-mar.-18	15-oct.-18	216
AS Gaviota. Plataforma Offshore	AASS18.1	Pruebas de estanqueidad SCSVV y seguridades plataforma.	Indisponibilidad total inyección / extracción.	21-mar.-18	21-mar.-18	1
ramal Papiol-Montmeló	GTE18.2	Reparación defecto gasoducto entre posiciones 4.06 y 4.07.	Sin afección.	9-abr.-18	14-abr.-18	6
Planta Barcelona	PBAN18.6	Limpieza interior línea de agua de mar .	limitación total de producción a 1.500.000Nm3/h.	9-abr.-18	17-abr.-18	9
EC El Villar de Arnedo	GTN18.1	Sustitución TC1.	TC1 Indisponible.	17-abr.-18	4-may.-18	18
15.28.04	GTE18.6	Sustitución junta aislante salida ERM 15.28.04 Ahama.	Necesario corte suministro a RD.	21-abr.-18	21-abr.-18	12 horas
AS Gaviota. Plataforma Offshore	AASS18.3	Inspección reglamentaria recipientes + reparaciones colectores aspiración compresores.	Indisponibilidad total inyección / extracción.	7-may.-18	20-may.-18	11
EC CÓRDOBA	GTS18.2	TC3: correctivo cámara combustión, transition piece y álabes.	Sin TC de reserva.	14-may.-18	15-jun.-18	33
Planta Huelva	PH18.9	Intervención en sistema de control de válvulas motorizadas	Limitación de la emisión a 320.000 Nm3/h y sin descarga de buques.	15-may.-18	15-may.-18	4 horas
Montesa - Denia	GI18.6	Inspección ILI	Velocidad del gas entre 1 y 3 m/s.	28-may.-18	1-jun.-18	5
Planta Huelva	PH18.8	Instalación de nuevas turbinas y válvula XV en el proyecto de mínimo técnico	Limitación emisión a 900.000 Nm3/h.	28-may.-18	31-may.-18	4
Lorca Sur - Lorca Este	GI18.5	Inspección ILI	Velocidad del gas entre 1 y 3 m/s.	4-jun.-18	11-jun.-18	8
Planta Barcelona	PBAA65	Limpieza cajón de captación N° 4.	limitación total de producción a 1.650.000Nm3/h.	4-jun.-18	15-jun.-18	11
Castelnou - Tamarite	GI18.4	Inspección ILI	Velocidad del gas entre 1 y 3 m/s.	11-jun.-18	15-jun.-18	5
Lorca Sur - Lorca Este	GI18.5	Inspección ILI	Velocidad del gas entre 1 y 3 m/s.	20-jun.-18	21-jun.-18	2
Planta Cartagena	PCAN18.3	Atraque Large Scale: revisión y mantenimiento brazos de descarga.	Sin carga/descarga buques en atraque grande.	25-jun.-18	16-jul.-18	22
Planta Barcelona	PBAN18.2	Limpieza cajón de captación N° 5.	limitación total de producción a 1.500.000Nm3/h.	2-jul.-18	13-jul.-18	12
Yela	AASS18.9	Trabajos de conexión eléctrica por parte de UF, para los cuales es necesario el descargo de la subestación eléctrica.	Indisponibilidad total Inyección	9-jul.-18	13-jul.-18	5
Pos-5D.06	POSN17.2	Puesta en marcha conexión ERM Hostalrich	Sin afección.	11-jul.-18	30-sep.-18	82
K.48.10 Almansa	GTE18.5	Sustitución lanza THT	Necesario corte suministro a RD.	21-ago.-18	23-ago.-18	1 hora
EC Villar Arnedo	GTN18.4	Trabajos modificación del sistema de aire auxiliar que alimenta los sellos de los tres turbocompresores.	EC Indisponible	27-ago.-18	28-ago.-18	2
Gaviota	AASS18.8	Montaje de unidad de medida A calibrada y desmontaje unidad de medida B para proceder a su calibración	Indisponibilidad total Inyección / Extracción	28-ago.-18	30-ago.-18	2
P-03 Veilla (Valladolid)	GTN18.3	Sustitución válvula HV-2A, válvula de salida de la línea A de la ERM.	Corte de suministro a Naturgy durante un tiempo estimado de	11-sep.-18	11-sep.-18	1
Planta Barcelona	PBAN18.3	Limpieza cajón de captación N° 2.	limitación total de producción a 1.800.000Nm3/h.	17-sep.-18	1-oct.-18	14
Pos I-15 Abegondo	GTN18.2	Desmontaje de la válvula FCV Pos. I-15.	Regulación Entrada/Salida Reganosa	17-sep.-18	12-oct.-18	26
Planta Huelva	PH18.4	Mantenimiento garras hidráulicas	Sin descarga de buques.	17-sep.-18	28-sep.-18	4
Bergara - Irún Desdoblamiento 26"	GI.18.17	Campaña de limpieza	Velocidad del gas entre 1 y 3 m/s.	17-sep.-18	28-sep.-18	10
Planta Barcelona - Bañeras Desdoblamiento	GI18.10	Inspección ILI	Velocidad del gas entre 1 y 3 m/s.	19-sep.-18	21-sep.-18	3
Chinchilla - Montesa	GI18.7	Inspección ILI	Velocidad del gas entre 1 y 3 m/s.	24-sep.-18	28-sep.-18	5
Planta Barcelona	PBAN18.12	Suministro y montaje nuevo deposito de Hipoclorito	limitación total de producción a 1.800.000Nm3/h.	1-oct.-18	16-oct.-18	16
Villarrobledo - Chinchilla	GI18.8	Inspección ILI	Velocidad del gas entre 1 y 3 m/s.	2-oct.-18	4-oct.-18	3
Planta Huelva	PH18.10	Inspección interna línea agua mar emisario II	Limitación emisión a 600.000 Nm3/h.	4-oct.-18	4-oct.-18	1
ERM- POS: 15.20.06	GTE18.3	Correctivo intercambiador y pruebas de retimbrado de ambas líneas.	Indisponibilidad de la línea de reserva.	8-oct.-18	12-oct.-18	5
Alcazar de San Juan - Villarrobledo	GI18.9	Inspección ILI	Velocidad del gas entre 1 y 3 m/s.	9-oct.-18	11-oct.-18	3
Bañeras - Tivissa Desdoblamiento	GI18.11	Inspección ILI	Velocidad del gas entre 1 y 3 m/s.	15-oct.-18	18-oct.-18	4
Planta Barcelona	PBAN18.9	Limpieza interior línea de agua de mar. V21	limitación total de producción a 1.500.000 Nm3/h.	15-oct.-18	26-oct.-18	11
Yela	AASS19.0	Descargo eléctrico de la línea de alta tensión Fuentes de Alcarria-Yela	Indisponibilidad total Inyección	17-oct.-18	17-oct.-18	1
Vergara - Irún Desdoblamiento 26"	GI18.12	Inspección ILI	Velocidad del gas entre 1 y 3 m/s.	22-oct.-18	25-oct.-18	4
Planta Barcelona	PBAN 19.01	Adaptación DCS a LPIC	Limitación total de producción a 300.000 Nm3/h	23-oct.-18	24-oct.-18	2
Lemona - Haro 26"	GI18.16	Inspección ILI	Velocidad del gas entre 1 y 3 m/s.	29-oct.-18	2-nov.-18	5

