



Almacenamientos subterráneos

Instalación	Servicios Afectados	Operación	Limitaciones operativas y afecciones a terceros	Fecha inicio prevista	Fecha fin prevista	Duración Prevista [Días]	Código operación	Estado
AS. GAVIOTA	Inyección	Mantenimiento correctivo en TC3	Limitación caudal de inyección	03-jun-22	23-abr-23	1 año	AASS22.20	Finalizado
AS. GAVIOTA	Inyección	Sustitución enfriadores de aceite de los 3 TC	Inyección no disponible en periodo de extracción	01-ene-23	24-mar-23	83	AASS21.10	Finalizado
AS. GAVIOTA	Inyección/Extracción	Sustitución válvula control flujo	Almacenamiento subterráneo indisponible	11-ene-23	12-ene-23	36 h	AASS23.17	Finalizado
AS. GAVIOTA	Extracción	Mediciones medioambientales	Necesidad de extracción	25-ene-23	26-ene-23	2	AASS23.22	Finalizado
AS. GAVIOTA	Inyección/Extracción	Pruebas de Estanqueidad Válvulas de Fondo y Cabezas de Pozo	Indisponibilidad Total Inyección/Extracción	14-feb-23	15-feb-23	36 h	AASS23.18	Finalizado
AS. GAVIOTA	Inyección/Extracción	Campaña de EEFF con NPL	Extracción al máximo	20-feb-23	23-feb-23	4	AASS23.19	Finalizado
AS. GAVIOTA	Extracción	Lanzamiento rascadores de limpieza	Necesidad de extracción	23-mar-23	23-mar-23	8h	AASS23.NP	Finalizado
AS. GAVIOTA	Inyección	MTO puesta en marcha unidades	Necesidad de inyección	27-mar-23	29-mar-23	3	AASS23.NP	Finalizado
AS. GAVIOTA	Inyección/Extracción	Pruebas de Estanqueidad Válvulas de Fondo y Cabezas de Pozo	Indisponibilidad Total Inyección/Extracción	jun-23	jun-23	2	AASS23.1	Finalizado
AS. GAVIOTA	Inyección/Extracción	Actualización Firmware controladores ABB	Indisponibilidad Total Inyección/Extracción	05-jul-23	05-jul-23	7 h	AASS23.26	Cancelado
AS. GAVIOTA	Inyección/Extracción	Pruebas de Estanqueidad Válvulas de Fondo y Cabezas de Pozo	Indisponibilidad Total Inyección/Extracción	01-nov-23	01-nov-23	2	AASS22.11	Sin iniciar
AS. GAVIOTA	Inyección/Extracción	Campaña corrosión M6. Cambios válvulas choke G11 & flowline G9. Migración DCS	Indisponibilidad Total Inyección/Extracción	11-mar-24	17-mar-24	7	AASS23.2	2024
AS. GAVIOTA	Inyección/Extracción	Cambio FCV-213. Migración DCS	Indisponibilidad Total Inyección/Extracción	11-mar-24	17-mar-24	7	AASS23.3	2024
AS. GAVIOTA	Extracción	Inspecciones bajo aislamiento y reparaciones en trenes de refrigeración	Extracción no disponible en periodo de Inyección	Cancelado		122	AASS23.4	Cancelado
AS. SERRABLO	Extracción	Prueba extracción Pozo Jaca 18	Extracción a ritmo de aprox. 6 GWh/día (aprox. 20.000 Nm3/h)	13-feb-23	15-feb-23	3	AASS23.20	Finalizado
AS. SERRABLO	Extracción	Lanzamiento rascadores de limpieza	Necesidad de extracción	20-mar-23	23-mar-23	72 h	AASS23.NP	Finalizado
AS. SERRABLO	Inyección	MTO puesta en marcha unidades	Necesidad de inyección	27-mar-23	29-mar-23	3	AASS23.NP	Finalizado
AS. SERRABLO	Inyección	Reparación en línea de control hidráulico del pozo J-2.	Pozo J-2 indisponible. Caudal máximo inyección 15 GWh/día	17-abr-23	19-abr-23	3	AASS23.25	Finalizado
AS. SERRABLO	Inyección	Workover J-17	Caudal máximo inyección 30 GWh/día	10-jun-23	15-sep-23	98	AASS23.5	Finalizado
AS. YELA	Extracción	Medición emisiones fugitivas (mediciones internas)	Necesaria extracción a ritmo de 15 GWh/día (aprox. 55.000 Nm3/h)	30-ene-23	05-feb-23	7	AASS23.21	Finalizado
AS. YELA	Extracción	Campaña externa NPL + BOTTOM UP	Necesidad de extracción	06-feb-23	10-feb-23	5	AASS23.10	Finalizado
AS. YELA	Extracción	Trabajos en válvulas Choke de pozos	Sin extracción	20-feb-23	23-feb-23	4	AASS23.23	Finalizado
AS. YELA	Inyección	Descargo eléctrico	Indisponibilidad Inyección en periodo de extracción	20-mar-23	24-mar-23	5	AASS23.16	Finalizado
AS. YELA	Inyección	Workover Y3 y Y4	Caudal máximo inyección 22 GWh/día	22-may-23	02-sep-23	104	AASS23.13	Cancelado
AS. YELA	Inyección	Workover Y3 y Y4	Indisponibilidad Total Inyección/Extracción	22-may-23	05-nov-23	168	AASS23.27	Finalizado
AS. YELA	Inyección/Extracción	Workover Y3 y Y4	Indisponibilidad Total Inyección/Extracción	03-sep-23	03-oct-23	31	AASS23.11	Cancelado
AS. YELA	Inyección	Workover Y3 y Y4	Caudal máximo inyección 22 GWh/día	04-oct-23	09-oct-23	6	AASS23.14	Cancelado
AS. YELA	Inyección/Extracción	Workover Y3 y Y4	Indisponibilidad Total Inyección/Extracción	10-oct-23	20-oct-23	11	AASS23.12	Cancelado
AS. YELA	Inyección	Workover Y3 y Y4	Caudal máximo inyección 22 GWh/día	21-oct-23	05-nov-23	16	AASS23.15	Cancelado

Red de Transporte								
Instalación	Servicios Afectados	Operación	Limitaciones operativas y afecciones a terceros	Fecha inicio prevista	Fecha fin prevista	Duración Prevista [Días]	Código operación	Estado
Agullent-Callosa de Segura	Transporte de gas	ILI Agullent-Callosa de Segura	Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s.	15-may.-23	19-may.-23	5	GI23.6	Finalizado
Almendralejo-Badajoz	Transporte de gas	ILI Almendralejo-Badajoz	Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s.			4	GI23.10	Cancelado
CI Badajoz	Transporte de gas	Cierre CI N-10 Corte y Soldadura 4" a 1 1/2" Inyección THT	Actuación coordinada con REN y Dispatching Enagás	19-jun-23	20-jun-23	2		Finalizado
Pos. 15.09X2 Chilches	EM/ERM	Instalación de una nueva línea (3 línea)	se coordinará con Dispatching	31-jul-23	16-ago-23	17	GTE23.5	Finalizado
Coreses-Boecillo	Transporte de gas	ILI Limpieza Coreses > Boecillo	Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s.	24-may.-23	25-may.-23	2	GI23.16	Finalizado
EC Almendralejo	Compresión de gas	Desmantelamiento TC/Instalación MC	1 TC indisponible (4 disponibles)	25-feb-23	30-jun-23	4 meses	GTS23.3	En curso
EC Chinchilla	Compresión de gas	Instalación HMI's en TC's	Se coordinará con Dispatching. 1 TC indisponible diariamente	23-ene-22	27-ene-22	5	GTE23.2	Finalizado
EC Coreses	Compresión de gas	Picaje en parte baja del colector de aspiración	EC indisponible	11-abr-23	11-abr-23	6 h	GTN23.2	Finalizado
EC Coreses	Compresión de gas	Desmantelamiento TC/Instalación MC	1 TC indisponible (2 disponibles)	01-oct-22	31-mar-23	6 meses	GTN22.1	En curso
EC Haro	Compresión de gas	Mantenimiento correctivo en TC-1	Sin turbocompresor de reseva	23-ene-23	25-ene-23	3	GTN23.3	Finalizado
EC Montesa	Compresión de gas	Instalación BAM / HMIs en TCs	Se coordinará con Dispatching. 1 TC indisponible	09-ene-23	27-ene-23	18	GTE22.3	Finalizado
EC Tivissa	EM/ERM	Mantenimiento MUS de salida de la EC	Necesidad de caudal variable. Se coordinará con Dispatching	21-feb-23	23-feb-23	3	GTE23.1	Finalizado
EC Tivissa	Sin afección a servicio	Instalación válvulas pos 15	Sin afección a la disponibilidad de la EC	14-feb-23	15-feb-23	2	GTE22.1	Finalizado
EC Villar de Arnedo	Compresión de gas	Inserción de filtro en PCV-125	EC disponible, PCV-125 indisponible	16-may.-23	16-may.-23	1	GTN23.2	Finalizado
EC Villar de Arnedo	Compresión de gas	Actuación TC	1 TC indisponible, 2 disponibles	16-mar-23	45184	1	GTN22.3	Finalizado
Gasoducto Algete Yela	Transporte de gas	Inserción nueva posición Daganzo (J00)	Corte e inertización Gasoducto Algete Yela entre Algete y J01 (Meco)	A definir	A definir	3	GTS21.1	Sin iniciar
Gasoducto Burgos - Villapresente	Transporte de gas	Reparación	Reducción presión en 20%	07-ago-23	08-ago-23	2	GTS23.6	Finalizado
Gasoducto León Oviedo	Transporte de gas	Alineado con la Variante del Gasoducto León - Oviedo (Río Caudal)	Corte Gasoducto "León Oviedo"	A definir	A definir	7	GI23.2	Sin iniciar
Gasoducto León Oviedo	Transporte de gas	Cambio de válvula posición O00	Corte Gasoducto "León Oviedo"	oct-23	A definir	7	GI23.1	Sin iniciar
Gasoducto León Oviedo	Transporte de gas	Variante Pajares	Corte Gasoducto "León Oviedo"	oct-23	A definir	3	GI23.14	Sin iniciar
Gasoducto León Oviedo	Transporte de gas	Variante Pola de Lena (Obras de AVE "León Oviedo")	Corte Gasoducto "León Oviedo"	ago-24	A definir	3	GTN20.2	A 2024
Gasoducto Puzol - Paterna	Transporte de gas	Variante Sagunto (PLAN PARCIAL DEL ÁREA PARC SAGUNT II)	Corte Gasoducto Puzol - Paterna	01-ago-24	A definir	A definir	GI23.12	A 2024
Larrau-Lumbier	Transporte de gas	ILI Larrau-Lumbier	Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s.	12-jun-23	30-jun-23	19	GI23.15	En curso
Martos - Albolote	Transporte de gas	ILI Martos - Albolote	Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s.	06-nov-23	09-nov-23	5	GI23.4	Sin iniciar
Nudo Jaca - Pozo J-17	Transporte de gas	ILI Nudo Jaca - Pozo J-17	Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s.	6-feb.-23	7-feb.-23	2	GI23.11	Finalizado
Pistón limpieza Boecillo - Coreses	Transporte de gas	Pistón limpieza 20" tramo Boecillo > Coreses (P004 - O011)	Velocidad del gas y coordinación con Dispatching	25-may.-23	26-may.-23	2	GI.NP	Sin iniciar
Pistón limpieza Coreses - Benavente	Transporte de gas	Pistón limpieza 20" tramo Coreses > Benavente (O011 - O009)	Velocidad del gas y coordinación con Dispatching	22-may-23	23-may-23	2	GI.NP	Sin iniciar
Pistón limpieza Doñinos - Coreses	Transporte de gas	Pistón limpieza 26" tramo Doñinos > Coreses (O014 - O011)	Velocidad del gas y coordinación con Dispatching	16-feb-23	17-feb-23	2	GI.NP	Finalizado
Pistón limpieza La Granja - Doñinos	Transporte de gas	Pistón limpieza 26" tramo La Granja - Doñinos (O018 - O014)	Velocidad del gas y coordinación con Dispatching	15-feb-23	16-feb-23	2	GI.NP	Finalizado
Planta Cartagena-Callosa del Segura	Transporte de gas	ILI Planta Cartagena-Callosa del Segura	Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s.	may-23	may-23	5	GI23.3	Finalizado
Pos 001A y 002 (Ribera de Arriba y Mieres)	Transporte de gas	Variante Gasoducto		A definir	A definir	5	GTS24.1	A 2024
Pos. B.20 Rivas	EM/ERM	Sustitución calderas	Sist. Calentamiento fuera de servicio. Se coordinará con clientes aguas abajo	jun.-23	jun.-23	3	GTS.NP	Sin iniciar
Pos. B.20 Rivas	EM/ERM	Prueba previa a sustitución calderas	Suministros desde B.20.02.1 Arganda	17-abr-23	18-abr-23	24 horas	GTS.NP	Finalizado
Pos. B20.02.1 Arganda	EM/ERM	Sustitución calderas	Sist. Calentamiento fuera de servicio. Se coordinará con clientes aguas abajo	A definir	A definir	3	GTS.NP	Sin iniciar

Pos. B20.02.1 Arganda	EM/ERM	Prueba previa a sustitución calderas	Suministro desde B.20 Rivas	17-abr-23	18-abr-23	24 horas	GTS.NP	Finalizado
Pos. K01 Tarifa	EM/ERM	Verificación UM	Cese de flujo de 8 a 15h. Sin afección a usuarios.	14-mar-23	16-mar-23	3	GTS.NP	Finalizado
Pos. M09 Moratalla	EM/ERM	Ajuste regulación en posición de cabecera	Se coordinará con clientes aguas abajo	21-feb-23	21-feb-23	1	GTE23.3	Finalizado
Pos. N-09.1 (Badajoz Centro)	EM/ERM	Sustitución junta aislante del colector de salida de la ERM. Fase 2	Se coordinará con clientes aguas abajo	abr-23	45028	2	GTS23.5	Finalizado
Pos. N-09.1 (Badajoz Centro)	EM/ERM	Sustitución junta aislante del colector de salida de la ERM. Fase 1	Se coordinará con clientes aguas abajo	28-mar.-23	28-mar.-23	1	GTS23.4	Finalizado
Pos. O-06A entre la O-07 y O-06 (CT León)	Sin afección a servicio	Inserción posición en el tramo O07-O06	Corte e inertización gasoducto entre posiciones O-07 y O-06	dic-23	dic-23	72 horas	GTN23.1	Sin iniciar
Posición 15.28.02 - Espinardo-	EM/ERM	Mantenimiento Posición 15.28.02 - Espinardo-Murcia	Se coordinará con clientes aguas abajo	A definir	A definir	6 horas	GTE21.6	Sin iniciar
Posición 15.28.05 - Totana Norte	EM/ERM	Mantenimiento Posición 15.28.05 - Totana Norte	Se coordinará con clientes aguas abajo	A definir	A definir	6 horas	GTE21.7	Sin iniciar
Posición 15.31 - Los Beatos (Cartagena)	EM/ERM	Mantenimiento Posición 15.31 - Los Beatos (Cartagena)	Se coordinará con clientes aguas abajo	A definir	A definir	6 horas	GTE21.3	Sin iniciar
Posición 15.32 - Valle de Escombreras	EM/ERM	Mantenimiento Posición 15.32 - Valle de Escombreras (Cartagena)	Se coordinará con clientes aguas abajo	A definir	A definir	6 horas	GTE23.4	Sin iniciar
Posición 15.34.03 - Valle de Escombreras (Cartagena)	EM/ERM	Mantenimiento Posición 15.34.03 - Valle de Escombreras (Cartagena)	Se coordinará con clientes aguas abajo	06-oct-23	06-oct-23	8 horas	GTE23.4	Sin iniciar
Posición R06 (Golmayo)	EM/ERM	Ampliación de la tercera línea en la EM de la Posición R06 (Golmayo)	A coordinar con clientes aguas abajo	17-ago-23	17-ago-23	1	GTN22.8	Finalizado
Ramal a Murcia	Transporte de gas	ILI Ramal a Murcia	Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s.	13-nov-23	17-nov-23	5	GI23.5	Sin iniciar
Ramal Totana Murcia	Transporte de gas	Variante Gasoducto Ramal Totana Murcia en término municipal de	Corte de Ramal Totana Murcia	1-nov.-23	A definir	A definir	GI21.5	Sin iniciar
Serrablo-Alcalá de Gurreea	Transporte de gas	ILI Tramo Serrablo-Alcalá de Gurreea	Asociado a periodo de extracción. Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s	7-feb.-23	9-feb.-23	3	GI22.10	Finalizado
Tánger - Tarifa (P1W y P2E)	Transporte de gas	ILI Tramo Tánger-Tarifa	Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s	A definir	A definir	5+5	GI23.13	Sin iniciar
Tardajos Los Rabanos - Villar de Arnedo	Transporte de gas	ILI Tardajos Los Rabanos - Villar de Arnedo	Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s.	1-may.-23	9-may.-23	9	GI23.8	Finalizado
UM S08.1 Málaga	EM/ERM	Cambio válvula Línea A UM S08.1	Se coordinará con clientes aguas abajo	21-mar.-23	21-mar.-23	5 horas	GTS22.3	Finalizado
URMF M-00 Almería	EM/ERM	Instalación filtro en línea 1 URMF	Una línea indisponible y tres líneas disponibles. Sin afección a la capacidad máxima de la C.I.	A definir	A definir	15	GTS22.1	Sin iniciar
URMF M-00 Almería	EM/ERM	Calibración MUSES línea 3 URMF	Una línea indisponible y tres líneas disponibles. Sin afección a la capacidad máxima de la C.I.	A definir	A definir	15	GTS23.1	Sin iniciar
URMF M-00 Almería	EM/ERM	Calibración MUSES línea 1 URMF	Una línea indisponible y tres líneas disponibles. Sin afección a la capacidad máxima de la C.I.	8-feb.-23	A definir	4 meses	GTS22.6	En curso
Yela - Tardajos Los Rabanos	Transporte de gas	ILI Yela - Tardajos Los Rabanos	Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s.	25-abr.-23	29-abr.-23	5	GI23.7	Finalizado
Zarza de Tajo - Yela	Transporte de gas	ILI Zarza de Tajo - Yela	Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s.	17-abr.-23	21-abr.-23	5	GI23.9	Finalizado
Zierbena - Badames	Transporte de gas	ILI Tramo Zierbena-Badames	Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s	30-ene.-23	3-feb.-23	5	GI22.9	Finalizado

Plantas de regasificación

Instalación	Servicios Afectados	Operación	Limitaciones operativas y afecciones a terceros	Fecha inicio prevista	Fecha fin prevista	Duración Prevista [Días]	Código operación	Estado
Planta Barcelona	Regasificación	Trabajos en los sistemas de captación y colectores de agua de mar	Limitación emisión a 1.050.000 Nm3/h	14-ene.-23	24-ene.-23	6	PBA23.10	Finalizado
Planta Barcelona	Carga/descarga de buques	Trabajos de mejora en atraque A80	Sin carga/descarga de buques A80	24-ene.-23	24-ene.-23	1	PBA23.11	Finalizado
Planta Barcelona	Carga/descarga de buques	Mantenimiento en compresor	Sin carga/descarga de buques A263	27-ene.-23	28-ene.-23	2	PBA22.12	Finalizado
Planta Barcelona	Carga/descarga de buques	Mantenimiento correctivo en brazos de descarga	Sin carga/descarga de buques A263	2-feb.-23	3-feb.-23	2	PBA23.15	Finalizado
Planta Barcelona	Regasificación	Trabajos piscina 3 cajón sur y piscina 5	Limitación emisión a 1.500.000 Nm3/h.	13-feb.-23	6-mar.-23	22	PBA23.13	Finalizado
Planta Barcelona	Regasificación	Repración poro salida UM	Emisión mínima 300.000 Nm3/h	6-mar.-23	10-mar.-23	5	PBA23.16	Finalizado
Planta Barcelona	Carga/descarga de buques Regasificación	Upgrade SCD, SSD y SSA	Sin carga/descarga de buques A80 y A263. Requiere producción estable.	7-mar.-23	9-mar.-23	3	PBA23.12	Finalizado
Planta Barcelona	Carga/descarga de buques	Verificación sistema hidráulico A263	Sin carga/descarga de buques A263	7-mar.-23	9-mar.-23	3	PBA23.7	Finalizado
Planta Barcelona	Carga/descarga de buques	Verificación sistema hidráulico A80	Sin carga/descarga de buques A80	20-mar.-23	23-mar.-23	4	PBA23.8	Finalizado
Planta Barcelona	Carga/descarga de buques Regasificación	Reestructuración de lazos de válvulas	Limitación emisión a 1.050.000Nm3/h Sin carga/descarga de buques en A80 ni A263	11-abr.-23	14-abr.-23	4	PBA23.14	Finalizado
Planta Barcelona	Carga/descarga de buques	Renovación brazo de descarga en pantalán A263	Sin carga/descarga de buques A263	8-may.-23	1-jun.-23	25	PBA22.1	Finalizado
Planta Barcelona	Regasificación	Limpieza de Piscina 3 cajón sur e instalación de nuevo filtro rotativo	Limitación emisión a 1.800.000 Nm3/h.	15-may.-23	1-feb.-24	263	PBA23.17	En curso
Planta Barcelona	Regasificación / Carga de buques	Trabajos de nuevas interconexiones en Planta	Limitación emisión a 1.050.000Nm3/h (01/06 al 22/06) sin carga de buques en A80 ni A263 ni descarga en A80	29-may.-23	24-jun.-23	30	PBA23.1	Finalizado
Planta Barcelona	Carga/descarga de buques Regasificación	Reparación compresor C-6000	Reducción de la capacidad de recuperación de Boil- off. Limitación emisión mínima escalón II	21-jul.-23	A definir		PBA23.20	En curso
Planta Barcelona	Carga de cisternas	Mantenimiento básculas cisternas y preventivo contraincendios	Sin cisternas (10 horas)	26-jul.-23	26-jul.-23	10 (h)	PBA23.19	Finalizado
Planta Barcelona	Carga/descarga de buques	Reparación de válvula- brazo B del A263	Sin carga/descarga de buques A263	10-ago.-23	20-ago.-23	10	PBA23.18	Finalizado
Planta Barcelona	Carga/descarga de buques	Verificación sistema hidráulico A80	Sin carga/descarga de buques A80	21-ago.-23	24-ago.-23	4	PBA23.9	Finalizado
Planta Barcelona	Carga/descarga de buques	Verificación sistema hidráulico A263	Sin carga/descarga de buques A263	2-oct.-23	4-oct.-23	3	PBA23.6	Finalizado
Planta Barcelona	Carga de buques Regasificación	Reparación provisional de MOVs línea de descarga de A80	Limitación emisión a 1.500.000Nm3/h Sin carga buques	6-nov.-23	10-nov.-23	5	PBA22.11	Finalizado
Planta Barcelona	Regasificación	Limpieza piscina captación 5 e instalación de nuevas rejas	Limitación emisión a 1.650.000 Nm3/h.	1-dic.-23	31-ene.-24	60	PBA22.10	A 2024
Planta Barcelona	Regasificación	Trasformación E200 en E2200	Limitación total de producción a 1.350.000 Nm3/h.	1-ene.-24		30	PBA24.2	A 2024
Planta Barcelona	Carga/descarga de buques	Renovación brazo de descarga en pantalán A263	Sin carga/descarga de buques A263	13-mar.-24	6-abr.-24	25	PBA24.1	A 2024
Planta Barcelona	Carga/descarga de buques	Cambio de Defensas y Ganchos	A263: Sin carga/descarga de buques	1-may.-26	1-may.-26	15	PBA26.1	A 2026
Planta Barcelona	Carga/descarga de buques	Revamping sistemas DCI (incluyendo Torres Monitoras)	A263: Sin carga/descarga de buques	1-jun.-28	1-jun.-28	15	PBA28.1	A 2028
Planta Barcelona	Regasificación Carga/descarga de buques	Montaje línea GNL- Pantalán A80	Limitación emisión a 1.500.000- Nm3/h Sin Buque en A80	Cancelada	-	10	PBA23.2	Cancelado
Planta Barcelona	Carga/descarga de buques	Instalación nuevas válvulas en línea descarga	Sin carga/descarga de buques en A80	Cancelado		60	PBA22.6	Cancelado
Planta Barcelona	Regasificación	Limpieza arqueta elevación norte	Limitación emisión a 900.000 Nm3/h	Cancelado		5	PBA23.4	Cancelado
Planta Barcelona	Regasificación	Limpieza arqueta elevación sur	Limitación emisión a 900.000 Nm3/h	Cancelado		5	PBA23.5	Cancelado
Planta Barcelona	Carga/descarga de buques	Limpieza piscina captación 1	Sin carga de buques en A80 ni A263	Cancelado		5	PBA23.3	Cancelado
Planta Cartagena	Carga de buques Regasificación	Mantenimiento bombas primarias	Limitación en caudal de carga de buques dependiendo de la emisión y condiciones de la planta	9-sep.-22	28-jun.-23	293	PCA22.22	Finalizado
Planta Cartagena	Regasificación Carga/descarga de buques	Mediciones en lazos de planta	Limitación emisión a 450.000 Nm3/h (escalón III) Sin descarga/carga de buques	7-feb.-23	9-feb.-23	3	PCA23.10	Finalizado
Planta Cartagena	Regasificación	Cortes Cajón de captación 1	Limitación emisión a 750.000 Nm3/h	20-feb.-23	24-mar.-23	33	PCA23.2	Finalizado
Planta Cartagena	Regasificación	Pruebas nuevo generador de emergencia	Limitación emisión a 450.000 Nm3/h (escalón III) desde las 08:00h a las 15:00h	7-mar.-23	8-mar.-23	2	PCA23.13	Finalizado
Planta Cartagena	Carga de cisternas	Mantenimiento en cargadero de cisternas	Un cargadero indisponible de 08:00h a 15:00h	16-mar.-23	16-mar.-23	7 horas	PCA23.7	Finalizado

Planta Cartagena	Regasificación	Instalación de los nuevos variadores	Limitación emisión a 1.200.000 Nm3/h	24-mar.-23	17-abr.-23	25	PCA23.16	Finalizado
Planta Cartagena	Regasificación	Mantenimiento equipo odorización	Emisión nula de 08 a 12h	4-abr.-23	4-abr.-23	4 horas	PCA23.17	Finalizado
Planta Cartagena	Regasificación	Sustitución de conversores	Limitación emisión a 900.000 Nm3/h	10-abr.-23	28-abr.-23	19	PCA23.12	Finalizado
Planta Cartagena	Regasificación	Mantenimiento correctivo colector agua de mar A	Limitación emisión a 750.000 Nm3/h	11-abr.-23	Por determinar	10	PCA23.17	Finalizado
Planta Cartagena	Carga de cisternas	Mantenimiento básculas cisternas y preventivo contra incendios	Sin cisternas de 08:00h a 18:00h	20-abr.-23	20-abr.-23	10 horas	PCA23.3	Finalizado
Planta Cartagena	Carga/descarga de buques	Mantenimientos en pantalán y compresores	Sin carga/descarga de buques. Sin afección a operaciones PTS.	24-abr.-23	28-abr.-23	5	PCA23.5	Finalizado
Planta Cartagena	Regasificación	Montaje final cuadro eléctrico NC-218	Limitaciones horarias de emisión a escalón I (150.000 Nm3/h)	25-abr.-23	25-abr.-23	1	PCA23.15	Finalizado
Planta Cartagena	Regasificación	Pruebas nuevo generador de emergencia. Fase 2.	Limitación emisión a 450.000 Nm3/h (escalón III) desde las 08:00h del día 26 a las 15:00h del día 27	26-abr.-23	27-abr.-23	2	PCA23.14	Finalizado
Planta Cartagena	Regasificación	Cortes cajón de captación 1. Fase 2.	Limitación emisión a 750.000 Nm3/h	15-may.-23	7-ago.-23	85	PCA23.11	Finalizado
Planta Cartagena	Regasificación Carga de cisternas Carga/descarga de buques	Revamping cuadro eléctrico	Limitación de emisión a 300.000 Nm3/h (el 2º día). Sin buques durante 3 días.	17-may.-23	19-may.-23	3	PCA21.11	Finalizado
Planta Cartagena	Regasificación	Mantenimiento en vaporizadores	Limitación emisión a 450.000 Nm3/h (escalón III) de 7.00 a 17.00h	25-may.-23	25-may.-23	10 horas	PCA23.20	Finalizado
Planta Cartagena	Regasificación Carga/descarga de buques	Repetición montaje cuadro eléctrico NC-218	Sin carga/descarga de buques. Parada de planta el último día (22/06) de 11 a 12h.	20-jun.-23	22-jun.-23	3	PCA23.19	Finalizado
Planta Cartagena	Carga/descarga de buques	Mantenimientos en pantalán y compresores	Sin carga/descarga de buques	3-jul.-23	7-jul.-23	5	PCA23.6	Finalizado
Planta Cartagena	Carga/descarga de buques	Reparaciones Lazo 2 Rotork	Sin carga/descarga de buques pantalán 1, emisión máxima escalón III	19-jul.-23	21-jul.-23	3	PCA23.21	Finalizado
Planta Cartagena	Regasificación	Mantenimiento bomba secundaria	Limitación emisión máxima escalón V (705 kNm3/h, aprox. 210 GWh/día).	1-ago.-23	a determinar	2	PCA23.22	En curso
Planta Cartagena	Carga/descarga de buques	Renovación brazo de descarga en Pantalán 1	Sin carga/descarga de buques Pantalán 1	28-ago.-23	29-sep.-23	33	PCA22.1	Finalizado
Planta Cartagena	Carga/descarga de buques	Ventana de preparación previa a mantenimientos	Sin cargas ni descargas en el pantalán I. No se ven afectadas las operaciones de bunkering programadas en el pantalán II.	28-ago.-23	31-ago.-23	4	PCA23.22	Finalizado
Planta Cartagena	Carga/descarga de buques	Reparaciones Brazos Pantalán 1	Sin carga/descarga de buques Pantalán 1	30-ago.-23	29-sep.-23	31	PCA23.1	Finalizado
Planta Cartagena	Carga/descarga de buques	Mantenimientos en pantalán y compresores	Sin carga/descarga de buques	11-sep.-23	15-sep.-23	5	PCA23.9	Finalizado
Planta Cartagena	Carga de cisternas	Mediciones de ruidos en planta	Sin carga de cisternas de 10:00 y 12:00h y de 22:00 a 24:00h	20-sep.-23	20-sep.-23	4 horas	PCA23.24	Finalizado
Planta Cartagena	Regasificación	Mantenimiento en colector de agua de mar	Limitación emisión máxima escalón V (705 kNm3/h, aprox. 210 GWh/día).	12-oct.-23	16-oct.-23	5	PCA23.26	Finalizado
Planta Cartagena	Carga de cisternas	Mantenimiento básculas cisternas y preventivo contra incendios	Sin carga de cisternas de 7:30 a 17:00h	18-oct.-23	18-oct.-23	10 horas	PCA23.4	Finalizado
Planta Cartagena	Carga de cisternas	Mantenimiento en cargadero de cisternas	Sin carga de cisternas de 7:30 a 14:00h	25-oct.-23	25-oct.-23	8 horas	PCA23.23	Sin iniciar
Planta Cartagena	Regasificación Carga/descarga de buques	Actualización DCS	Parada de emisión de 07:00h a 16:00h. Sin operaciones de buques. Sin afección a cisternas.	13-nov.-23	14-nov.-23	9 horas	PCA23.25	Finalizado
Planta Cartagena	Carga/descarga de buques	Mantenimientos en pantalán y compresores	Sin carga/descarga de buques	27-nov.-23	30-nov.-23	4	PCA23.8	Sin iniciar
Planta Cartagena	Carga/descarga de buques	Instalación torres monitoras y sustitución de brazos en pantalán 2. Fase 1	Pantalán 2 indisponible, salvo cargas PTS bajo solicitud previa y máximo rate de carga 150 m3/h	1-ene.-24	30-jun.-24	6 meses	PCA23.18	A 2024
Planta Cartagena	Carga/descarga de buques	Instalación torres monitoras y sustitución de brazos en pantalán 2. Fase 2	Pantalán 2 indisponible	1-ene.-24	30-abr.-24	4 meses	PCA24.2	A 2024
Planta Cartagena	Carga/descarga de buques	Instalación nueva pasarela en pantalán 2	Sin afección a operaciones PTS	1-feb.-24	1-feb.-24	30	PCA.NP	A 2024
Planta Cartagena	Carga/descarga de buques	Renovación brazo de descarga en pantalán 1	Sin carga/descarga de buques pantalán 1	4-may.-24	24-may.-24	21	PCA24.1	A 2024
Planta Cartagena	Regasificación	Intervenciones Retorno agua de mar	Limitación emisión a 750.000 Nm3/h	A 2024	A 2024	19	PCA22.5	A 2024
Planta Huelva	Regasificación	Trabajos en el cuadro eléctrico de una subestación	Limitación a 500.000 Nm3/h durante 4 horas	10-ene.-23	10-ene.-23	1	PH23.14	Finalizado
Planta Huelva	Carga de cisternas	Intervención Cargadero A de cisternas	Disponibilidad de un único cargadero de cisterna C desde las 15:00 del día 13 hasta las 22:00 del día 14.	13-ene.-23	14-ene.-23	2	PH23.8	Finalizado
Planta Huelva	Carga de cisternas	Actualización SCC	Sin carga de cisternas de 9:00 a 10.30h	2-feb.-23	2-feb.-23	1,5 horas	PH23.15	Finalizado
Planta Huelva	Carga/descarga de buques	Verificación sistema hidráulico	Sin carga/descarga de buques	20-feb.-23	22-feb.-23	3	PH23.11	Finalizado
Planta Huelva	Carga/descarga de buques	Renovación brazo de descarga	Sin carga/descarga de buques	27-feb.-23	23-mar.-23	25	PH23.1	Finalizado
Planta Huelva	Regasificación	Sustitución de los interruptores de entrada del NC-505	Limitación emisión a 900.000 Nm3/h	6-jun.-23	8-jun.-23	3	PH23.7	Finalizado
Planta Huelva	Regasificación	Trabajos en el colector II de agua de mar	Limitación emisión a 600.000 Nm3/h entre las 7 h y las 19 h	9-ago.-23	9-ago.-23	12h	PH23.17	Finalizado
Planta Huelva	Regasificación	Revisión legal eléctrica AT y BT subestaciones	Limitación a 900.000 Nm3/h	21-ago.-23	3-sep.-23	15	PH23.12	Finalizado
Planta Huelva	Carga/descarga de buques	Renovación brazo de descarga	Sin carga/descarga de buques	27-sep.-23	2-nov.-23	37	PH23.2	Finalizado
Planta Huelva	Carga/descarga de buques Carga de cisternas	Actualización SSD	Parada de planta. Sin carga de cisternas de 09:00 a 14:00h.	4-oct.-23	4-oct.-23	5 horas	PH23.6	Finalizado
Planta Huelva	Regasificación Carga/descarga de buques	Mantenimiento cuadros eléctricos subestaciones	Limitación a 900.000 Nm3/h. Sin descarga/carga de buques.	16-oct.-23	16-oct.-23	1	PH23.9	Finalizado

Planta Huelva	Carga/descarga de buques	Actualización SSA	Sin sistema de SSA	28-nov.-23	30-nov.-23	3	PH23.5	Sin iniciar
Planta Huelva	Carga/descarga de buques	Interconexiones desde el tanque FB-121	Sin carga/descarga de buques	8-mar.-24	17-mar.-24	10	PH23.10	A 2024
Planta Huelva	Carga/descarga de buques	Conexión nuevos compresores 053M	Sin carga/descarga de buques	19-jul.-25	23-jul.-25	5	PH25.1	A 2025
Planta Huelva	Regasificación	Limpieza emisario II de agua de mar	Limitación emisión a 650.000 Nm3/h	10-jul.-23	14-jul.-23	5	PH23.3	Finalizado
Planta Huelva	Regasificación	Limpieza emisario III de agua de mar	Limitación emisión a 1.050.000 Nm3/h	12-jun.-23	16-jun.-23	5	PH23.4	Finalizado
Planta Huelva	Regasificación	Limpieza emisario I de agua de mar	Limitación emisión a 1.050.000 Nm3/h	15-may.-23	19-may.-23	5	PH23.13	Finalizado
Planta Huelva	Carga de cisternas	Actualización SCC	Sin carga de cisternas de 9:00 a 11.00h	16-may.-23	16-may.-23	2 horas	PH23.16	Finalizado
Planta Huelva	Carga/descarga de buques	Actualización DCS	Sin carga/descarga de buques	24-oct.-23	24-oct.-23	5 horas	PH23.7	Finalizado
Planta Huelva	Carga de cisternas	Cambio del PLC en el sistema de carga de cisternas	Sin carga de cisternas 12h	a 2024	a 2024	12 horas	PH22.1	A 2024
Planta Huelva	Carga/descarga de buques	Conexión nuevos compresores-053M	Sin carga/descarga de buques	Cancelado		5	PH24-1	Cancelado