

Almacenamientos subterráneos								
Instalación	Servicios Afectados	Operación	Limitaciones operativas y afecciones a terceros	Fecha inicio prevista	Fecha fin prevista	Duración Prevista [Días]	Código operación	Estado
AS. GAVIOTA	Inyección	Sustitución enfriadores de aceite de los 3 TC	Inyección no disponible en periodo de extracción	01-ene-23	24-mar-23	83	AASS21.10	Finalizado
AS. GAVIOTA	Inyección/Extracción	Sustitución válvula control flujo	Almacenamiento subterráneo indisponible	11-ene-23	12-ene-23	36 h	AASS23.17	Finalizado
AS. GAVIOTA	Extracción	Mediciones medioambientales	Necesidad de extracción	25-ene-23	26-ene-23	2	AASS23.22	Finalizado
AS. GAVIOTA	Inyección/Extracción	Pruebas de Estanqueidad Válvulas de Fondo y Cabezas de Pozo	Indisponibilidad Total Inyección/Extracción	14-feb-23	15-feb-23	36 h	AASS23.18	Finalizado
AS. GAVIOTA	Inyección/Extracción	Campaña de EEFF con NPL	Extracción al máximo	20-feb-23	23-feb-23	4	AASS23.19	Finalizado
AS. GAVIOTA	Inyección/Extracción	Pruebas de Estanqueidad Válvulas de Fondo y Cabezas de Pozo	Indisponibilidad Total Inyección/Extracción	07-jun-23	08-jun-23	2	AASS23.1	Finalizado
AS. GAVIOTA	Extracción	Inspecciones bajo aislamiento y reparaciones en trenes de refrigeración	Extracción no disponible en periodo de Inyección	Cancelado		122	AASS23.4	Cancelado
AS. GAVIOTA	Inyección/Extracción	Actualización Firmware controladores ABB	Indisponibilidad Total Inyección/Extracción	05-jul-23	05-jul-23	7-h	AASS23.26	Sin iniciar
AS. GAVIOTA	Inyección/Extracción	Pruebas de Estanqueidad Válvulas de Fondo y Cabezas de Pozo	Indisponibilidad Total Inyección/Extracción	01-nov-23	01-nov-23	2	AASS22.11	Sin iniciar
AS. GAVIOTA	Inyección/Extracción	Campaña corrosión M6. Cambios válvulas choke G11 & flowline G9. Migración DCS	Indisponibilidad Total Inyección/Extracción	06-nov-23	12-nov-23	7	AASS23.2	Sin iniciar
AS. GAVIOTA	Inyección/Extracción	Cambio FCV-213. Migración DCS	Indisponibilidad Total Inyección/Extracción	06-nov-23	12-nov-23	7	AASS23.3	Sin iniciar
AS. GAVIOTA	Inyección	MTO puesta en marcha unidades	Necesidad de inyección	27-mar-23	29-mar-23	3	AASS23.NP	Finalizado
AS. GAVIOTA	Extracción	Lanzamiento rascadores de limpieza	Necesidad de extracción	23-mar-23	23-mar-23	8h	AASS23.NP	Finalizado
AS. GAVIOTA	Inyección	Mantenimiento correctivo en TC3	Limitación caudal de inyección	03-jun-22	23-abr-23	1 año	AASS22.20	Finalizado
AS. SERRABLO	Extracción	Prueba extracción Pozo Jaca 18	Extracción a ritmo de aprox. 6 GWh/día (aprox. 20.000 Nm3/h)	13-feb-23	15-feb-23	3	AASS23.20	Finalizado
AS. SERRABLO	Inyección	MTO puesta en marcha unidades	Necesidad de inyección	27-mar-23	29-mar-23	3	AASS23.NP	Finalizado
AS. SERRABLO	Extracción	Lanzamiento rascadores de limpieza	Necesidad de extracción	20-mar-23	23-mar-23	72 h	AASS23.NP	Finalizado
AS. SERRABLO	Inyección	Workover J-17	Caudal máximo inyección 30 GWh/día	10-jun-23	15-sep-23	98	AASS23.5	En curso
AS. SERRABLO	Inyección	Reparación en línea de control hidráulico del pozo J-2.	Pozo J-2 indisponible. Caudal máximo inyección 15 GWh/día	17-abr-23	19-abr-23	3	AASS23.25	Finalizado
AS. YELA	Extracción	Medición emisiones fugitivas (mediciones internas)	Necesaria extracción a ritmo de 15 GWh/día (aprox. 55.000 Nm3/h)	30-ene-23	05-feb-23	7	AASS23.21	Finalizado
AS. YELA	Extracción	Campaña externa NPL + BOTTOM UP	Necesidad de extracción	06-feb-23	10-feb-23	5	AASS23.10	Finalizado
AS. YELA	Extracción	Trabajos en válvulas Choke de pozos	Sin extracción	20-feb-23	23-feb-23	4	AASS23.23	Finalizado
AS. YELA	Inyección	Descargo eléctrico	Indisponibilidad Inyección en periodo de extracción	20-mar-23	24-mar-23	5	AASS23.16	Finalizado
AS. YELA	Inyección	Workover Y3 y Y4	Caudal máximo inyección 22 GWh/día	22-may-23	02-sep-23	104	AASS23.13	Sin iniciar
AS. YELA	Inyección/Extracción	Workover Y3 y Y4	Indisponibilidad Total Inyección/Extracción	03-sep-23	03-oct-23	31	AASS23.11	Sin iniciar
AS. YELA	Inyección	Workover Y3 y Y4	Caudal máximo inyección 22 GWh/día	04-oct-23	09-oct-23	6	AASS23.14	Sin iniciar
AS. YELA	Inyección/Extracción	Workover Y3 y Y4	Indisponibilidad Total Inyección/Extracción	10-oct-23	20-oct-23	11	AASS23.12	Sin iniciar
AS. YELA	Inyección	Workover Y3 y Y4	Caudal máximo inyección 22 GWh/día	21-oct-23	05-nov-23	16	AASS23.15	Sin iniciar
AS. YELA	Inyección	Workover Y3 y Y4	Indisponibilidad Total Inyección/Extracción	22-may-23	05-nov-23	168	AASS23.27	En curso

Red de Transporte								
Instalación	Servicios Afectados	Operación	Limitaciones operativas y afecciones a terceros	Fecha inicio prevista	Fecha fin prevista	Duración Prevista [Días]	Código operación	Estado
Agullent-Callosa de Segura	Transporte de gas	ILI Agullent-Callosa de Segura	Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s.	15-may-23	19-may-23	5	GI23.6	Finalizado
Almendralejo-Badajoz	Transporte de gas	ILI Almendralejo-Badajoz	Velocidad del gas entre 1—3 m/s.	Cancelado		4	GI23.10	Cancelado
CI Badajoz	Transporte de gas	Cierre CI N-10 Corte y Soldadura 4" a 1 1/2" Inyección THT	Actuación coordinada con REN y Dispatching Enagás	19-jun-23	20-jun-23	2		Finalizado
Corese-Boecillo	Transporte de gas	ILI Limpieza Corese > Boecillo	Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s.	24-may-23	25-may-23	2	GI23.16	Finalizado
EC Almendralejo	Compresión de gas	Desmantelamiento TC/Instalación MC	1 TC indisponible (4 disponibles)	25-feb-23	30-jun-23	4 meses	GTS23.3	En curso
EC Chinchilla	Compresión de gas	Instalación HMI's en TC's	Se coordinará con Dispatching. 1 TC indisponible diariamente	23-ene-22	27-ene-22	5	GTE23.2	Finalizado
EC Corese	Compresión de gas	Picaje en parte baja del colector de aspiración	EC indisponible	11-abr-23	11-abr-23	6 h	GTN23.2	Finalizado
EC Corese	Compresión de gas	Desmantelamiento TC/Instalación MC	1 TC indisponible (2 disponibles)	01-oct-22	31-mar-23	6 meses	GTN22.1	En curso
EC Haro	Compresión de gas	Mantenimiento correctivo en TC-1	Sin turbocompresor de reserva	23-ene-23	25-ene-23	3	GTN23.3	Finalizado
EC Montesa	Compresión de gas	Instalación BAM / HMI's en TC's	Se coordinará con Dispatching. 1 TC indisponible	09-ene-23	27-ene-23	18	GTE22.3	Finalizado
EC Tivissa	EM/ERM	Mantenimiento MUS de salida de la EC	Necesidad de caudal variable. Se coordinará con Dispatching	21-feb-23	23-feb-23	3	GTE23.1	Finalizado
EC Tivissa	Sin afección a servicio	Instalación válvulas pos 15	Sin afección a la disponibilidad de la EC	14-feb-23	15-feb-23	2	GTE22.1	Finalizado
EC Villar de Arnedo	Compresión de gas	Inserción de filtro en PCV-125	EC disponible, PCV-125 indisponible	16-may-23	16-may-23	1	GTN23.2	Finalizado
EC Villar de Arnedo	Compresión de gas	Actuación TC	1 TC indisponible, 2 disponibles	16-mar-23	A definir	1	GTN22.3	En curso
Gasoducto Algete Yela	Transporte de gas	Inserción nueva posición Daganzo (J00)	Corte e inertización Gasoducto Algete Yela entre Algete y J01 (Meco)	A definir	A definir	3	GTS21.1	Sin iniciar
Gasoducto Burgos - Villapresente	Transporte de gas	Reparación	Reducción presión en 20%	07-ago-23	08-ago-23	2	GTS23.6	Finalizado
Gasoducto León Oviedo	Transporte de gas	Alineado con la Variante del Gasoducto León - Oviedo (Río Caudal)	Corte Gasoducto "León Oviedo"	A definir	A definir	7	GI23.2	Sin iniciar
Gasoducto León Oviedo	Transporte de gas	Cambio de válvula posición 000	Corte Gasoducto "León Oviedo"	01-oct-23	A definir	7	GI23.1	Sin iniciar
Gasoducto León Oviedo	Transporte de gas	Variante Pajares	Corte Gasoducto "León Oviedo"	01-oct-23	A definir	3	GI23.14	Sin iniciar
Gasoducto León Oviedo	Transporte de gas	Variante Pola de Lena (Obras de AVE "León Oviedo")	Corte Gasoducto "León Oviedo"	01-ago-24	A definir	3	GTN20.2	A 2024
Gasoducto Puzol - Paterna	Transporte de gas	Variante Sagunto (PLAN PARCIAL DEL ÁREA PARC SAGUNT II)	Corte Gasoducto Puzol - Paterna	01-ago-24	A definir	A definir	GI23.12	A 2024
Larrau-Lumbier	Transporte de gas	ILI Larrau-Lumbier	Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s.	12-jun-23	30-jun-23	19	GI23.15	En curso
Martos - Albolote	Transporte de gas	ILI Martos - Albolote	Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s.	06-nov-23	10-nov-23	5	GI23.4	Sin iniciar
Nudo Jaca - Pozo J-17	Transporte de gas	ILI Nudo Jaca - Pozo J-17	Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s.	06-feb-23	07-feb-23	2	GI23.11	Finalizado
Pistón limpieza Boecillo - Corese	Transporte de gas	Pistón limpieza 20" tramo Boecillo > Corese (P004 - O011)	Velocidad del gas y coordinación con Dispatching	25-may-23	26-may-23	2	GI.NP	Sin iniciar
Pistón limpieza Corese - Benavente	Transporte de gas	Pistón limpieza 20" tramo Corese > Benavente (O011 - O009)	Velocidad del gas y coordinación con Dispatching	22-may-23	23-may-23	2	GI.NP	Sin iniciar
Pistón limpieza Doñinos - Corese	Transporte de gas	Pistón limpieza 26" tramo Doñinos > Corese (O014 - O011)	Velocidad del gas y coordinación con Dispatching	16-feb-23	17-feb-23	2	GI.NP	Finalizado
Pistón limpieza La Granja - Doñinos	Transporte de gas	Pistón limpieza 26" tramo La Granja - Doñinos (O018 - O014)	Velocidad del gas y coordinación con Dispatching	15-feb-23	16-feb-23	2	GI.NP	Finalizado
Planta Cartagena-Callosa del Segura	Transporte de gas	ILI Planta Cartagena-Callosa del Segura	Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s.	22-may-23	26-may-23	5	GI23.3	Finalizado
Pos 001A y 002 (Ribera de Arriba y Mieres)- CT Asturias	Transporte de gas	Variante Gasoducto		A definir	A definir	5	GTS24.1	A 2024
Pos. B.20 Rivas	EM/ERM	Sustitución calderas	Sist. Calentamiento fuera de servicio. Se coordinará con clientes aguas abajo	jun.-23	jun.-23	3	GTS.NP	Sin iniciar
Pos. B.20 Rivas	EM/ERM	Prueba previa a sustitución calderas	Suministros desde B.20.02.1 Arganda	17-abr-23	18-abr-23	24 horas	GTS.NP	Finalizado
Pos. B20.02.1 Arganda	EM/ERM	Sustitución calderas	Sist. Calentamiento fuera de servicio. Se coordinará con clientes aguas abajo	A definir	A definir	3	GTS.NP	Sin iniciar
Pos. B20.02.1 Arganda	EM/ERM	Prueba previa a sustitución calderas	Suministro desde B.20 Rivas	17-abr-23	18-abr-23	24 horas	GTS.NP	Finalizado

Pos. K01 Tarifa	EM/ERM	Verificación UM	Cese de flujo de 8 a 15h. Sin afección a usuarios.	14-mar-23	16-mar-23	3	GTS.NP	Finalizado
Pos. M09 Moratalla	EM/ERM	Ajuste regulación en posición de cabecera	Se coordinará con clientes aguas abajo	21-feb-23	21-feb-23	1	GTE23.3	Finalizado
Pos. N-09.1 (Badajoz Centro)	EM/ERM	Sustitución junta aislante del colector de salida de la ERM. Fase 2	Se coordinará con clientes aguas abajo	11-abr-23	12-abr-23	2	GTS23.5	Finalizado
Pos. N-09.1 (Badajoz Centro)	EM/ERM	Sustitución junta aislante del colector de salida de la ERM. Fase 1	Se coordinará con clientes aguas abajo	28-mar-23	28-mar-23	1	GTS23.4	Finalizado
Pos. O-06A entre la O-07 y O-06 (CT León)	Sin afección a servicio	Inserción posición en el tramo O07-006	Corte e inertización gasoducto entre posiciones O-07 y O-06	01-dic-23	01-dic-23	72 horas	GTN23.1	Sin iniciar
Posición 15.28.02 - Espinardo-	EM/ERM	Mantenimiento Posición 15.28.02 - Espinardo-Murcia	Se coordinará con clientes aguas abajo	A definir	A definir	6 horas	GTE21.6	Sin iniciar
Posición 15.28.05 - Totana Norte	EM/ERM	Mantenimiento Posición 15.28.05 - Totana Norte	Se coordinará con clientes aguas abajo	A definir	A definir	6 horas	GTE21.7	Sin iniciar
Posición 15.31 - Los Beatos (Cartagena)	EM/ERM	Mantenimiento Posición 15.31 - Los Beatos (Cartagena)	Se coordinará con clientes aguas abajo	A definir	A definir	6 horas	GTE21.3	Sin iniciar
Posición 15.32 - Valle de Escombreras	EM/ERM	Mantenimiento Posición 15.32 - Valle de Escombreras (Cartagena)	Se coordinará con clientes aguas abajo	A definir	A definir	6 horas	GTE23.4	Sin iniciar
Posición 15.34.03 - Valle de Escombreras	EM/ERM	Mantenimiento Posición 15.34,03 - Valle de Escombreras (Cartagena)	Se coordinará con clientes aguas abajo	A definir	A definir	1	GTE23.4	Sin iniciar
Posición R06 (Golmayo)	EM/ERM	Ampliación de la tercera línea en la EM de la Posición R06 (Golmayo)	A coordinar con clientes aguas abajo	A definir	A definir	A definir	GTN22.8	Sin iniciar
Ramal a Murcia	Transporte de gas	ILI Ramal a Murcia	Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s.	13-nov-23	17-nov-23	5	GI23.5	Sin iniciar
Ramal Totana Murcia	Transporte de gas	Variante Gasoducto Ramal Totana Murcia en término municipal de Alcantarilla	Corte de Ramal Totana Murcia	01-nov-23	A definir	A definir	GI21.5	Sin iniciar
Serrablo-Alcalá de Gurrea	Transporte de gas	ILI Tramo Serrablo-Alcalá de Gurrea	Asociado a periodo de extracción. Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s	07-feb-23	09-feb-23	3	GI22.10	Finalizado
Tánger - Tarifa (P1W y P2E)	Transporte de gas	ILI Tramo Tánger-Tarifa	Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s	01-nov-23	01-nov-23	F1: 5 F2: 5	GI23.13	Sin iniciar
Tardajos Los Rabanos - Villar de Arnedo	Transporte de gas	ILI Tardajos Los Rabanos - Villar de Arnedo	Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s.	01-may-23	09-may-23	9	GI23.8	Finalizado
UM S08.1 Málaga	EM/ERM	Cambio válvula Línea A UM S08.1	Se coordinará con clientes aguas abajo	21-mar-23	21-mar-23	5 horas	GTS22.3	Finalizado
URMF M-00 Almería	EM/ERM	Instalación filtro en línea 1 URMF	Una línea indisponible y tres líneas disponibles. Sin afección a la capacidad máxima de la C.I.	A definir	A definir	15	GTS22.1	Sin iniciar
URMF M-00 Almería	EM/ERM	Calibración MUSES línea 3 URMF	Una línea indisponible y tres líneas disponibles. Sin afección a la capacidad máxima de la C.I.	A definir	A definir	15	GTS23.1	Sin iniciar
URMF M-00 Almería	EM/ERM	Calibración MUSES línea 1 URMF	Una línea indisponible y tres líneas disponibles. Sin afección a la capacidad máxima de la C.I.	08-feb-23	A definir	4 meses	GTS22.6	En curso
Yela - Tardajos Los Rabanos	Transporte de gas	ILI Yela - Tardajos Los Rabanos	Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s.	25-abr-23	29-abr-23	5	GI23.7	Finalizado
Zarza de Tajo - Yela	Transporte de gas	ILI Zarza de Tajo - Yela	Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s.	17-abr-23	21-abr-23	5	GI23.9	Finalizado
Zierbena - Badames	Transporte de gas	ILI Tramo Zierbena-Badames	Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s	30-ene-23	03-feb-23	5	GI22.9	Finalizado

Plantas de regasificación								
Instalación	Servicios Afectados	Operación	Limitaciones operativas y afecciones a terceros	Fecha inicio prevista	Fecha fin prevista	Duración Prevista [Días]	Código operación	Estado
Planta Barcelona	Carga/descarga de buques	Cambio de Defensas y Ganchos	A263: Sin carga/descarga de buques	01-may-26	01-may-26	15	PBA26.1	A 2026
Planta Barcelona	Carga de buques Regasificación	Instalación Intercambiador GNL/BOG	Limitación emisión a 1.500.000Nm3/h Sin carga buques	06-nov-23	10-nov-23	5	PBA22.11	Sin iniciar
Planta Barcelona	Carga/descarga de buques	Instalación nuevas válvulas en línea descarga	Sin carga/descarga de buques en A80	Cancelado		60	PBA22-6	Cancelado
Planta Barcelona	Regasificación	Limpieza arqueta elevación norte	Limitación emisión a 900.000 Nm3/h	Cancelado		5	PBA23-4	Cancelado
Planta Barcelona	Regasificación	Limpieza arqueta elevación sur	Limitación emisión a 900.000 Nm3/h	Cancelado		5	PBA23-5	Cancelado
Planta Barcelona	Regasificación	Limpieza de Piscina 3 cajón sur e instalación de nuevo filtro rotativo	Limitación emisión a 1.800.000 Nm3/h.	15-may-23	01-dic-23	201	PBA23.17	En curso
Planta Barcelona	Carga/descarga de buques	Limpieza piscina captación 1	Sin carga de buques en A80 ni A263	Cancelado		5	PBA23-3	Cancelado
Planta Barcelona	Regasificación	Limpieza piscina captación 5 e instalación de nuevas rejillas	Limitación emisión a 1.650.000 Nm3/h.	a determinar	a determinar	21	PBA22.10	Sin iniciar
Planta Barcelona	Carga/descarga de buques	Mantenimiento correctivo en brazos de descarga	Sin carga/descarga de buques A263	02-feb-23	03-feb-23	2	PBA23.15	Finalizado
Planta Barcelona	Carga/descarga de buques	Mantenimiento en compresor	Sin carga/descarga de buques A263	27-ene-23	28-ene-23	2	PBA22.12	Finalizado
Planta Barcelona	Regasificación Carga/descarga buques	Montaje línea GNL. Pantalán A80	Limitación emisión a 1.500.000 Nm3/h Sin Buque en A80	Cancelada		10	PBA23-2	Cancelado
Planta Barcelona	Carga/descarga de buques Regasificación	Reestructuración de lazos de válvulas	Limitación emisión a 1.050.000Nm3/h Sin carga/descarga de buques en A80 ni A263	11-abr-23	14-abr-23	4	PBA23.14	Finalizado
Planta Barcelona	Carga/descarga de buques	Renovación brazo de descarga en pantalán A263	Sin carga/descarga de buques A263	08-may-23	01-jun-23	25	PBA22.1	Finalizado
Planta Barcelona	Carga/descarga de buques	Renovación brazo de descarga en pantalán A263	Sin carga/descarga de buques A263	13-mar-24	06-abr-24	25	PBA24.1	A 2024
Planta Barcelona	Carga/descarga de buques	Reparación de válvula- brazo A263	Sin carga/descarga de buques A263	10-ago-23	20-ago-23	10	PBA23.18	En curso
Planta Barcelona	Regasificación	Reparación poro salida UM	Emisión mínima 300.000 Nm3/h	06-mar-23	10-mar-23	5	PBA23.16	Finalizado
Planta Barcelona	Carga/descarga de buques	Revamping sistemas DCI (incluyendo Torres Monitoras)	A263: Sin carga/descarga de buques	01-jun-28	01-jun-28	15	PBA28.1	A 2028
Planta Barcelona	Carga/descarga de buques	Trabajos de mejora en atraque A80	Sin carga/descarga de buques A80	24-ene-23	24-ene-23	1	PBA23.11	Finalizado
Planta Barcelona	Regasificación / Carga de buques	Trabajos de nuevas interconexiones en Planta	Limitación emisión a 1.500.000Nm3/h (01/06 al 22/06) sin carga de buques en A80 ni A263 ni descarga en A80	29-may-23	24-jun-23	27	PBA23.1	Finalizado
Planta Barcelona	Regasificación	Trabajos en los sistemas de captación y colectores de agua de mar	Limitación emisión a 1.050.000 Nm3/h	14-ene-23	24-ene-23	6	PBA23.10	Finalizado
Planta Barcelona	Regasificación	Trabajos piscina 3 cajón sur y piscina 5	Limitación emisión a 1.500.000 Nm3/h.	13-feb-23	06-mar-23	22	PBA23.13	Finalizado
Planta Barcelona	Regasificación	Transformación E200 en E2200	Limitación total de producción a 1.350.000 Nm3/h.	16-jul-05		30	PBA24.2	A 2024
Planta Barcelona	Carga/descarga de buques Regasificación	Upgrade SCD, SSD y SSA	Sin carga/descarga de buques A80 y A263. Requiere producción estable.	07-mar-23	09-mar-23	3	PBA23.12	Finalizado
Planta Barcelona	Carga/descarga de buques	Verificación sistema hidráulico A263	Sin carga/descarga de buques A263	07-mar-23	09-mar-23	3	PBA23.7	Finalizado
Planta Barcelona	Carga/descarga de buques	Verificación sistema hidráulico A263	Sin carga/descarga de buques A263	02-oct-23	04-oct-23	3	PBA23.6	Sin iniciar
Planta Barcelona	Carga de cisternas	Mantenimiento básculas cisternas y preventivo contra incendios	Sin cisternas (10 horas)	26-jul-23	26-jul-23	10 (h)	PBA23.19	Finalizado
Planta Barcelona	Carga/descarga de buques	Verificación sistema hidráulico A80	Sin carga/descarga de buques A80	20-mar-23	23-mar-23	4	PBA23.8	Finalizado
Planta Barcelona	Regasificación	Reparación compresor a red C 600	Emisión mínima de escalón I extendido (180.000 Nm3/h) en el caso de no tener operaciones , y en caso de tener operaciones, emisión mínima de escalón II (300.000 Nm3/h).	21-jul-23	A determinar		PBA23.20	En curso
Planta Barcelona	Carga/descarga de buques	Verificación sistema hidráulico A80	Sin carga/descarga de buques A80	21-ago-23	24-ago-23	4	PBA23.9	Sin iniciar
Planta Cartagena	Regasificación	Cortes Cajón de captación 1	Limitación emisión a 750.000 Nm3/h	20-feb-23	24-mar-23	33	PCA23.2	Finalizado
Planta Cartagena	Regasificación	Cortes cajón de captación 1. Fase 2.	Limitación emisión a 750.000 Nm3/h	15-may-23	16-jun-23	28	PCA23.11	Finalizado
Planta Cartagena	Regasificación	Instalación de los nuevos variadores	Limitación emisión a 1.200.000 Nm3/h	24-mar-23	17-abr-23	25	PCA23.16	Finalizado
Planta Cartagena	Carga/descarga de buques	Instalación nueva pasarela en pantalán 2	Sin afección a operaciones PTS	01-feb-24	01-feb-24	30	PCA.NP	A 2024
Planta Cartagena	Carga/descarga de buques	Instalación torres monitoras y sustitución de brazos en pantalán 2. Fase 1	Pantalán 2 indisponible, salvo cargas PTS con preaviso de 10 días laborales y máximo rate de carga 150 m3/h	1-jul-23	31-dic-23	6 meses	PCA23.18	Sin iniciar
Planta Cartagena	Carga/descarga de buques	Instalación torres monitoras y sustitución de brazos en pantalán 2. Fase 2	Pantalán 2 indisponible	01-ene-24	30-abr-24	4 meses	PCA24.2	A 2024
Planta Cartagena	Regasificación	Intervenciones Retorno agua de mar	Limitación emisión a 750.000 Nm3/h	01-jun-23	01-jun-23	19	PCA22.5	Sin iniciar
Planta Cartagena	Carga de cisternas	Mantenimiento básculas cisternas y preventivo contra incendios	Sin cisternas de 08:00h a 18:00h	20-abr-23	20-abr-23	10 horas	PCA23.3	Finalizado

Planta Cartagena	Carga de cisternas	Mantenimiento básculas cisternas y preventivo contraincendios	Sin cisternas (10 horas)	01-oct-23	01-oct-23	1	PCA23.4	Sin iniciar
Planta Cartagena	Carga de buques Regasificación	Mantenimiento bombas primarias	Limitación en caudal de carga de buques dependiendo de la emisión y condiciones de la planta	09-sep-22	28-jun-23	293	PCA22.22	En curso
Planta Cartagena	Regasificación	Mantenimiento correctivo colector agua de mar A	Limitación emisión a 750.000 Nm3/h	11-abr.-23	Por determinar	10	PCA23.17	Finalizado
Planta Cartagena	Carga de cisternas	Mantenimiento en cargadero de cisternas	Un cargadero indisponible de 08:00h a 15:00h	16-mar-23	16-mar-23	7 horas	PCA23.7	Finalizado
Planta Cartagena	Regasificación	Mantenimiento en vaporizadores	Limitación emisión a 450.000 Nm3/h (escalón III) de 7.00 a 17.00h	25-may-23	25-may-23	10 horas	PCA23.20	Finalizado
Planta Cartagena	Regasificación	Mantenimiento equipo odorización	Emisión nula de 08 a 12h	04-abr-23	04-abr-23	4 horas	PCA23.17	Finalizado
Planta Cartagena	Carga/descarga de buques	Mantenimientos en pantalán y compresores	Sin carga/descarga de buques. Sin afección a operaciones PTS.	24-abr-23	28-abr-23	5	PCA23.5	Finalizado
Planta Cartagena	Carga/descarga de buques	Mantenimientos en pantalán y compresores	Sin carga/descarga de buques	03-jul-23	07-jul-23	5	PCA23.6	Finalizado
Planta Cartagena	Carga/descarga de buques	Mantenimientos en pantalán y compresores	Sin carga/descarga de buques	11-sep-23	15-sep-23	5	PCA23.9	Sin iniciar
Planta Cartagena	Carga/descarga de buques	Mantenimientos en pantalán y compresores	Sin carga/descarga de buques	13-nov-23	17-nov-23	5	PCA23.8	Sin iniciar
Planta Cartagena	Regasificación Carga/descarga de buques	Mediciones en lazos de planta	Limitación emisión a 450.000 Nm3/h (escalón III) Sin descarga/carga de buques	07-feb-23	09-feb-23	3	PCA23.10	Finalizado
Planta Cartagena	Regasificación	Montaje final cuadro eléctrico NC-218	Limitaciones horarias de emisión a escalón I (150.000 Nm3/h)	25-abr-23	25-abr-23	1	PCA23.15	Finalizado
Planta Cartagena	Regasificación	Pruebas nuevo generador de emergencia	Limitación emisión a 450.000 Nm3/h (escalón III) desde las 08:00h a las 15:00h	07-mar-23	08-mar-23	2	PCA23.13	Finalizado
Planta Cartagena	Regasificación	Pruebas nuevo generador de emergencia. Fase 2.	Limitación emisión a 450.000 Nm3/h (escalón III) desde las 08:00h del día 26 a las 15:00h del día 27	26-abr-23	27-abr-23	2	PCA23.14	Sin iniciar
Planta Cartagena	Carga/descarga de buques	Renovación brazo de descarga en Pantalán 1	Sin carga/descarga de buques Pantalán 1	30-ago-23	29-sep-23	31	PCA22.1	Sin iniciar
Planta Cartagena	Carga/descarga de buques	Renovación brazo de descarga en pantalán 1	Sin carga/descarga de buques pantalán 1	04-may-24	24-may-24	21	PCA24.1	A 2024
Planta Cartagena	Carga/descarga de buques	Reparaciones Brazos Pantalán 1	Sin carga/descarga de buques Pantalán 1	30-ago-23	29-sep-23	31	PCA23.1	Sin iniciar
Planta Cartagena	Carga/descarga de buques	Reparaciones Lazo 2 Rotork	Sin carga/descarga de buques pantalán 1, emisión máxima escalón III	19-jul.-23	21-jul-23	3	PCA23.21	Finalizado
Planta Cartagena	Regasificación Carga/descarga de buques	Repetición montaje cuadro eléctrico NC-218	Sin carga/descarga de buques. Parada de planta el último día (22/06) de 11 a 12h.	20-jun-23	22-jun-23	3	PCA23.19	Finalizado
Planta Cartagena	Regasificación Carga de cisternas Carga/descarga de buques	Revamping cuadro eléctrico	Limitación de emisión a 300.000 Nm3/h (el 2º día). Sin buques durante 3 días.	17-may-23	19-may-23	3	PCA21.11	Finalizado
Planta Cartagena	Regasificación	Sustitución de convertidores	Limitación emisión a 900.000 Nm3/h	10-abr-23	28-abr-23	19	PCA23.12	Finalizado
Planta Huelva	Carga/descarga de buques	Actualización DCS	Parada de planta	9-nov.-23	9-nov.-23	5 horas	PH23.7	Sin iniciar
Planta Huelva	Carga de cisternas	Actualización SCC	Sin carga de cisternas de 9:00 a 10.30h	02-feb-23	02-feb-23	1,5 horas	PH23.15	Finalizado
Planta Huelva	Carga de cisternas	Actualización SCC	Sin carga de cisternas de 9:00 a 11.00h	16-may.-23	16-may.-23	2 horas	PH23.16	Finalizado
Planta Huelva	Carga/descarga de buques	Actualización SSA	Sin sistema de SSA	18-oct.-23	18-oct.-23	6 horas	PH23.5	Sin iniciar
Planta Huelva	Carga/descarga de buques Carga de cisternas	Actualización SSD	Parada de planta (Afecta a cisternas)	4-oct.-23	4-oct.-23	5 horas	PH23.6	Sin iniciar
Planta Huelva	Carga de cisternas	Cambio del PLC en el sistema de carga de cisternas	Sin carga de cisternas 12h	A definir	A definir	12 horas	PH22.1	Sin iniciar
Planta Huelva	Carga/descarga de buques	Conexión nuevos compresores 053M	Sin carga/descarga de buques	14-oct-24	18-oct-24	5	PH24.1	A 2024
Planta Huelva	Carga/descarga de buques	Conexión nuevos compresores 053M	Sin carga/descarga de buques	19-jul-25	23-jul-25	5	PH25.1	A 2025
Planta Huelva	Carga/descarga de buques	Interconexiones desde el tanque FB-121	Sin carga/descarga de buques	08-mar-24	17-mar-24	10	PH23.10	A 2024
Planta Huelva	Carga de cisternas	Intervención Cargadero A de cisternas	Disponibilidad de un único cargadero de cisterna C desde las 15:00 del día 13 hasta las 22:00 del día 14	13-ene-23	14-ene-23	2	PH23.8	Finalizado
Planta Huelva	Regasificación	Limpieza emisario I de agua de mar	Limitación emisión a 1.050.000 Nm3/h	15-may.-23	19-may.-23	5	PH23.13	Finalizado
Planta Huelva	Regasificación	Limpieza emisario II de agua de mar	Limitación emisión a 650.000 Nm3/h	10-jul.-23	14-jul.-23	5	PH23.3	En curso
Planta Huelva	Regasificación	Limpieza emisario III de agua de mar	Limitación emisión a 1.050.000 Nm3/h	12-jun.-23	16-jun.-23	5	PH23.4	Finalizado
Planta Huelva	Regasificación Carga/descarga de buques	Mantenimiento cuadros eléctricos subestaciones	Limitación a 900.000 Nm3/h. Sin descarga/carga de buques.	03-oct-23	03-oct-23	1	PH23.9	Sin iniciar
Planta Huelva	Carga/descarga de buques	Renovación brazo de descarga	Sin carga/descarga de buques	27-feb-23	23-mar-23	25	PH23.1	Finalizado
Planta Huelva	Carga/descarga de buques	Renovación brazo de descarga	Sin carga/descarga de buques	27-sep-23	23-oct-23	27	PH23.2	Sin iniciar
Planta Huelva	Regasificación	Revisión legal eléctrica AT y BT subestaciones	Limitación a 900.000 Nm3/h	01-ago-23	01-ago-23	15	PH23.12	Sin iniciar
Planta Huelva	Regasificación	Sustitución de los interruptores de entrada del NC-505	Limitación emisión a 900.000 Nm3/h	06-jun-23	08-jun-23	3	PH23.7	Finalizado
Planta Huelva	Regasificación	Trabajos en el cuadro eléctrico de una subestación	Limitación a 500.000 Nm3/h durante 4 horas	10-ene-23	10-ene-23	1	PH23.14	Finalizado
Planta Huelva	Carga/descarga de buques	Verificación sistema hidráulico	Sin carga/descarga de buques	20-feb-23	22-feb-23	3	PH23.11	Finalizado