

Almacenamientos subterráneos								
Instalación	Servicios Afectados	Operación	Limitaciones operativas y afecciones a terceros	Fecha inicio prevista	Fecha fin prevista	Duración Prevista [Días]	Código operación	Estado
AS. GAVIOTA	Inyección	Sustitución enfriadores de aceite de los 3 TC. Overhaul turbo C plataforma. Limpieza ductos de aspiración a los 3 TC de plataforma	Inyección no disponible en periodo de extracción	01-ene-23	31-mar-23	90	AASS21.10	En curso
AS. GAVIOTA	Inyección/Extracción	Sustitución válvula control flujo	Almacenamiento subterráneo indisponible	11-ene.-23	12-ene.-23	36 h	AASS23.17	Finalizado
AS. GAVIOTA	Inyección/Extracción	Pruebas de seguridad y estanqueidad de pozos	Almacenamiento subterráneo indisponible	feb-23	feb-23	36 h	AASS23.18	Sin iniciar
AS. GAVIOTA	Inyección/Extracción	Campaña de EEFF con NPL	Extracción al máximo	20-feb-23	23-feb-23	4	AASS23.19	Sin iniciar
AS. GAVIOTA	Inyección/Extracción	Pruebas de Estanqueidad Válvulas de Fondo y Cabezas de Pozo	Indisponibilidad Total Inyección/Extracción	abr-23	abr-23	2	AASS23.1	Sin iniciar
AS. GAVIOTA	Extracción	Inspecciones bajo aislamiento y reparaciones en trenes de refrigeración	Extracción no disponible en periodo de Inyección	01-abr-23	31-jul-23	122	AASS23.4	Sin iniciar
AS. GAVIOTA	Inyección/Extracción	Pruebas de Estanqueidad Válvulas de Fondo y Cabezas de Pozo	Indisponibilidad Total Inyección/Extracción	01-nov-23	01-nov-23	2	AASS22.11	Sin iniciar
AS. GAVIOTA	Inyección/Extracción	Campaña corrosión M6. Cambios válvulas choke G11 & flowline G9. Migración DCS	Indisponibilidad Total Inyección/Extracción	06-nov-23	12-nov-23	7	AASS23.2	Sin iniciar
AS. GAVIOTA	Inyección/Extracción	Cambio FCV-213. Migración DCS	Indisponibilidad Total Inyección/Extracción	06-nov-23	12-nov-23	7	AASS23.3	Sin iniciar
AS. SERRABLO	Extracción	Prueba extracción Pozo Jaca 18	Extracción a ritmo de aprox. 6 GWh/día (aprox. 20.000 Nm3/h)	feb-23	feb-23	5	AASS23.20	Sin iniciar
AS. SERRABLO	Inyección	MTO puesta en marcha unidades	Inyeccion 15.500Nm3/h por unidad	abr-23	abr-23	8h	AASS23.8	Sin iniciar
AS. SERRABLO	Inyección	MTO puesta en marcha TC-J2 y TJ 17	Inyeccion 45.500Nm3/h por unidad	01-abr-23	01-abr-23	8h	AASS23.9	Sin iniciar
AS. SERRABLO	Extracción	Lanzamiento rascadores de limpieza	Necesidad de extracción	Final Marzo	Final Marzo	72 h	AASS23.6	Sin iniciar
AS. SERRABLO	Extracción	Lanzamiento rascadores de limpieza	Necesidad de extracción	Final Marzo	Final Marzo	72h	AASS23.7	Sin iniciar
AS. SERRABLO	Inyección	Workover J-17	Caudal máximo inyección 30 GWh/día	Finales Julio	Finales Octubre	3 Meses	AASS23.5	Sin iniciar
AS. YELA	Extracción	Medición emisiones fugitivas (mediciones internas)	Necesaria extracción a ritmo de 15 GWh/día (aprox. 55.000 Nm3/h)	30-ene.-23	5-feb.-23	7	AASS23.21	En curso
AS. YELA	Extracción	Campaña externa NPL + BOTTOM UP	Necesidad de extracción	6-feb.-23	10-feb.-23	15	AASS23.10	Sin iniciar
AS. YELA	Inyección	Descargo eléctrico	Indisponibilidad Inyección en periodo de extracción	20-mar.-23	24-mar.-23	5	AASS23.16	Sin iniciar
AS. YELA	Inyección	Workover Y3 y Y4	Caudal máximo inyección 22 GWh/día	22-may.-23	17-jun.-23	27	AASS23.13	Sin iniciar
AS. YELA	Inyección/Extracción	Workover Y3 y Y4	Indisponibilidad Total Inyección/Extracción	18-jun.-23	28-jun.-23	11	AASS23.11	Sin iniciar
AS. YELA	Inyección	Workover Y3 y Y4	Caudal máximo inyección 22 GWh/día	29-jun.-23	4-jul.-23	6	AASS23.14	Sin iniciar
AS. YELA	Inyección/Extracción	Workover Y3 y Y4	Indisponibilidad Total Inyección/Extracción	5-jul.-23	4-ago.-23	31	AASS23.12	Sin iniciar
AS. YELA	Inyección	Workover Y3 y Y4	Caudal máximo inyección 22 GWh/día	5-ago.-23	18-ago.-23	14	AASS23.15	Sin iniciar

Red de Transporte								
Instalación	Servicios Afectados	Operación	Limitaciones operativas y afecciones a terceros	Fecha inicio prevista	Fecha fin prevista	Duración Prevista [Días]	Código operación	Estado
Ramal Totana Murcia	Transporte de gas	Variante Gasoducto Ramal Totana Murcia en término municipal de Alcantarilla	Corte de Ramal Totana Murcia	A definir	A definir	A definir	GI21.5	Sin iniciar
Serrablo-Alcalá de Gurrea	Transporte de gas	ILI Tramo Serrablo-Alcalá de Gurrea	Asociado a periodo de extracción. Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s	7-feb.-23	11-feb.-23	5	GI22.10	Sin iniciar
Zierbena - Badames	Transporte de gas	ILI Tramo Zierbena-Badames	Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s	30-ene.-23	3-feb.-23	5	GI22.9	Finalizado
Gasoducto León Oviedo	Transporte de gas	Cambio de válvula posición 000	Corte Gasoducto "León Oviedo"	A definir	A definir	7	GI23.1	Sin iniciar
Almendralejo Badajoz	Transporte de gas	ILI Almendralejo Badajoz	Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s.	20-feb.-23	23-feb.-23	4	GI23.10	Sin iniciar
Nudo Jaca - Pozo J-17	Transporte de gas	ILI Nudo Jaca - Pozo J-17	Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s.	6-feb.-23	7-feb.-23	2	GI23.11	Sin iniciar
Gasoducto Puzol - Paterna	Transporte de gas	Variante Sagunto (PLAN PARCIAL DEL ÁREA PARC SAGUNT II)	Corte Gasoducto Puzol - Paterna	A definir	A definir	A definir	GI23.12	Sin iniciar
Tánger - Tarifa (P1W y P2E)	Transporte de gas	ILI Tramo Tánger-Tarifa	Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s	1-nov.-23	1-nov.-23	F1: 5 F2: 5	GI23.13	Sin iniciar
Gasoducto León Oviedo	Transporte de gas	Alineado con la Variante del Gasoducto León - Oviedo (Río Caudal)	Corte Gasoducto "León Oviedo"	A definir	A definir	7	GI23.2	Sin iniciar
Planta Cartagena-Callosa del Segura	Transporte de gas	ILI Planta Cartagena-Callosa del Segura	Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s.	8-may.-23	12-may.-23	5	GI23.3	Sin iniciar
Martos - Albolote	Transporte de gas	ILI Martos - Albolote	Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s.	A definir	A definir	5	GI23.4	Sin iniciar
Ramal a Murcia	Transporte de gas	ILI Ramal a Murcia	Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s.	A definir	A definir	5	GI23.5	Sin iniciar
Agullent-Callosa de Segura	Transporte de gas	ILI Agullent-Callosa de Segura	Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s.	15-may.-23	19-may.-23	5	GI23.6	Sin iniciar
Yela - Tardajos Los Rabanos	Transporte de gas	ILI Yela - Tardajos Los Rabanos	Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s.	24-abr.-23	28-abr.-23	5	GI23.7	Sin iniciar
Tardajos Los Rabanos - Villar de Arnedo	Transporte de gas	ILI Tardajos Los Rabanos - Villar de Arnedo	Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s.	2-may.-23	5-may.-23	4	GI23.8	Sin iniciar
Zarza de Tajo - Yela	Transporte de gas	ILI Zarza de Tajo - Yela	Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s.	17-abr.-23	21-abr.-23	5	GI23.9	Sin iniciar
Posición 15.31 - Los Beatos (Cartagena)	EM/ERM	Mantenimiento Posición 15.31 - Los Beatos (Cartagena)	Se coordinará con clientes aguas abajo	A definir	A definir	6 horas	GTE21.3	Sin iniciar
Posición 15.32 - Valle de Escombreras (Cartagena)	EM/ERM	Mantenimiento Posición 15.32 - Valle de Escombreras (Cartagena)	Se coordinará con clientes aguas abajo	A definir	A definir	6 horas	GTE21.4	Sin iniciar
Posición 15.28.02 - Espinardo-Murcia	EM/ERM	Mantenimiento Posición 15.28.02 - Espinardo-Murcia	Se coordinará con clientes aguas abajo	A definir	A definir	6 horas	GTE21.6	Sin iniciar
Posición 15.28.05 - Totana Norte	EM/ERM	Mantenimiento Posición 15.28.05 - Totana Norte	Se coordinará con clientes aguas abajo	A definir	A definir	6 horas	GTE21.7	Sin iniciar
EC Tivissa	Compresión de gas	Instalación válvulas pos 15	EC indisponible	1-oct.-23	1-oct.-23	3	GTE22.1	Sin iniciar
EC Montesa	Compresión de gas	Instalación BAM / HMIs en TCs	Se coordinará con Dispatching. 1 TC indisponible	9-ene.-23	27-ene.-23	18	GTE22.3	Finalizado
EC Tivissa	EM/ERM	Mantenimiento MUS de salida de la EC	Necesidad de caudal variable. Se coordinará con Dispatching	ene/feb-23	ene/feb-23	2	GTE23.1	Sin iniciar
EC Chinchilla	Compresión de gas	Instalación HMI's en TC's	Se coordinará con Dispatching. 1 TC indisponible diariamente	23-ene.-22	27-ene.-22	5	GTE23.2	Finalizado
Gasoducto León Oviedo	Transporte de gas	Variante Pola de Lena (Obras de AVE "León Oviedo")	Corte Gasoducto "León Oviedo"	A definir	A definir	3	GTN20.2	Sin iniciar
EC Coreses	Compresión de gas	Desmantelamiento TC/Instalación MC	1 TC indisponible (2 disponibles)	1-oct.-22	31-mar.-23	6 meses	GTN22.1	En curso
EC Villar de Arnedo	Compresión de gas	Actuación TC	1 TC indisponible, 2 disponibles	A definir	A definir	1	GTN22.3	Sin iniciar

Posición R06 (Golmayo)	EM/ERM	Ampliación de la tercera línea en la EM de la Posición R06 (Golmayo)	A coordinar con clientes aguas abajo	A definir	A definir	A definir	GTN22.8	Sin iniciar
Pos. O-06A entre la O-07 y O-06 (CT León)	Sin afección a servicio	Inserción posición en el tramo O07-O06	Corte e inertización gasoducto entre posiciones O-07 y O-06	1-dic.-23	1-dic.-23	72 horas	GTN23.1	Sin iniciar
EC Coreses	Compresión de gas	Picaje en parte baja del colector de aspiración	EC indisponible	23-feb.-23	23-feb.-23	6 h	GTN23.2	Sin iniciar
EC Villar de Arnedo	Compresión de gas	Inserción de filtro en PCV-125	EC indisponible	28-feb.-23	28-feb.-23	1	GTN23.2	Sin iniciar
Gasoducto Algete Yela	Transporte de gas	Inserción nueva posición Daganzo (J00)	Corte e inertización Gasoducto Algete Yela entre Algete y J01 (Meco)	A definir	A definir	3	GTS21.1	Sin iniciar
URMF M-00 Almería	EM/ERM	Instalación filtro en línea URMF	Una línea indisponible y tres líneas disponibles. Sin afección a la capacidad máxima de la C.I.	A definir	A definir	15	GTS22.1	Sin iniciar
UM S08.1 Málaga	EM/ERM	Cambio válvula Línea A UM S08.1	Se coordinará con clientes aguas abajo	20-mar.-23	20-mar.-23	5 horas	GTS22.3	Sin iniciar
URMF M-00 Almería	EM/ERM	Calibración MUSES línea 1 URMF	Una línea indisponible y tres líneas disponibles. Sin afección a la capacidad máxima de la C.I.	febrero	A definir	15	GTS22.6	Sin iniciar
URMF M-00 Almería	EM/ERM	Calibración MUSES línea 3 URMF	Una línea indisponible y tres líneas disponibles. Sin afección a la capacidad máxima de la C.I.	A definir	A definir	15	GTS23.1	Sin iniciar
EC Haro	Compresión de gas	Mantenimiento correctivo en TC-1	Sin turbocompresor de reseva	23-ene.-23	25-ene.-23	3	GTN23.3	Finalizado

Plantas de regasificación								
Instalación	Servicios Afectados	Operación	Limitaciones operativas y afecciones a terceros	Fecha inicio prevista	Fecha fin prevista	Duración [Días]	Código operación	Estado
Planta Barcelona	Regasificación	Trabajos en los sistemas de captación y colectores de agua de mar	Limitación emisión a 1.050.000 Nm3/h	14-ene-23	24-ene-23	6	PBA23.10	Finalizado
Planta Barcelona	Carga/descarga de buques	Trabajos de mejora en atraque A80	Sin carga/descarga de buques A80	24-ene-23	24-ene-23	1	PBA23.11	Finalizado
Planta Barcelona	Carga/descarga de buques	Mantenimiento en compresor	Sin carga/descarga de buques A263	27-ene-23	28-ene-23	2	PBA22.12	Finalizado
Planta Barcelona	Carga/descarga de buques	Mantenimiento correctivo en brazos de descarga	Sin carga/descarga de buques A263	2-feb.-23	3-feb.-23	2	PBA23.15	Finalizado
Planta Barcelona	Regasificación	Trabajos piscina 3 cajón sur y piscina 5	Limitación emisión a 1.500.000 Nm3/h.	feb-23	mar-23	22	PBA23.13	Sin iniciar
Planta Barcelona	Carga de buques Regasificación	Instalación Intercambiador GNL/BOG	Limitación emisión a 1.500.000Nm3/h Sin carga buques	6-mar.-23	10-mar.-23	5	PBA22.11	Sin iniciar
Planta Barcelona	Carga/descarga de buques	Verificación sistema hidráulico A263	Sin carga/descarga de buques A263	07-mar-23	09-mar-23	3	PBA23.7	Sin iniciar
Planta Barcelona	Carga/descarga de buques Regasificación	Upgrade SCD, SSD y SSA	Sin carga/descarga de buques A80 y A263. Requiere producción estable.	07-mar-23	09-mar-23	3	PBA23.12	Sin iniciar
Planta Barcelona	Carga/descarga de buques	Verificación sistema hidráulico A80	Sin carga/descarga de buques A80	20-mar.-23	23-mar.-23	4	PBA23.8	Sin iniciar
Planta Barcelona	Carga/descarga de buques	Limpieza piscina captación 1	Sin carga de buques	10-abr.-23	14-abr.-23	5	PBA23.3	Sin iniciar
Planta Barcelona	Carga/descarga de buques Regasificación	Reestructuración de lazos de válvulas	Limitación emisión a 1.050.000Nm3/h Sin carga/descarga de buques	11-abr-23	14-abr-23	4	PBA23.14	Sin iniciar
Planta Barcelona	Regasificación	Limpieza arqueta elevación norte	Limitación emisión a 750.000 Nm3/h	may-23	may-23	5	PBA23.4	Sin iniciar
Planta Barcelona	Regasificación	Limpieza arqueta elevación sur	Limitación emisión a 750.000 Nm3/h	may-23	may-23	5	PBA23.5	Sin iniciar
Planta Barcelona	Carga/descarga de buques	Renovación brazo de descarga en pantalán A263	Sin carga/descarga de buques A263	8-may.-23	1-jun.-23	25	PBA22.1	Sin iniciar
Planta Barcelona	Carga/descarga de buques	Instalación nuevas válvulas en línea descarga	Sin carga/descarga de buques en A80	jun-23	jul-23	61	PBA22.6	Sin iniciar
Planta Barcelona	Regasificación	Trabajos de nuevas interconexiones en Planta	Limitación emisión a 1.500.000 Nm3/h.	jun-23	jun-23	15	PBA23.1	Sin iniciar
Planta Barcelona	Regasificación Carga/descarga buques	Montaje línea GNL. Pantalán A80	Limitación emisión a 1.500.000 Nm3/h Sin Buque en A80	jun-23	jun-23	10	PBA23.2	Sin iniciar
Planta Barcelona	Carga/descarga de buques	Verificación sistema hidráulico A80	Sin carga/descarga de buques A80	21-ago-23	24-ago-23	4	PBA23.9	Sin iniciar
Planta Barcelona	Carga/descarga de buques	Verificación sistema hidráulico A263	Sin carga/descarga de buques A263	2-oct.-23	4-oct.-23	3	PBA23.6	Sin iniciar
Planta Barcelona	Regasificación	Limpieza piscina captación 5	Limitación emisión a 1.800.000 Nm3/h.	nov-23	nov-23	21	PBA22.10	Sin iniciar
Planta Barcelona	Carga/descarga de buques	Renovación brazo de descarga en pantalán A263	Sin carga/descarga de buques A263	13-mar.-24	6-abr.-24	25	PBA24.1	A 2024

Planta Cartagena	Carga de buques Regasificación	Mantenimiento bombas primarias	Limitación en caudal de carga de buques dependiendo de la emisión y condiciones de la planta	9-sep.-22	28-jun.-23	293	PCA22.22	En curso
Planta Cartagena	Regasificación Carga/descarga de buques	Mediciones en lazos de planta	Limitación emisión a 450.000 Nm3/h (escalón III) Sin descarga/carga de buques	7-feb.-23	9-feb.-23	3	PCA23.10	Sin iniciar
Planta Cartagena	Regasificación	Cortes Cajón de captación 1	Limitación emisión a 750.000 Nm3/h	20-feb.-23	17-mar.-23	26	PCA23.2	Sin iniciar
Planta Cartagena	Carga de cisternas	Mantenimiento básculas cisternas y preventivo contra incendios	Sin cisternas (10 horas)	abr-23	abr-23	1	PCA23.3	Sin iniciar
Planta Cartagena	Carga/descarga de buques	Mantenimientos en pantalán y compresores	Sin carga/descarga de buques	24-abr.-23	28-abr.-23	5	PCA23.5	Sin iniciar
Planta Cartagena	Regasificación Carga de cisternas Carga/descarga de buques	Revamping cuadro eléctrico	Paro total de planta durante 6 horas con afección a cisternas (el 2º día). Limitación de emisión a 300.000 Nm3/h (el 2º día). Sin buques durante 3 días.	17-may.-23	19-may.-23	3	PCA21.11	Sin iniciar
Planta Cartagena	Carga/descarga de buques	Actuación Brazo A Pantalán 1	Sin carga/descarga de buques Pantalán 1	29-may.-23	9-jun.-23	12	PCA23.1	Sin iniciar
Planta Cartagena	Regasificación	Intervenciones Retorno agua de mar	Limitación emisión a 750.000 Nm3/h	jun-23	jun-23	19	PCA22.5	Sin iniciar
Planta Cartagena	Carga/descarga de buques	Mantenimientos en pantalán y compresores	Sin carga/descarga de buques	3-jul.-23	7-jul.-23	5	PCA23.6	Sin iniciar
Planta Cartagena	Carga/descarga de buques	Renovación brazo de descarga en Pantalán 1	Sin carga/descarga de buques Pantalán 1	1-sep.-23	25-sep.-23	25	PCA22.1	Sin iniciar
Planta Cartagena	Carga/descarga de buques	Mantenimientos en pantalán y compresores	Sin carga/descarga de buques	11-sep.-23	15-sep.-23	5	PCA23.9	Sin iniciar
Planta Cartagena	Carga/descarga de buques	Reparaciones Brazos Pantalán 1	Sin carga/descarga de buques Pantalán 1	11-sep.-23	25-sep.-23	15	PCA23.7	Sin iniciar
Planta Cartagena	Carga de cisternas	Mantenimiento básculas cisternas y preventivo contra incendios	Sin cisternas (10 horas)	oct-23	oct-23	1	PCA23.4	Sin iniciar
Planta Cartagena	Carga/descarga de buques	Mantenimientos en pantalán y compresores	Sin carga/descarga de buques	13-nov.-23	17-nov.-23	5	PCA23.8	Sin iniciar
Planta Cartagena	Carga/descarga de buques	Renovación brazo de descarga en pantalán 1	Sin carga/descarga de buques pantalán 1	4-may.-24	24-may.-24	21	PCA24.1	A 2024
Planta Huelva	Regasificación	Trabajos en el cuadro eléctrico de una subestación	Limitación a 500.000 Nm3/h durante 4 horas	10-ene.-23	10-ene.-23	1	PH23.14	Finalizado
Planta Huelva	Carga de cisternas	Intervención Cargadero A de cisternas	Disponibilidad de un único cargadero de cisterna C desde las 15:00 del día 13 hasta las 22:00 del día 14.	13-ene.-23	14-ene.-23	2	PH23.8	Finalizado
Planta Huelva	Carga de cisternas	Actualización SCC	Sin carga de csisternas de 9:00 a 10.30h	2-feb.-23	2-feb.-23	1,5 horas	PH23.15	En curso
Planta Huelva	Carga/descarga de buques	Verificación sistema hidráulico	Sin carga/descarga de buques	20-feb.-23	22-feb.-23	3	PH23.11	Sin iniciar
Planta Huelva	Carga/descarga de buques	Renovación brazo de descarga	Sin carga/descarga de buques	27-feb.-23	23-mar.-23	25	PH23.1	Sin iniciar
Planta Huelva	Regasificación	Limpieza emisario I de agua de mar	Limitación emisión a 1.050.000 Nm3/h	1-may.-23	1-may.-23	5	PH23.13	Sin iniciar
Planta Huelva	Regasificación	Limpieza emisario II de agua de mar	Limitación emisión a 650.000 Nm3/h	1-jun.-23	1-jun.-23	5	PH23.3	Sin iniciar

Planta Huelva	Regasificación	Limpieza emisario III de agua de mar	Limitación emisión a 1.050.000 Nm3/h	1-jul.-23	1-jul.-23	5	PH23.4	Sin iniciar
Planta Huelva	Regasificación	Revisión legal eléctrica AT y BT subestaciones	Limitación a 900.000 Nm3/h	1-ago.-23	1-ago.-23	15	PH23.12	Sin iniciar
Planta Huelva	Carga/descarga de buques	Renovación brazo de descarga	Sin carga/descarga de buques	27-sep.-23	23-oct.-23	27	PH23.2	Sin iniciar
Planta Huelva	Regasificación	Mantenimiento cuadros eléctricos subestaciones	Limitación a 900.000 Nm3/h	3-oct.-23	3-oct.-23	1	PH23.9	Sin iniciar
Planta Huelva	Carga/descarga de buques	Interconexiones desde el tanque FB-121	Sin carga/descarga de buques	8-mar.-24	17-mar.-24	10	PH23.10	A 2024
Planta Huelva	Carga de cisternas	Cambio del PLC en el sistema de carga de cisternas	Sin carga de cisternas 12h	A definir	A definir	12 horas	PH22.1	Sin iniciar
Planta Huelva	Carga/descarga de buques	Actualización SSA	Sin sistema de SSA	A definir	A definir	2	PH23.5	Sin iniciar
Planta Huelva	Carga/descarga de buques Carga de cisternas	Actualización SSD	Parada de planta (Afecta a cisternas)	A definir	A definir	3 horas	PH23.6	Sin iniciar
Planta Huelva	Carga/descarga de buques	Actualización DCS	Parada de planta	A definir	A definir	A definir	PH23.7	Sin iniciar