

Plan de Mantenimiento 2024



Almacenamientos subterráneos

Instalación	Servicios Afectados	Operación	Limitaciones operativas y afecciones a terceros	Fecha inicio prevista	Fecha fin prevista	Duración Prevista [Días]	Código operación	Estado
AS. GAVIOTA	Inyección	Campaña corrosión Módulo 6	Indisponibilidad Total Inyección (periodo de extracción)	01-nov-23	17-mar-24	137	AASS23.2	Finalizado
AS. GAVIOTA	Inyección	Reacondicionamiento enfriadores de gas	Indisponibilidad Total Inyección (periodo de extracción)	01-nov-23	29-feb-24	120	AASS24.1	Finalizado
AS. GAVIOTA	Inyección/ Extracción	Migración DCS	Indisponibilidad Total Inyección/Extracción	12-mar-24	17-mar-24	7	AASS23.3	Finalizado
AS. GAVIOTA	Inyección/ Extracción	Proceso cambio Extracción > Inyección	M-19 y X-20/03: indisponible inyección; disponible extracción L-25/03: alinear modo inyección. Inyección/Extracción indisponible. * M-26 y X-27/03: pruebas equipamiento inyección. * M-27/03: Inyección disponible, extracción indisponible	19-mar-24	27-mar-24	9	AASS24.10	Finalizado
AS. GAVIOTA	Extracción	Sustitución motor gas frío por eléctrico	Indisponibilidad Total Extracción (periodo de inyección)	02-abr-24	15-oct-24	197	AASS24.3	Sin iniciar
AS. GAVIOTA	Inyección/ Extracción	Prueba estanquidad válvulas pozos + Prueba SDS	Indisponibilidad Total Inyección/Extracción	23-abr-24	24-abr-24	2	AASS24.5	Sin iniciar
AS. GAVIOTA	Extracción	Inspección y reparación tanque FB-51B	Indisponibilidad Total Extracción (periodo de inyección)	01-abr-24	15-oct-24	197	AASS24.4	A 2025
AS. GAVIOTA	Extracción	Reparaciones sistema frío por NH3	Indisponibilidad Total Extracción (periodo de inyección)	02-abr-24	15-oct-24	197	AASS24.2	A 2025
AS. GAVIOTA	Inyección/ Extracción	Apagado de antorcha PTF para inspección + reparaciones campaña corrosión antorcha + Fuel gas	Indisponibilidad Total Inyección/Extracción	oct-24	oct-24	14	AASS24.6	Sin iniciar
AS. GAVIOTA	Inyección/ Extracción	Prueba estanquidad válvulas pozos + Prueba SDS	Indisponibilidad Total Inyección/Extracción	nov-24		2	AASS24.7	Sin iniciar
AS. SERRABLO	Inyección/ Extracción	Acondicionamiento gaseoductos lanzamiento de rascadores de limpieza	Se fijará la extracción en 85.000Nm ³ /h durante los dos días previos al lanzamiento.	19-mar-24	20-mar-24	2	NA	Sin iniciar
AS. SERRABLO	Inyección/ Extracción	Lanzamiento rascadores de limpieza Jaca	Inyección indisponible. Extracción 21 GWh/d	21-mar-24	21-mar-24	12h	NA	Sin iniciar
AS. SERRABLO	Inyección/ Extracción	Lanzamiento rascadores de limpieza Aurin	Inyección indisponible. Extracción 24GWh/d	22-mar-24	22-mar-24	8h	NA	Sin iniciar
AS. YELA	Inyección	Descargo eléctrico	Indisponibilidad Total Inyección	18-mar-24	22-mar-24	5	AASS24.8	Finalizado
AS. YELA	Extracción	Mantenimiento sistemas proceso extracción	Indisponibilidad Total Extracción	23-sep-24	27-sep-24	5	AASS24.9	Sin iniciar

Plan de Mantenimiento 2024

Red de transporte								
Instalación	Servicios Afectados	Operación	Limitaciones operativas y afecciones a terceros	Fecha inicio prevista	Fecha fin prevista	Duración Prevista [Días]	Código operación	Estado
EC Irún	CCII	Indisponibilidad en el motocompresor MC-101	Capacidad nominal: no se ofertan los 40 GWh/día adicionales	09-ene-24	30-ene-24	21	GTN24.7	Finalizado
Gasoducto Abengodo-CCC Sabón 16" (REGANOSA)	Transporte de gas	ILI Abengodo-CCC Sabón 16"	Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s.	29-ene-24	31-ene-24	3	GI24.1	Finalizado
Gasoducto AS Pontes-Guitiriz 20" (REGANOSA)	Transporte de gas	ILI AS Pontes-Guitiriz 20"	Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s.	05-feb-24	08-feb-24	4	GI24.4	Finalizado
Gasoducto Alcalá de Gurrea-Zaragoza 20"	Transporte de gas	ILI Alcalá de Gurrea-Zaragoza 20"	Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s.	12-feb-24	15-feb-24	4	GI24.3	Finalizado
Gasoducto Alpedrete - Torrejón de Velasco 20"	Transporte de gas	ILI Alpedrete - Torrejón de Velasco 20"	Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s.	19-feb-24	22-feb-24	4	GI24.2	Finalizado
EC Irún	CCII	Reposición definitiva del servicio y ampliación capacidad EC Euskadour	Fase 1: Capacidad nominal: no se ofertan los 40 GWh/día adicionales Fase2: Sin afección a terceros Fase 3: Durante dos semanas no se ofertan los 40 GWh/día adicionales y durante otras dos semanas la indisponibilidad será para los dos motocompresores Fase 4: Pruebas sin afección a terceros	Fase 1: 19/02/2024 Fase 3: 01/04/2024	Fase 1: 29/02/2024 Fase 3: 30/04/2024		GTN24.8	En curso Fase 2
Gasoducto Almendralejo Badajoz 28"	Transporte de gas	ILI Almendralejo Badajoz 28"	Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s.	08-abr-24	11-abr-24	4	GI24.7	Finalizado
EC Irún	CCII	Correctivo CAPI	EC Indisponible	09-abr-24	10-abr-24	2	GTN24.1	Finalizado
Gasoducto Belmez-Almendralejo 32"	Transporte de gas	ILI Belmez-Almendralejo 32"	Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s.	15-abr-24	18-abr-24	4	GI24.5	Sin iniciar
Gasoducto Villafranca de Córdoba Belmez 32"	Transporte de gas	ILI Villafranca de Córdoba Belmez 32"	Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s.	22-abr-24	25-abr-24	4	GTS24.2	Sin iniciar
Gasoducto Mugaridos-Cabanas 30" (REGANOSA)	Transporte de gas	ILI Mugaridos-Cabanas 30"	Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s.	06-may-24	09-may-24	4	GI24.6	Sin iniciar
Villar de Arnedo - Haro 30"	Transporte de gas	Reparación definitiva de gasoducto	Requiere bajada de presión 20% presión operación	14-may-24	15-may-24	2		Sin iniciar
Gasoducto Puzol - Paterna	Transporte de gas	(Gasoducto Puzol - Paterna) Variante Sagunto	Corte Gasoducto Puzol - Paterna	jun-24		A definir	GI23.12	Sin iniciar
Gasoducto Estrecho de Gibraltar	Transporte de gas	ILI Tarifa-Marruecos 22"	Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s.	24-jun-24	05-jul-24	15	GI23.13	Sin iniciar
EC Irún	CCII	Mantenimiento LEAT	EC Indisponible	01-jul-24	03-jul-24	3	GTN24.4	Sin iniciar
Algete - Yela 26"	Transporte de gas	Reparación definitiva de gasoducto	Requiere bajada de presión 20% presión operación	01-jul-24	02-jul-24	2		Sin iniciar

Plan de Mantenimiento 2024

Pos. 000 Lugo de Llanera	Transporte de gas	Pos. 000 Lugo de Llanera Sustitución válvula HV-10 (trampa rascadores lado León)	Corte Gasoducto "León Oviedo"	jul-24		2	GI23.1	Sin iniciar
Gasoducto León Oviedo	Transporte de gas	(Gasoducto León Oviedo) Variante Río Caudal	Corte Gasoducto "León Oviedo"	ago-24		7	GI23.2	Sin iniciar
Posición 4109 Rentería (Bergara-Irún)	EM/ERM	Sustitución válvulas entrada y salida	Corte de suministro a la red de distribución desde esta posición	05-ago-24	05-ago-24	12h	GTN24.5	Sin iniciar
Posición 4108 Hernani (Bergara-Irún)	EM/ERM	Sustitución válvulas entrada y salida	Corte de suministro a la red de distribución desde esta posición	07-ago-24	07-ago-24	12h	GTN24.5	Sin iniciar
Pos. O-06A entre la O-07 y O-06 (CT León)	Transporte de gas	(Pos. O-06A entre la O-07 y O-06 (CT León)) Inserción posición en el tramo O07-O06	Corte e inertización gasoducto entre posiciones O-07 y O-06. Corte Gasoducto "León Oviedo"	oct-24		72h	GTN23.1	Sin iniciar
Posición 4110 Irún (Bergara-Irún)	CCII	Migración equipos comunicaciones Francia a la EC	Comunicaciones señales Francia indisponibles	A definir		24h	GTN24.3	Sin iniciar
Gasoducto Algete Yela	Transporte de gas	(Gasoducto Algete Yela) Inserción nueva posición Daganzo (J00)	Corte e inertización Gasoducto Algete Yela entre Algete y J01 (Meco)	A definir		3	GTS21.1	Sin iniciar
Posición 15.28.02 - Espinardo-Murcia	EM/ERM	(Posición 15.28.02 - Espinardo-Murcia) Mantenimiento en bridas	Se coordinará con clientes aguas abajo	A definir		6h	GTE21.6	Sin iniciar
Posición 15.32 - Valle de Escombreras (Cartagena)	EM/ERM	(Posición 15.32 - Valle de Escombreras (Cartagena)) Mantenimiento en brida del colector	Se coordinará con clientes aguas abajo	A definir		6h	GTE21.4	Sin iniciar
URMF M-00 Almería	CCII	Instalación filtro en línea URMF	Una línea indisponible y tres líneas disponibles. Sin afección a la capacidad máxima de la C.I.	A definir		15	GTS22.1	Sin iniciar
URMF M-00 Almería	CCII	Calibración MUSES línea 3 URMF	Una línea indisponible y tres líneas disponibles. Sin afección a la capacidad máxima de la C.I.	A definir		15	GTS23.1	Sin iniciar
URMF M-00 Almería	CCII	Calibración MUSES línea 4 URMF	Una línea indisponible y tres líneas disponibles. Sin afección a la capacidad máxima de la C.I.	A definir		15	GTS24.1	Sin iniciar
Posición 15.34 - Planta de Cartagena	EM/ERM	(Posición 15.34 - Planta de Cartagena) Mantenimiento en brida del colector	Coordinación con clientes aguas abajo	A definir		1	GTE24.1	Sin iniciar
Posición 15.09 Villarreal Centro	EM/ERM	(Cambio de válvula ERM 15.09 - Villarreal centro) Cambio de válvula de salida ERM	Coordinación con clientes aguas abajo (parada ERM)	A definir		1	GTE24.2	Sin iniciar
Posición 16A Benisanet	Transporte de gas	Mantenimiento en válvulas pos. 16A Benisanet. Fase 1	Necesidad de disminuir presión en tramo para revisión /valoración a aprox. 20 bara.	A definir		2	GTE24.3	Sin iniciar
Posición 16A Benisanet	Transporte de gas	Mantenimiento en válvulas pos. 16A Benisanet. Fase 2	Previa despresurización; caso de necesidad reparación, venteo tramo pos. 16A _ pos. 16.	A definir		3	GTE24.4	Sin iniciar
EC Irún	CCII	Mantenimiento programado en el motocompresor MC-101	Un motocompresor indisponible	A definir 2025		8	GTN24.6	Sin iniciar

Plan de Mantenimiento 2024

Plantas de regasificación

Instalación	Servicios Afectados	Operación	Limitaciones operativas y afecciones a terceros	Fecha inicio prevista	Fecha fin prevista	Duración Prevista [Días]	Código operación	Estado
Planta de Barcelona	Regasificación	Mantenimiento en línea B de UM72 a R-45	Indisponible MUS bidireccional. Limitación emisión mínima a 300.000 Nm ³ /h.	08-nov-23	3er trimestre 2024	3-6 meses	PBA23.21	En curso
Planta de Barcelona	Carga/descarga de buques Regasificación	Reparación compresor C-6000	Reducción de la capacidad de recuperación de Boil- off. Limitación emisión mínima escalón II durante las operaciones de buques	21-jul-23	30-may-24	315	PBA23.20	En curso
Planta de Barcelona	Regasificación	Limpieza piscina captación 5 e instalación de nuevas rejás	Limitación emisión a 1.650.000 Nm ³ /h.	08-ene-24	01-mar-24	49	PBA22.10	Finalizado
Planta de Barcelona	Carga de buques	Mantenimiento correctivo en brazo de descarga pantalán A80	Pantalán A80: Un brazo indisponible. Máximo ratio de carga 2.000 m ³ /h	12-ene-24	22-mar-24	70	PBA24.15	Finalizado
Planta de Barcelona	Carga/descarga de buques	Renovación brazo de descarga en pantalán A263	Pantalán A263: Sin carga/descarga de buques	13-mar-24	06-abr-24	25	PBA24.1	Finalizado
Planta de Barcelona	Carga/descarga de buques	Reparación brazo LA-1003B	Pantalán A80: Sin carga/descarga de buques	18-mar-24	22-mar-24	4	PBA24.16	Finalizado
Planta de Barcelona	Carga de cisternas	Mantenimientos en los equipos fijos contra incendios	Sin carga de cisternas de 09:00 a 15:00h	21-mar-24	21-mar-24	6 horas	PBA24.17	Finalizado
Planta de Barcelona	Descarga de buques	Mantenimiento correctivo. Brazo LA-3000C Indisponible	Ratio de descarga reducido a 8.000 m ³ /h.	26-mar-24	ago-24	4 meses	PBA24.18	En curso
Planta de Barcelona	Regasificación	Interconexiones del proyecto de frío	Limitación emisión a 1.200.000 m ³ /h	29-abr-24	12-may-24	14	PBA24.4	Sin iniciar
Planta de Barcelona	Regasificación	Limpieza piscina captación 2	Limitación emisión a 1.650.000 Nm ³ /h.	20-may-24	06-jun-24	18	PBA24.5	Sin iniciar
Planta de Barcelona	Carga/descarga de buques	Verificación del sistema hidráulico en pantalán A80	Pantalán A80: Sin carga/descarga de buques	06-may-24	09-may-24	4	PBA24.3	Sin iniciar
Planta de Barcelona	Carga de cisternas	Mantenimiento en cargadero de cisternas	1 cargadero indisponible, 2 disponibles	17-jun-24	08-jul-24	21	PBA24.6	Cancelado
Planta de Barcelona	Carga/descarga de buques	Cambio de bombas de refrigeración de piscina 1	Pantalanes A80 y A263: Sin carga de buques	09-jul-24	11-jul-24	3	PBA24.7	Sin iniciar
Planta de Barcelona	Regasificación	Sustitución de válvula de agua de mar	Limitación emisión a 750.000 Nm ³ /h	14-sep-24	20-sep-24	7	PBA24.8	Sin iniciar
Planta de Barcelona	Carga/descarga de buques	Sustitución latiguillos y juntas brazos A80	Pantalán A80: Sin carga/descarga de buques	30-sep-24	13-oct-24	14	PBA24.10	Sin iniciar
Planta de Barcelona	Carga/descarga de buques	Verificación del sistema hidráulico A263 y revisión filtro	Pantalán A263: Sin carga/descarga de buques	15-oct-24	19-oct-24	5	PBA24.11	Sin iniciar
Planta de Barcelona	Carga/descarga de buques	Instalación válvulas en la línea	Pantalán A80: Sin carga/descarga de buques	01-nov-24	30-nov-24	31	PBA24.14	Sin iniciar
Planta de Barcelona	Carga/descarga de buques	Verificación del sistema hidráulico en pantalán A80	Pantalán A80: Sin carga/descarga de buques	18-nov-24	21-nov-24	4	PBA24.9	Sin iniciar
Planta de Barcelona	Regasificación	Sustitución compuerta captación 4	Limitación emisión a 1.650.000 Nm ³ /h.	02-nov-24	08-nov-24	7	PBA24.12	Sin iniciar
Planta de Barcelona	Regasificación	Limpieza piscina captación 4	Limitación emisión a 1.650.000 Nm ³ /h.	16-nov-24	11-dic-24	26	PBA24.13	Sin iniciar

Plan de Mantenimiento 2024

Planta de Barcelona	Carga/descarga de buques	Cambio de Defensas y Ganchos	Pantalán A263: Sin carga/descarga de buques	may-26	may-26	15	PBA26.1	2026
Planta de Barcelona	Carga/descarga de buques	Revamping sistemas DCI (incluyendo Torres Monitoras)	Pantalán A263: Sin carga/descarga de buques	jun-28	jun-28	15	PBA28.1	2028
Planta de Cartagena	Regasificación	Mantenimiento bomba secundaria	Limitación emisión máxima escalón VII (1.050 kNm3/h, aprox. 293 GWh/día).	1-ago.-23	a determinar		PCA23.22	En curso
Planta de Cartagena	Carga de buques	Mantenimiento compresores	Limitación emisión sin operaciones 150.000 Nm3/h. Sin carga de buques. Operaciones de descarga emisión mínima escalón II	5-ene.-24	a determinar		PCA24.13	En curso
Planta de Cartagena	Carga/descarga de buques	Instalación torres monitoras y sustitución de brazos en pantalán 2	Pantalán 2 indisponible, salvo cargas PTS con preaviso de 10 días laborables y máximo rate de carga 150 m3/h. El pantalán queda totalmente indisponible (sin operaciones PTS) en los periodos: 23ene-15feb (24 días); 26abr-sept (150 días)	23-ene.-24	sep-24	5 meses	PCA23.18	En curso
Planta de Cartagena	Carga de cisternas	Mantenimiento básculas cisternas y preventivo contra incendios	Sin carga de cisternas de 8 a 15:00h	27-feb.-24	28-feb.-24	10 horas	PCA24.2	Finalizado
Planta de Cartagena	Carga/descarga de buques	Reparación compresor GB-223	Sin carga/descarga de buques pantalán 1	29-feb.-24	8-mar.-24	8	PCA24.15	Finalizado
Planta de Cartagena	Regasificación	Trabajos correctivos en los filtros	Emisión mínima 600.000 Nm3/h	26-mar-24	27-mar-24	2	PCA24.17	Finalizado
Planta de Cartagena	Carga de cisternas Regasificación	Trabajos en los cargaderos de cisternas	Sin carga de cisternas de 7:00 a 15:00h	4-abr.-24	4-abr.-24	8 horas	PCA24.16	Finalizado
Planta de Cartagena	Regasificación	Limpieza y sellado de arqueta seca	Limitación emisión a 15/20.000 Nm3/h de 7:00h a 15:00 h	abr-24	abr-24	8 horas	PCA24.14	Sin iniciar
Planta de Cartagena	Regasificación	Intervenciones Vaporizadores agua de mar	Limitación emisión a 1.050.000 Nm3/h	1-abr.-24	31-dic.-24		PCA22.5	Sin iniciar
Planta de Cartagena	Regasificación	Agrupación avisos correctivos	Limitación emisión a 750.000 Nm3/h	may-24	may-24	15	PCA24.4	Sin iniciar
Planta de Cartagena	Regasificación	Trabajos en piscina captación 1	Limitación emisión a 600.000 Nm3/h	jul-24	jul-24	5	PCA24.5	Sin iniciar
Planta de Cartagena	Carga/descarga de buques	Mantenimiento en pantalán y compresores	Sin carga/descarga de buques pantalán 1	6-may.-24	20-may.-24	15	PCA24.7	Sin iniciar
Planta de Cartagena	Regasificación	Mantenimiento de Retorno agua de mar	Limitación emisión a 600.000 Nm3/h	sep-24	sep-24	15	PCA24.8	Sin iniciar
Planta de Cartagena	Carga de cisternas	Mantenimiento básculas cisternas y preventivo	Sin carga de cisternas de 7:30 a 17:00h	sep-24	sep-24	10 horas	PCA24.10	Sin iniciar
Planta de Cartagena	Carga/descarga de buques	Renovación brazo de descarga en pantalán 1	Sin carga/descarga de buques pantalán 1	6-sep.-24	3-oct.-24	28	PCA24.1	Sin iniciar
Planta de Cartagena	Carga/descarga de buques	Instalación cuadro NC-201	Sin carga/descarga de buques pantalán 1	6-sep.-24	3-oct.-24	4-5 semanas	PCA24.3	Sin iniciar
Planta de Cartagena	Carga/descarga de buques	Mantenimiento en defensas de Pantalán	Sin carga/descarga de buques pantalán 1	6-sep.-24	3-oct.-24	15	PCA24.11	Sin iniciar
Planta de Cartagena	Carga de cisternas Regasificación	Instalación cuadro NC-203	Limitación en emisión, carga de cisternas	2º semestre		4-5 semanas	PCA24.9	Sin iniciar

Plan de Mantenimiento 2024

Planta de Cartagena	Carga/descarga de buques	Mantenimiento en pantalán y compresores	Sin carga/descarga de buques pantalán 1	7-nov-24	12-nov-24	5	PCA24.6	Sin iniciar
Planta de Cartagena	Carga/descarga de buques Regasificación	Trabajos Parque de Intemperie	Afección a emisión y carga/descarga de buques en días puntuales no consecutivos	2º trimestre		15	PCA24.12	Sin iniciar
Planta de El Musel	Regasificación	Revisión de AT cuadros eléctricos subestaciones	Emisión limitada a 20GWh/d durante 24h	may-24		7	PMU24.2	Sin iniciar
Planta de El Musel	Regasificación	Inspección anual Captación agua de Mar y Emisario	Emisión limitada a 20GWh/dia	ago-24		4	PMU24.3	Sin iniciar
Planta de El Musel	Carga de cisternas	Actualización Sistema Carga Cisternas y trabajos anexos	Sin carga de cisternas de 08:00 a 15:00h	oct-24		3	PMU23.1	2025
Planta de El Musel	Carga de cisternas Regasificación	Actualización DCS/SSD/SSA	Emisión limitada a 20GWh/d y limitación de carga de cisternas durante 48h	2º trimestre		2	PMU24.1	Sin iniciar
Planta de Huelva	Carga/descarga de buques Regas	Reperlitado tanque FB-141	Sin carga/descarga de buques. Emisión mínima escalón II	6-feb.-24	13-feb.-24	7	PH24.9	Finalizado
Planta de Huelva	Carga de cisternas	Reparaciones en el vial	1 cargadero indisponible, 2 disponibles	19-feb-24	25-feb-24	7	PH24.12	Finalizado
Planta de Huelva	Regasificación	Reparación colector de agua de mar	Limitación emisión a 900.000 Nm3/h	26-feb-24	27-feb-24	2	PH24.11	Finalizado
Planta de Huelva	Carga/descarga de buques	Reperlitado tanque FB-131	Sin carga/descarga de buques. Emisión mínima escalón II y máxima escalón VI	7-mar.-24	14-mar.-24	7	PH24.10	Finalizado
Planta de Huelva	Carga/descarga de buques	Verificación sistema hidráulico	Sin carga/descarga de buques	11-mar-24	13-mar-24	3	PH24.2	Finalizado
Planta de Huelva	Medida	Susitución en válvula de la U.M.	Unidad de medida indisponible	10-abr-24	11-abr-24	2	PH24.10	Sin iniciar
Planta de Huelva	Carga de cisternas	Verificación y calibración básculas de cisternas	1 cargadero indisponible dichos días (2 disponibles)	23-abr-24	25-abr-24	3 días	PH24.3	Sin iniciar
Planta de Huelva	Carga de buques	Trabajos de reparación compresores de BOG	Sin PEF ni cargas de buques Large Scale	03-jun-24	24-jun-24	22	PH24.9	Sin iniciar
Planta de Huelva	Regasificación	Limpieza emisario II de agua de mar	Limitación emisión a 600.000 Nm3/h	20-may-24	24-may-24	5	PH24.7	Sin iniciar
Planta de Huelva	Regasificación	Limpieza emisario I de agua de mar	Limitación emisión a 1.050.000 Nm3/h	17-jun.-24	21-jun.-24	5	PH24.4	Sin iniciar
Planta de Huelva	Carga/descarga de buques	Verificación sistema hidráulico, engrase brazos de descarga	Sin carga/descarga de buques	17-sep.-24	19-sep.-24	3	PH24.5	Sin iniciar
Planta de Huelva	Carga/descarga de buques	Interconexiones desde el tanque FB-121	Sin carga/descarga de buques	13-oct-24	22-oct-24	10	PH23.10	Sin iniciar
Planta de Huelva	Regasificación	Limpieza emisario III de agua de mar	Limitación emisión a 1.050.000 Nm3/h	15-jul.-24	19-jul.-24	5	PH24.6	Sin iniciar
Planta de Huelva	Carga de cisternas	Cambio del PLC en el sistema de carga de cisternas	Sin carga de cisternas 12h	A determinar		12 horas	PH22.1	Sin iniciar
Planta de Huelva	Regasificación	Mantenimiento cuadros eléctricos subestaciones	Limitación a 900.000 Nm3/h. Sin descarga/carga de buques.	sep/oct-24		1	PH24.8	Sin iniciar