

Plan de Mantenimiento 2024

Almacенamientos subterráneos

| Instalación | Servicios Afectados | Operación | Limitaciones operativas y afecciones a terceros | Fecha inicio prevista | Fecha fin prevista | Duración Prevista [Días] | Código operación | Estado |
|--------------|--------------------------|--|---|-----------------------|--------------------|--------------------------|------------------|-------------|
| AS. GAVIOTA | Inyección | Campaña corrosión Módulo 6 | Indisponibilidad Total Inyección (periodo de extracción) | 01-nov-23 | 17-mar-24 | 137 | AASS23.2 | En curso |
| AS. GAVIOTA | Inyección | Reacondicionamiento enfriadores de gas | Indisponibilidad Total Inyección (periodo de extracción) | 01-nov-23 | 29-feb-24 | 120 | AASS24.1 | Finalizado |
| AS. GAVIOTA | Inyección/ Extracción | Migración DCS | Indisponibilidad Total Inyección/Extracción | 12-mar-24 | 17-mar-24 | 7 | AASS23.3 | Sin iniciar |
| AS. GAVIOTA | Inyección/ Extracción | Proceso cambio Extracción > Inyección | M-19 y X-20/03: indisponible inyección; disponible extracciónL-25/03: alinear modo inyección. Inyección/Extracción indisponible. * M-26 y X-27/03: pruebas equipamiento inyección. * M-27/03: Inyección disponible, extracción indisponible | 19-mar-24 | 27-mar-24 | 9 | AASS24.10 | Sin iniciar |
| AS. GAVIOTA | Extracción | Sustitución motor gas frío por eléctrico | Indisponibilidad Total Extracción (periodo de inyección) | 02-abr-24 | 15-oct-24 | 197 | AASS24.3 | Sin iniciar |
| AS. GAVIOTA | Inyección/ Extracción | Prueba estanquidad válvulas pozos + Prueba SDS | Indisponibilidad Total Inyección/Extracción | 09-abr-24 | 10-oct-24 | 2 | AASS24.5 | Sin iniciar |
| AS. GAVIOTA | Inyección/ Extracción | Apagado de antorcha PTF para inspección + reparaciones campaña corrosión antorcha + Fuel gas | Indisponibilidad Total Inyección/Extracción | oct-24 | oct-24 | 14 | AASS24.6 | Sin iniciar |
| AS. GAVIOTA | Inyección/ Extracción | Prueba estanquidad válvulas pozos + Prueba SDS | Indisponibilidad Total Inyección/Extracción | nov-24 | | 2 | AASS24.7 | Sin iniciar |
| AS. GAVIOTA | Extracción | Reparaciones sistema frío por NH3 | Indisponibilidad Total Extracción (periodo de inyección) | 02-abr-24 | 15-oct-24 | 197 | AASS24.2 | A 2025 |
| AS. GAVIOTA | Extracción | Inspección y reparación tanque FB-51B | Indisponibilidad Total Extracción (periodo de inyección) | 01-abr-24 | 15-oct-24 | 197 | AASS24.4 | A 2025 |
| AS. SERRABLO | Inyección/ Extracción | Acondicionamiento gaseoductos lanzamiento de rascadores de limpieza | Se fijará la extracción en 85.000Nm3/h durante los dos días previos al lanzamiento. | 19-mar-24 | 20-mar-24 | 2 | NA | Sin iniciar |
| AS. SERRABLO | Inyección/ Extracción | Lanzamiento rascadores de limpieza Jaca | Inyección indisponible. Extracción 21 GWh/d | 21-mar-24 | 21-mar-24 | 12h | NA | Sin iniciar |

Plan de Mantenimiento 2024

Red de Transporte

| Instalación | Servicios Afectados | Operación | Limitaciones operativas y afecciones a terceros | Fecha inicio prevista | Fecha fin prevista | Duración [Días] | Código operación | Estado |
|---|---------------------|--|---|-----------------------|-----------------------|-----------------|------------------|-------------------------------|
| EC Irún | CCII | Indisponibilidad en el motocompresor MC-101 | Capacidad nominal: no se ofertan los 40 GWh/día adicionales | 09-ene-24 | 30-ene-24 | 21 | GTN24.7 | Finalizado |
| EC Irún | CCII | Reposición definitiva del servicio y ampliación capacidad EC Euskadour | Fase 1: Capacidad nominal: no se ofertan los 40 GWh/día adicionales Fase 2: Sin afección a terceros Fase 3: Durante dos semanas no se ofertan los 40 GWh/día adicionales y durante otras dos semanas la indisponibilidad será para los dos motocompresores Fase 4: Pruebas sin afección a terceros | Fase 1: 19/02/2024 | Fase 1: 29/02/2024 | | GTN24.8 | En curso Fase 1 finalizada |
| EC Banyeres | EECC | Sustitución MOV-1301 por una nueva | Durante la operación indisponibilidad de los TC-1, 2 y 3 (disponibles TC-4 y TC-5) | 13-may-24 | 17-may-24 | 5 | GTE24.5 | En curso |
| Gasoducto Abengodo-CCC Sabón 16" (REGANOSA) | Transporte de gas | ILI Abengodo-CCC Sabón 16" | Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s. | 29-ene-24 | 31-ene-24 | 3 | GI24.1 | Finalizado |
| Gasoducto AS Pontes-Guitiriz 20" (REGANOSA) | Transporte de gas | ILI AS Pontes-Guitiriz 20" | Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s. | 05-feb-24 | 08-feb-24 | 4 | GI24.4 | Finalizado |
| Gasoducto Alcalá de Gurrea-Zaragoza 20" | Transporte de gas | ILI Alcalá de Gurrea-Zaragoza 20" | Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s. | 12-feb-24 | 15-feb-24 | 4 | GI24.3 | Finalizado |
| Gasoducto Alpedrete - Torrejón de Velasco 20" | Transporte de gas | ILI Alpedrete - Torrejón de Velasco 20" | Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s. | 19-feb-24 | 22-feb-24 | 4 | GI24.2 | Finalizado |
| EC Irún | CCII | Correctivo CAPI | EC Indisponible | 08-abr-24 | 09-abr-24 | 2 | GTN24.1 | Sin iniciar |
| EC Irún | CCII | Correctivo CCM sustitución conmutador red-grupo | EC Indisponible | 08-abr-24 | 09-abr-24 | 2 | GTN24.2 | Sin iniciar |
| Posición 4110 Irún (Bergara-Irún) | CCII | Migración equipos comunicaciones Francia a la EC | Comunicaciones señales Francia indisponibles | A definir | | 24h | GTN24.3 | Sin iniciar |
| Gasoducto Almendralejo Badajoz 28" | Transporte de gas | ILI Almendralejo Badajoz 28" | Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s. | 08-abr-24 | 11-abr-24 | 4 | GI24.7 | Sin iniciar |
| Gasoducto Belmez-Almendralejo 32" | Transporte de gas | ILI Belmez-Almendralejo 32" | Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s. | 15-abr-24 | 18-abr-24 | 4 | GI24.5 | Sin iniciar |
| Gasoducto Villafranca de Córdoba Belmez 32" | Transporte de gas | ILI Villafranca de Córdoba Belmez 32" | Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s. | 22-abr-24 | 25-abr-24 | 4 | GTS24.2 | Sin iniciar |
| Gasoducto Mugaridos-Cabanas 30" (REGANOSA) | Transporte de gas | ILI Mugaridos-Cabanas 30" | Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s. | 06-may-24 | 09-may-24 | 4 | GI24.6 | Sin iniciar |

Plan de Mantenimiento 2024

| | | | | | | | | |
|---|-------------------|--|---|----------------|-----------|-----------|---------|-------------|
| Pos. 000 Lugo de Llanera | Transporte de gas | Pos. 000 Lugo de Llanera Sustitución válvula HV-10 (trampa rascadores lado León) | Corte Gasoducto "León Oviedo" | jul-24 | | 2 | GI23.1 | Sin iniciar |
| EC Irún | CCII | Mantenimiento LEAT | EC Indisponible | 01-jul-24 | 03-jul-24 | 3 | GTN24.4 | Sin iniciar |
| Gasoducto Puzol - Paterna | Transporte de gas | (Gasoducto Puzol - Paterna) Variante Sagunto | Corte Gasoducto Puzol - Paterna | jun-24 | | A definir | GI23.12 | Sin iniciar |
| Gasoducto León Oviedo | Transporte de gas | (Gasoducto León Oviedo) Variante Río Caudal | Corte Gasoducto "León Oviedo" | ago-24 | | 7 | GI23.2 | Sin iniciar |
| Posición 4108 Hernani (Bergara-Irún) | EM/ERM | Sustitución válvulas entrada y salida | Corte de suministro a la red de distribución desde esta posición | 07-ago-24 | 07-ago-24 | 12h | GTN24.5 | Sin iniciar |
| Posición 4109 Rentería (Bergara-Irún) | EM/ERM | Sustitución válvulas entrada y salida | Corte de suministro a la red de distribución desde esta posición | 05-ago-24 | 05-ago-24 | 12h | GTN24.5 | Sin iniciar |
| Pos. O-06A entre la O-07 y O-06 (CT León) | Transporte de gas | (Pos. O-06A entre la O-07 y O-06 (CT León)) Inserción posición en el tramo O07-O06 | Corte e inertización gasoducto entre posiciones O-07 y O-06. Corte Gasoducto "León Oviedo" | oct-24 | | 72h | GTN23.1 | Sin iniciar |
| Gasoducto León Oviedo | Transporte de gas | Variante Pola de Lena (Obras de AVE "León Oviedo") | Corte Gasoducto "León Oviedo" | jun-25 | | 3 | GTN20.2 | A 2025 |
| Gasoducto Algete Yela | Transporte de gas | (Gasoducto Algete Yela) Inserción nueva posición Daganzo (J00) | Corte e inertización Gasoducto Algete Yela entre Algete y J01 (Meco) | A definir | | 3 | GTS21.1 | Sin iniciar |
| Posición 15.28.02 - Espinardo-Murcia | EM/ERM | (Posición 15.28.02 - Espinardo-Murcia) Mantenimiento en bridas | Se coordinará con clientes aguas abajo | A definir | | 6h | GTE21.6 | Sin iniciar |
| Posición 15.32 - Valle de Escombreras (Cartagena) | EM/ERM | (Posición 15.32 - Valle de Escombreras (Cartagena)) Mantenimiento en brida del colector | Se coordinará con clientes aguas abajo | A definir | | 6h | GTE21.4 | Sin iniciar |
| URMF M-00 Almería | CCII | Instalación filtro en línea URMF | Una línea indisponible y tres líneas disponibles. Sin afección a la capacidad máxima de la C.I. | A definir | | 15 | GTS22.1 | Sin iniciar |
| URMF M-00 Almería | CCII | Calibración MUSES línea 3 URMF | Una línea indisponible y tres líneas disponibles. Sin afección a la capacidad máxima de la C.I. | A definir | | 15 | GTS23.1 | Sin iniciar |
| URMF M-00 Almería | CCII | Calibración MUSES línea 4 URMF | Una línea indisponible y tres líneas disponibles. Sin afección a la capacidad máxima de la C.I. | A definir | | 15 | GTS24.1 | Sin iniciar |
| Gasoducto Estrecho de Gibraltar | Transporte de gas | ILI Tarifa-Marruecos 22" | Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s. | A definir | A definir | 15 | GI23.13 | Sin iniciar |
| EC Irún | CCII | Mantenimiento programado en el motocompresor MC-101 | Un motocompresor indisponible | A definir 2025 | | 8 | GTN24.6 | Sin iniciar |

Plan de Mantenimiento 2024

| | | | | | | | |
|--|----------------------|--|---|---------------------|---|---------|-------------|
| Posición 15.34 - Planta de Cartagena | EM/ERM | (Posición 15.34 - Planta de Cartagena) Mantenimiento en brida del colector | Coordinación con clientes aguas abajo | A definir | 1 | GTE24.1 | Sin iniciar |
| Posición 15.09 Villarreal Centro | EM/ERM | (Cambio de válvula ERM 15.09 - Villarreal centro) Cambio de válvula de salida ERM | Coordinación con clientes aguas abajo (parada ERM) | A definir | 1 | GTE24.2 | Sin iniciar |
| Posición 16A Benisanet | Transporte de gas | Mantenimiento en válvulas pos. 16A Benisanet. Fase 1 | Necesidad de disminuir presión en tramo para revisión /valoración a aprox. 20 bara. | A definir | 2 | GTE24.3 | Sin iniciar |
| Posición 16A Benisanet | Transporte de gas | Mantenimiento en válvulas pos. 16A Benisanet. Fase 2 | Previa despresurización; caso de necesidad reparación, venteo tramo pos. 16A _ pos. 16. | A definir | 3 | GTE24.4 | Sin iniciar |
| Villar de Arnedo - Haro 30" | Transporte de gas | Reparación definitiva de gasoducto | Requiere bajada de presión 20% presión operación | 14-may-24 15-may-24 | 2 | | Sin iniciar |

Plan de Mantenimiento 2024

Plantas de regasificación

| Instalación | Servicios Afectados | Operación | Limitaciones operativas y afecciones a terceros | Fecha inicio prevista | Fecha fin prevista | Duración Prevista [Días] | Código operación | Estado |
|---------------------|--|---|--|-----------------------|--|--------------------------|------------------|-------------|
| Planta Barcelona | Regasificación | Mantenimiento en línea B de UM72 a R-45 | Indisponible MUS bidireccional. Limitación emisión mínima a 300.000 Nm3/h. | 08-nov-23 | | 3-6 meses | PBA23.21 | En curso |
| Planta Barcelona | Carga/descarga de buques Regasificación | Reparación compresor C-6000 | Reducción de la capacidad de recuperación de Boil- off. Limitación emisión mínima escalón II durante las operaciones de buques | 21-jul-23 | 15-abr-24 | 256 | PBA23.20 | En curso |
| Planta Barcelona | Regasificación | Limpieza piscina captación 5 e instalación de nuevas rejillas | Limitación emisión a 1.650.000 Nm3/h. | 08-ene-24 | 01-mar-24 | 49 | PBA22.10 | Finalizado |
| Planta Barcelona | Carga de buques | Mantenimiento correctivo en brazo de descarga pantalán A80 | Pantalán A80: Un brazo indisponible. Máximo ratio de carga 2.000 m3/h | 12-ene-24 | 22-mar-24 | 70 | PBA24.15 | Finalizado |
| Planta Barcelona | Carga/descarga de buques | Renovación brazo de descarga en pantalán A263 | Pantalán A263: Sin carga/descarga de buques | 13-mar-24 | 06-abr-24 | 25 | PBA24.1 | En curso |
| Planta Barcelona | Carga de cisternas | Mantenimientos en los equipos fijos contra incendios | Ventana sin carga de cisternas, de 9 a 15 h. | 21-mar-24 | 21-mar-24 | 6 horas | PBA24.17 | Finalizado |
| Planta Barcelona | Carga/descarga de buques | Reparación brazo LA-1003B | Pantalán A80: Sin carga/descarga de buques | 18-mar-24 | 22-mar-24 | 4 | PBA24.16 | Finalizado |
| Planta de Barcelona | Descarga de buques | Brazo LA-3000C Indisponible | Ratio de descarga reducido a 8.000 m3/h. | 26-mar-24 | Pte. Evolución. Fecha estimada ago-24 | 5 meses | PBA24.18 | En curso |
| Planta Barcelona | Regasificación | Limpieza piscina captación 2 | Limitación emisión a 1.650.000 Nm3/h. | 06-abr-24 | 23-abr-24 | 18 | PBA24.5 | Sin iniciar |
| Planta Barcelona | Regasificación | Interconexiones del proyecto de frío | Limitación emisión a 1.200.000 m3/h | 29-abr-24 | 12-may-24 | 14 | PBA24.4 | Sin iniciar |
| Planta Barcelona | Carga/descarga de buques | Verificación del sistema hidráulico en pantalán A80 | Pantalán A80: Sin carga/descarga de buques | 15-may-24 | 18-may-24 | 4 | PBA24.3 | Sin iniciar |
| Planta Barcelona | Carga de cisternas | Mantenimiento en cargadero de cisternas | 1 cargadero indisponible, 2 disponibles | 17-jun-24 | 08-jul-24 | 21 | PBA24.6 | Cancelado |
| Planta Barcelona | Carga/descarga de buques | Cambio de bombas de refrigeración de piscina 1 | Pantalanes A80 y A263: Sin carga de buques | 09-jul-24 | 11-jul-24 | 3 | PBA24.7 | Sin iniciar |
| Planta Barcelona | Regasificación | Sustitución de válvula de agua de mar | Limitación emisión a 750.000 Nm3/h | 14-sep-24 | 20-sep-24 | 7 | PBA24.8 | Sin iniciar |
| Planta Barcelona | Carga/descarga de buques | Sustitución latiguillos y juntas brazos A80 | Pantalán A80: Sin carga/descarga de buques | 30-sep-24 | 13-oct-24 | 14 | PBA24.10 | Sin iniciar |
| Planta Barcelona | Carga/descarga de buques | Verificación del sistema hidráulico A263 y revisión filtro | Pantalán A263: Sin carga/descarga de buques | 15-oct-24 | 19-oct-24 | 5 | PBA24.11 | Sin iniciar |
| Planta Barcelona | Carga/descarga de buques | Verificación del sistema hidráulico en pantalán A80 | Pantalán A80: Sin carga/descarga de buques | 15-nov-24 | 18-nov-24 | 4 | PBA24.9 | Sin iniciar |
| Planta Barcelona | Carga/descarga de buques | Instalación válvulas en la línea | Pantalán A80: Sin carga/descarga de buques | 01-nov-24 | 30-nov-24 | 31 | PBA24.14 | Sin iniciar |
| Planta Barcelona | Regasificación | Sustitución compuerta captación 4 | Limitación emisión a 1.650.000 Nm3/h. | 02-nov-24 | 08-nov-24 | 7 | PBA24.12 | Sin iniciar |
| Planta Barcelona | Regasificación | Limpieza piscina captación 4 | Limitación emisión a 1.650.000 Nm3/h. | 16-nov-24 | 11-dic-24 | 26 | PBA24.13 | Sin iniciar |
| Planta Barcelona | Carga/descarga de buques | Cambio de Defensas y Ganchos | Pantalán A263: Sin carga/descarga de buques | may-26 | may-26 | 15 | PBA26.1 | 2026 |
| Planta Barcelona | Carga/descarga de buques | Revamping sistemas DCI (incluyendo Torres Monitoras) | Pantalán A263: Sin carga/descarga de buques | jun-28 | jun-28 | 15 | PBA28.1 | 2028 |

Plan de Mantenimiento 2024

| | | | | | | | | |
|---------------------|---|--|---|--------------|--------------|-------------|----------|-------------|
| Planta Cartagena | Regasificación | Mantenimiento bomba secundaria | Limitación emisión máxima escalón VII (1.050 kNm3/h, aprox. 293 GWh/día). | 1-ago.-23 | a determinar | | PCA23.22 | En curso |
| Planta Cartagena | Carga de buques | Mantenimiento compresores | Limitación emisión sin operaciones 150.000 Nm3/h. Sin carga de buques. Operaciones de descarga emisión mínima escalón II | 5-ene.-24 | 8-mar.-24 | | PCA24.13 | Finalizado |
| Planta Cartagena | Carga de buques | Mantenimiento compresor GB-203B | Continuación trabajos PCA24.13. Carga de buques a rate reducido. | 5-ene.-24 | abril-24 | | PCA24.19 | En curso |
| Planta de Cartagena | Carga/descarga de buques | Instalación torres monitoras y sustitución de brazos en pantalán 2 | Pantalán 2 indisponible, salvo cargas PTS con preaviso de 10 días laborables y máximo rate de carga 150 m3/h. El pantalán queda totalmente indisponible (sin operaciones PTS) en los periodos: 23ene-15feb (24 días); 26abr-sept (150 días) | 23-ene.-24 | sep-24 | 5 meses | PCA23.18 | En curso |
| Planta Cartagena | Carga de cisternas | Mantenimiento básculas cisternas y preventivo contra incendios | Sin carga de cisternas de 8 a 15:00h | 27-feb.-24 | 28-feb.-24 | 10 horas | PCA24.2 | Finalizado |
| Planta Cartagena | Carga/descarga de buques | Reparación compresor GB-223 | Sin carga/descarga de buques pantalán 1 | 29-feb.-24 | 8-mar.-24 | 10 | PCA24.15 | Finalizado |
| Planta de Cartagena | Regasificación | Trabajos correctivos en los filtros | Emisión mínima 600.000 Nm3/h | 26-mar-24 | 27-mar-24 | 2 | PCA24.17 | En curso |
| Planta Cartagena | Carga de cisternas Regasificación | Trabajos en los cargaderos de cisternas | Sin carga de cisternas de 7:00 a 15:00h | 3-abr.-24 | 3-abr.-24 | 8 horas | PCA24.16 | Sin iniciar |
| Planta Cartagena | Regasificación | Limpieza y sellado de arqueta seca | Limitación emisión a 15/20.000 Nm3/h de 7:00h a 15:00 h | mar-24 | mar-24 | 8 horas | PCA24.14 | Sin iniciar |
| Planta Cartagena | Regasificación | Intervenciones Vaporizadores agua de mar | Limitación emisión a 1.050.000 Nm3/h | 1-abr.-24 | 31-dic.-24 | | PCA22.5 | Sin iniciar |
| Planta Cartagena | Regasificación | Agrupación avisos correctivos | Limitación emisión a 750.000 Nm3/h | may-24 | may-24 | 15 | PCA24.4 | Sin iniciar |
| Planta Cartagena | Regasificación | Trabajos en piscina captación 1 | Limitación emisión a 600.000 Nm3/h | jul-24 | jul-24 | 5 | PCA24.5 | Sin iniciar |
| Planta Cartagena | Carga/descarga de buques | Mantenimiento en pantalán y compresores | Sin carga/descarga de buques pantalán 1 | 7-nov.-24 | 12-nov.-24 | 5 | PCA24.6 | Sin iniciar |
| Planta Cartagena | Regasificación | Mantenimiento de Retorno agua de mar | Limitación emisión a 600.000 Nm3/h | sep-24 | sep-24 | 15 | PCA24.8 | Sin iniciar |
| Planta Cartagena | Carga de cisternas | Mantenimiento básculas cisternas y preventivo | Sin carga de cisternas de 7:30 a 17:00h | sep-24 | sep-24 | 10 horas | PCA24.10 | Sin iniciar |
| Planta Cartagena | Carga/descarga de buques | Renovación brazo de descarga en pantalán 1 | Sin carga/descarga de buques pantalán 1 | 6-sep.-24 | 3-oct.-24 | 28 | PCA24.1 | Sin iniciar |
| Planta Cartagena | Carga/descarga de buques | Instalación cuadro NC-201 | Sin carga/descarga de buques pantalán 1 | 6-sep.-24 | 3-oct.-24 | 4-5 semanas | PCA24.3 | Sin iniciar |
| Planta Cartagena | Carga/descarga de buques | Mantenimiento en pantalán y compresores | Sin carga/descarga de buques pantalán 1 | 6-sep.-24 | 3-oct.-24 | 5 | PCA24.7 | Sin iniciar |
| Planta Cartagena | Carga/descarga de buques | Mantenimiento en defensas de Pantalán | Sin carga/descarga de buques pantalán 1 | 6-sep.-24 | 3-oct.-24 | 15 | PCA24.11 | Sin iniciar |
| Planta Cartagena | Carga de cisternas Regasificación | Instalación cuadro NC-203 | Limitación en emisión, carga de cisternas | 2º semestre | | 4-5 semanas | PCA24.9 | Sin iniciar |
| Planta Cartagena | Carga/descarga de buques Regasificación | Trabajos Parque de Intemperie | Afección a emisión y carga/descarga de buques en días puntuales no consecutivos | 2º trimestre | | 15 | PCA24.12 | Sin iniciar |
| Planta Musel | Regasificación | Revisión de AT cuadros eléctricos subestaciones | Emisión limitada a 20GWh/d durante 24h | may-24 | | 7 | PMU24.2 | Sin iniciar |

Plan de Mantenimiento 2024

| | | | | | | | | |
|------------------|--------------------------------------|---|---|--------------|------------|----------|---------|-------------|
| Planta Musel | Regasificación | Inspección anual Captación agua de Mar y Emisario | Emisión limitada a 20GWh/día | ago-24 | | 4 | PMU24.3 | Sin iniciar |
| Planta Musel | Carga de cisternas | Actualización Sistema Carga Cisternas y trabajos anexos | Sin carga de cisternas de 08:00 a 15:00h | oct-24 | | 3 | PMU23.1 | 2025 |
| Planta Musel | Carga de cisternas Regasificación | Actualización DCS/SSD/SSA | Emisión limitada a 20GWh/d y limitación de carga de cisternas durante 48h | 2º trimestre | | 2 | PMU24.1 | Sin iniciar |
| Planta Huelva | Carga/descarga de buques Regas | Reperlitado tanque FB-141 | Sin carga/descarga de buques. Emisión mínima escalón II | 6-feb.-24 | 13-feb.-24 | 7 | PH24.9 | Finalizado |
| Planta Huelva | Carga de cisternas | Reparaciones en el vial | 1 cargadero indisponible, 2 disponibles | 19-feb-24 | 25-feb-24 | 7 | PH24.12 | Finalizado |
| Planta Huelva | Regasificación | Reparación colector de agua de mar | Limitación emisión a 900.000 Nm3/h | 26-feb-24 | 27-feb-24 | 2 | PH24.11 | Finalizado |
| Planta Huelva | Carga/descarga de buques | Reperlitado tanque FB-131 | Sin carga/descarga de buques. Emisión mínima escalón II y máxima escalón VI | 7-mar.-24 | 15-mar.-24 | 7 | PH24.10 | En curso |
| Planta Huelva | Carga/descarga de buques | Verificación sistema hidráulico | Sin carga/descarga de buques | 11-mar-24 | 13-mar-24 | 3 | PH24.2 | En curso |
| Planta Huelva | Carga de cisternas | Verificación y calibración básculas de cisternas | 1 cargadero indisponible, 2 disponibles (8 horas cada día) | 03-abr-24 | 05-abr-24 | 3 | PH24.3 | Sin iniciar |
| Planta de Huelva | Medida | Sustitución en válvula de la U.M. | Unidad de medida indisponible | 10-abr-24 | 11-abr-24 | 2 | PH24.10 | Sin iniciar |
| Planta de Huelva | Carga de buques | Trabajos de reparación compresores de BOG | Sin PEF ni cargas de buques Large Scale | 03-jun-24 | 24-jun-24 | 22 | PH24.9 | Sin iniciar |
| Planta Huelva | Regasificación | Limpieza emisario I de agua de mar | Limitación emisión a 1.050.000 Nm3/h | 17-jun.-24 | 21-jun.-24 | 5 | PH24.4 | Sin iniciar |
| Planta Huelva | Carga/descarga de buques | Verificación sistema hidráulico | Sin carga/descarga de buques | 17-sep.-24 | 19-sep.-24 | 3 | PH24.5 | Sin iniciar |
| Planta Huelva | Carga/descarga de buques | Interconexiones desde el tanque FB-121 | Sin carga/descarga de buques | 13-oct-24 | 22-oct-24 | 10 | PH23.10 | Sin iniciar |
| Planta Huelva | Regasificación | Limpieza emisario III de agua de mar | Limitación emisión a 1.050.000 Nm3/h | 15-jul.-24 | 19-jul.-24 | 5 | PH24.6 | Sin iniciar |
| Planta Huelva | Regasificación | Limpieza emisario II de agua de mar | Limitación emisión a 600.000 Nm3/h | 20-may.-24 | 24-may.-24 | 5 | PH24.7 | Sin iniciar |
| Planta Huelva | Carga de cisternas | Cambio del PLC en el sistema de carga de cisternas | Sin carga de cisternas 12h | A determinar | | 12 horas | PH22.1 | Sin iniciar |
| Planta Huelva | Regasificación | Mantenimiento cuadros eléctricos subestaciones | Limitación a 900.000 Nm3/h. Sin descarga/carga de buques. | sep/oct-24 | | 1 | PH24.8 | Sin iniciar |