

## Índice

## Comentarios

### 1.- Plantas Regasificación

- 1.1. P. BBG
- 1.2. P. Reganosa
- 1.3. P. Sagunto
- 1.4. P. Barcelona
- 1.5. P. Cartagena
- 1.6. P. Huelva
- 1.7 P. El Musel

Las fechas de mantenimientos que impidan las cargas/descargas de metaneros, carga de cisternas, limiten de forma importante la capacidad de emisión de la Planta, o impongan restricciones de importancia al Transporte, deben de ser viabilizadas en la programación mensual previa.

### 2.- Transporte y Distribución

- 2.1. Operaciones en Transporte
- 2.2. Operaciones en Distribución
- 2.3. Estaciones de Compresión
- 2.4. Inspecciones en Servicio

En general no son viables operaciones que provoquen importantes restricciones en la capacidad de las infraestructuras de entrada al Sistema o al Transporte en época invernal (1 noviembre a 31 de marzo), precisando en estos casos que las mismas sean viabilizadas, además de en la programación mensual previa, en las fechas previas a su realización.

No se simultanearán mantenimientos u operaciones en la misma zona de influencia que supongan restricciones en gasoductos o infraestructuras de entrada al Sistema incompatibles con la seguridad de suministro a la zona, o concurrencia de restricciones en carga de cisternas en Plantas de la misma zona de influencia.

### 3.- Almacenamientos Subterráneos

- 3.1. AS Gaviota
- 3.2. AS Serrablo
- 3.3. AS Yela
- 3.4. AS Marismas

En las operaciones de infraestructuras de transporte que impliquen interceptación de gasoductos y en las inspecciones en servicio, las infraestructuras de entrada al sistema podrían tener que ajustar sus flujos a las necesidades puntuales de estas operaciones.

### 4.- Yacimientos

- 4.1. Yac Viura
- 4.2. Yac Palancares Aznalcázar

El término usuario se refiere indistintamente a comercializador, cliente directo en mercado o cliente final. La condición de afección o no de una operación especial a usuarios será revisada en las actualizaciones periódicas de este documento.

### 5.- Conexiones Internacionales.

- 5.1. CI Tarifa
- 5.2. CI Almería
- 5.3. VIP Pirineos
- 5.4. VIP Ibérico

Las operaciones que afecten al aprovisionamiento o a las condiciones normales de entrega de flujos a redes de distribución o transporte secundario, tanto si son realizadas por el Operador de la posición cabecera como por el Operador \_ Distribuidor de la red de transporte secundario \_ distribución, deben disponer con antelación de la viabilidad de ambos agentes y contar con la coordinación pertinente antes de ser realizadas.

## 1.- PLANTAS DE REGASIFICACIÓN

### 1.1. PLANTA BILBAO - BBG

Fecha Periodo	Mantenimiento	Implicaciones Operativas	Finalizado
Del 01/01/2025 al 31/01/2025.	Mantenimiento preventivo compresor de Boil Off GB103B	No afecta a emisión. Se coordinará de forma que no afecte a las operaciones de carga/descarga de los buques.	
Del 01/05/2025 al 31/05/2025.	Mantenimiento preventivo instalación de alta tensión	Producción máxima de 600.000 Nm3/h durante 3 días. En operación de carga reducción de rate en función de la nominación y embarrado	
Fecha a definir.	Mantenimientos preventivos bombas primarias	No afecta a emisión	
Fecha a definir.	Mantenimientos preventivos bombas secundarias	No afecta a emisión	
Fecha a definir.	Mantenimientos preventivos de los brazos de descarga	No afecta a emisión. Se coordinará de forma que no afecte a las operaciones de carga/descarga de los buques.	
Fecha a definir.	Mantenimientos preventivos del cargadero de cisternas	No afecta a emisión, aunque es necesario la coordinación de estas actividades para que la afección a las operaciones de carga de cisternas sea mínima	
Del 01/11/2025 al 30/11/2025.	Mantenimiento preventivo compresor de Boil Off GB103A	No afecta a emisión. Se coordinará de forma que no afecte a las operaciones de carga/descarga de los buques.	

## 1.- PLANTAS DE REGASIFICACIÓN

### 1.1. PLANTA BILBAO - BBG

Fecha Periodo	Mantenimiento	Implicaciones Operativas	Finalizado
Fecha a definir.	Mantenimientos preventivos bomba de agua de mar GA201D	No afecta a emisión	
Fecha a definir.	Mantenimientos recubrimientos en Vaporizadores	Se adecuará para no afectar a la emisión concentrándolos en época estival o durante la parada de BBE.	
Del 01/09/2025 al 01/09/2025.	Revisión preventiva anual del Relicador	Producción máxima teórica de 560.000 Nm3/h	
Del 25/10/2025 al 05/11/2025.	Parada sistema agua mar por parte de BBE	Producción máxima teórica de 160.000 - 180.000 Nm3/h, mediante VCS.	
Del 7/10/2025 al 8/10/2025	Parada sistema agua mar por parte de BBE II	Producción máxima teórica de 160.000 - 180.000 Nm3/h, mediante VCS. 6 a 8 horas de parada alguna de estas jornadas	
22/10/2025	Parada sistema agua mar por parte de BBE II	Producción máxima teórica de 160.000 - 180.000 Nm3/h, mediante VCS. 6 a 8 horas de parada	

**1.- PLANTAS DE REGASIFICACIÓN**

**1.2. PLANTA REGANOSA**

Fecha Período	Mantenimiento	Implicaciones Operativas	Finalizado
Del 16/01/2025 al 17/01/2025.	-Inspección legal anual DCI005D/F P801/P804 -Inspección legal anual DCI005C/F P803 -Inspección legal anual DCI005E P802A/B	Sin actividades de carga & descarga de buques (Indisponibilidad Jetty)	
Del 01/01/2025 al 03/01/2025.	Mantenimiento Brazos cargadero de Cisternas	Indisponibilidad de una de las dos bahías (Desde las 06:00 a las 15:00). Esta operación se realizará en dos días, alternando la bahía	
Del 17/03/2025 al 21/03/2025.	Mantenimiento trimestral Brazos de descarga & Pasarela	Sin actividades de carga & descarga de buques (Indisponibilidad Jetty)	
Del 01/03/2025 al 03/03/2025.	Mantenimiento Brazos cargadero de Cisternas	Indisponibilidad de una de las dos bahías (Desde las 06:00 a las 15:00). Esta operación se realizará en dos días, alternando la bahía	
Del 01/05/2025 al 03/05/2025.	Mantenimiento Brazos cargadero de Cisternas	Indisponibilidad de una de las dos bahías (Desde las 06:00 a las 15:00). Esta operación se realizará en dos días, alternando la bahía	
Del 02/06/2025 al 06/06/2025.	- Mantenimiento trimestral Brazos de descarga & Pasarela - Inspección anual líneas de vida -Inspección legal 10año DCI007E/F polv fijo/aut	Sin actividades de carga & descarga de buques (Indisponibilidad Jetty)	

**1.- PLANTAS DE REGASIFICACIÓN**

**1.2. PLANTA REGANOSA**

Fecha Período	Mantenimiento	Implicaciones Operativas	Finalizado
Del 09/06/2025 al 15/06/2025.	Mantenimiento ORV E-410 - Medición de espesores - Trabajos de pintura estructura - Inspección legal anual evaporador	Parada de un ORV desde las 05:00 a las 17:00 hr. Emisión máximas limitada durante esta franja horaria aprox. 210.000 Nm3/hr	
Del 16/06/2025 al 21/06/2025.	Mantenimiento ORV E-420 - Medición de espesores - Trabajos de pintura estructura - Inspección legal anual evaporador	Parada de un ORV desde las 05:00 a las 17:00 hr. Emisión máximas limitada durante esta franja horaria aprox. 210.000 Nm3/hr	
Del 01/07/2025 al 03/07/2025.	Mantenimiento Brazos cargadero de Cisternas	Indisponibilidad de una de las dos bahías (Desde las 06:00 a las 15:00). Esta operación se realizará en dos días, alternando la bahía	
Del 28/07/2025 al 01/08/2025.	Parada técnica de planta -Revisión sistema agua de mar (captación, atraque y limpieza alimentación a ORV´s) - Mantenimiento trienal alta tensión -Prueba de lazos SIL / F&G -Revisión XSV´s planta	Paradas de 12 horas de 28/07 al 01/08 (07:00 a 19:00) Sin actividades de carga & descarga de buques (Indisponibilidad Jetty) (29 a 31 de Julio // 07:00 a 19:00) Indisponibilidad de las dos bahías de cargadero	
Del 05/09/2025 al 05/09/2025.	Calibración anual básculas cargadero	Desde las 08:00 a las 16:00 hr. Durante este tiempo estarán inoperativas las dos bahías.	
Del 12/09/2025 al 12/09/2025.	Verificación bienal básculas cargadero	Desde las 08:00 a las 16:00 hr. Durante este tiempo estarán inoperativas las dos bahías.	

**1.- PLANTAS DE REGASIFICACIÓN**

**1.2. PLANTA REGANOSA**

Fecha Período	Mantenimiento	Implicaciones Operativas	Finalizado
Del 01/09/2025 al 06/09/2025.	Mantenimiento Brazos cargadero de Cisternas	Indisponibilidad de una de las dos bahías (Desde las 06:00 a las 15:00). Esta operación se realizará en dos días, alternando la bahía	
Del 22/09/2025 al 26/09/2025.	Mantenimiento semestral brazos de descarga & Pasarela	Sin actividades de carga & descarga de buques (Indisponibilidad Jetty)	
Del 01/11/2025 al 03/11/2025.	Mantenimiento Brazos cargadero de Cisternas	Indisponibilidad de una de las dos bahías (Desde las 06:00 a las 15:00). Esta operación se realizará en dos días, alternando la bahía	
Del 04/12/2025 al 04/12/2025.	Medición de espesores ORV E-410	Parada de un ORV desde las 05:00 a las 17:00 hr. Emisión máximas limitada durante esta franja horaria aprox. 210.000 Nm3/hr	
Del 10/12/2025 al 10/12/2025.	Medición de espesores ORV E-420	Parada de un ORV desde las 05:00 a las 17:00 hr. Emisión máximas limitada durante esta franja horaria aprox. 210.000 Nm3/hr	
Del 15/12/2025 al 19/12/2025.	Mantenimiento trimestral Brazos de descarga & Pasarela	Sin actividades de carga & descarga de buques (Indisponibilidad Jetty)	
Del 16/06/2025 al 20/06/2025.	Proyecto compresor de red	Paradas de 12 horas (07:00 a 19:00), Sin actividades de carga & descarga de buques (Indisponibilidad Jetty), Indisponibilidad de las dos bahías de cargadero durante el horario de parada	

**1.- PLANTAS DE REGASIFICACIÓN**

**1.3. PLANTA SAGUNTO - SAGGAS**

Fecha Periodo	Mantenimiento	Implicaciones Operativas	Finalizado
Del 01/10/2025 a fecha a definir.	Calibración báscula cargadero de cisternas	Dos jornadas de 8 horas con una isleta fuera de servicio Dos jornadas de 8 horas con ambas isletas fuera de servicio	
Del 01/04/2025 al 30/06/2025.	Cambio de PLC de brazos de descarga	5 días (L-V) sin operaciones de buque (descarga, carga y sts)	
Del 01/07/2025 al 30/09/2025.	Mantenimiento FMC (PMI)	5 días (L-V) sin operaciones de buque (descarga,carga y sts)	
Del 01/10/2025 a fecha a definir.	Pruebas periódicas matriz ESD	Sin emisión de planta, ni Carga de Cisternas, ni descarga/carga/STS de Buques de 08:00 h a 15:00 h	
Del 01/03/2025 al 30/06/2025.	ORV'S: Reparación hormigón 30H01D	3 meses sin 1 ORV. Limita la capacidad nominal de regasificación a 800.000 Nm3/h	
Del 01/07/2025 al 01/09/2025.	ORV'S: Metalizado de 2 ORV's	1,5 meses cada ORV. Limita la capacidad nominal de regasificación a 800.000 Nm3/h	
Del 01/07/2025 al 03/07/2025.	Captación de agua de mar: inspección piscina captación	2 días con máximo escalón de 400.000 Nm3/h	



**1.- PLANTAS DE REGASIFICACIÓN**

**1.3. PLANTA SAGUNTO - SAGGAS**

Fecha Periodo	Mantenimiento	Implicaciones Operativas	Finalizado
Del 01/09/2025 al 06/09/2025.	Captación agua de mar: Limpieza piscina captación (condicionada a la inspección)	5 días (L-V) con máximo escalón de 400.000 Nm3/h	
Del 01/07/2025 al 04/07/2025.	Cambio servidor cargadero de cisternas	3 días con ambas isletas fuera de servicio	



**1.- PLANTAS DE REGASIFICACIÓN**

**1.4. PLANTA BARCELONA**

Fecha Periodo	Mantenimiento	Implicaciones Operativas	Finalizado
Del 20/04/2025 al 01/05/2025.	Instalación válvulas en la línea (Fase I)	Sin operaciones en el pantalán A80.	
Del 05/05/2025 al 19/05/2025.	Instalación válvulas en la línea (Fase II)	Sin operaciones en el pantalán A80.	
Del 03/11/2025 al 18/11/2025.	Transformación E200 en E2200 PR 007L	Regasificación máxima escalón VI (900.000 Nm3/h)	
Del 24/03/2025 al 26/03/2025.	Engrase y verificación del sistema hidráulico	Sin operaciones en el pantalán A263	
Del 03/03/2025 al 05/03/2025.	Engrase y verificación del sistema hidráulico	Sin operaciones en el pantalán A80.	
Del 01/10/2025 al 03/10/2025.	Engrase y verificación del sistema hidráulico	Sin operaciones en el pantalán A263	
Del 21/10/2025 al 23/10/2025.	Engrase y verificación del sistema hidráulico	Sin operaciones en el pantalán A80.	
Del 03/02/2025 al 24/02/2025.	Limpieza captación 3 Cajón Norte	Regasificación máxima escalón XI (1.650.000 Nm3/h)	
Del 05/05/2025 al 26/05/2025.	Limpieza captación 2	Regasificación máxima escalón XI (1.650.000 Nm3/h)	

**1.- PLANTAS DE REGASIFICACIÓN**

**1.4. PLANTA BARCELONA**

Fecha Periodo	Mantenimiento	Implicaciones Operativas	Finalizado
Del 08/07/2025 al 28/07/2025.	Limpieza captación 5	Regasificación máxima escalón XI (1.650.000 Nm3/h)	
Del 08/09/2025 al 29/09/2025.	Limpieza captación 4	Regasificación máxima escalón XI (1.650.000 Nm3/h)	
Del 27/05/2025 al 07/07/2025.	Colocación compuerta captación 3 Cajón Norte	Regasificación máxima escalón XI (1.650.000 Nm3/h)	
Del 29/09/2025 al 10/10/2025.	Colocación compuerta captación 4	Regasificación máxima escalón XI (1.650.000 Nm3/h)	
Del 08/09/2025 al 20/10/2025.	Adecuación obra civil E-2200A1	Regasificación máxima escalón XII (1.850.000 Nm3/h)	
Del 22/07/2025 al 22/07/2025.	Mantenimiento en bascula de cisternas y preventivo	Sin carga de cisternas durante 10 horas (horario a definir). Capacidad servicio recortada a 12,6 GWh.	
Del 13/01/2025 al 15/01/2025.	Revisión de bandas y cambio si procede (3-M-1000/1002)	Sin operaciones de buques LS.	
Del 12/02/2025 al 13/02/2025.	Revisión filtros (1-M-1108)	Sin operaciones en el pantalán A263.	
Del 07/04/2025 al 11/04/2025.	Captación 1. Limpieza (3T40102). Bienal	Sin operaciones en el pantalán A263 y A80.	

**1.- PLANTAS DE REGASIFICACIÓN**

**1.4. PLANTA BARCELONA**

Fecha Período	Mantenimiento	Implicaciones Operativas	Finalizado
Del 29/07/2025 al 31/07/2025.	C-6000: Revisión de bandas y cambio si procede (3-M-1000/1002)	Sin cargas de buques LS.	
Del 01/09/2025 al 03/09/2025.	C-3000A: Revisión de bandas y cambio si procede (3-M-1000/1002)	Sin cargas de buques LS.	
Del 05/05/2025 al 18/05/2025.	Revisión de AT y BT cuadros eléctricos subestaciones.(indisponibilidades puntales según Subestación)	Sin operaciones en el pantalán A80, sin cargas LS en el pantalán A263. Emisión máxima 1.300.000 Nm3/h	
Del 01/06/2025 al 15/06/2025.	Revisión y sustitución latiguillos y juntas de agua (1-M-1003/1004)	Sin operaciones en el pantalán A263	

## 1.- PLANTAS DE REGASIFICACIÓN

### 1.5. PLANTA CARTAGENA

Fecha Periodo	Mantenimiento	Implicaciones Operativas	Finalizado
Del 10/03/2025 al 14/03/2025.	Mantenimiento preventivo de compresores de Boil-Off (Fase I)	Sin carga de buques. Limitaciones a la emisión: emisión mínima 150.000 Nm3/h sin operaciones, 300.000 Nm3/h con operaciones.	
Del 16/06/2025 al 20/06/2025.	Mantenimiento preventivo de compresores de Boil-Off (Fase II)	Sin carga de buques. Limitaciones a la emisión: emisión mínima 150.000 Nm3/h sin operaciones, 300.000 Nm3/h con operaciones.	
Del 22/09/2025 al 26/09/2025.	Mantenimiento preventivo de compresores de Boil-Off (Fase III)	Sin carga de buques. Limitaciones a la emisión: emisión mínima 150.000 Nm3/h sin operaciones, 300.000 Nm3/h con operaciones.	
Del 15/12/2025 al 19/12/2025.	Mantenimiento preventivo de compresores de Boil-Off (Fase IV)	Sin carga de buques. Limitaciones a la emisión: emisión mínima 150.000 Nm3/h sin operaciones, 300.000 Nm3/h con operaciones.	
Del 15/09/2025 al 19/09/2025.	Mantenimiento compresores y pantalán	Sin operaciones de buques.	
Del 07/07/2025 al 11/07/2025.	Mantenimiento compresores y pantalán	Sin operaciones de buques.	
Del 14/04/2025 al 24/04/2025.	Mantenimiento compresores y pantalán	Sin operaciones de buques.	
Del 01/04/2025 al 11/04/2025.	Mantenimiento en el cajón de captación 1	Regasificación máxima escalón III (450.000 Nm3/h)	
Del 05/05/2025 al 22/05/2025.	Limpieza de piscinas vaporizadores	Regasificación máxima escalón III (450.000 Nm3/h)	

## 1.- PLANTAS DE REGASIFICACIÓN

### 1.5. PLANTA CARTAGENA

Fecha Periodo	Mantenimiento	Implicaciones Operativas	Finalizado
Del 01/09/2025 al 18/09/2025.	Mantenimiento de retorno de agua de mar	Regasificación máxima escalón IV (600.000 Nm3/h)	
Del 12/03/2025 al 12/03/2025.	Mantenimiento preventivo cisternas primer trimestre	Indisponibilidad total del servicio de carga de cisternas de 07:00h a 15:00h	
Del 13/03/2025 al 13/03/2025.	Mantenimiento preventivo cisternas segundo semestre	Indisponibilidad total del servicio de carga de cisternas de 07:00h a 15:00h	
Del 01/03/2025 al 30/05/2025.	Reparación rack tuberías FB-221	Regasificación máxima escalón III (450.000 Nm3/h). Rate de carga afectado.	
Del 01/07/2025 al 21/04/2026.	Revamping vaporizadores	Regasificación máxima escalón IX (1.200.000 Nm3/h)	
Del 10/09/2025 al 11/09/2025.	Medición ruido de fondo	Sin operaciones de buque. Sin emisión. Sin cisternas durante 4 horas.	
Del 15/09/2025 al 30/09/2025.	Instalación de LTD's	Regasificación máxima escalón VI (900.000 Nm3/h). Cada tanque estará inoperativo durante 4 días, no pudiendo descargarse/cargarse ni emitir del mismo.	
Del 10/05/2025 al 30/05/2025.	Reparaciones duques de Alba y reparación defensas	Sin operaciones en el pantalán I.	



**1.- PLANTAS DE REGASIFICACIÓN**

**1.5. PLANTA CARTAGENA**

Fecha Periodo	Mantenimiento	Implicaciones Operativas	Finalizado
Fecha a definir.	Retorno agua de mar, trabajos de limpieza/reparación de fibra.	Sin operaciones de buques.	
Fecha a definir.	Trabajos parque de intemperie y cambio NC-223	Pte definir mejor alcance. Afección a emisión y sin operaciones de buques en días puntuales no consecutivos.	

**1.- PLANTAS DE REGASIFICACIÓN**

**1.6. PLANTA HUELVA**

Fecha Periodo	Mantenimiento	Implicaciones Operativas	Finalizado
Del 19/07/2025 al 23/07/2025.	Conexión nuevos compresores 053M	Sin operaciones de buques	
Del 27/02/2025 al 01/03/2025.	Verificación sistema hidráulico, engrase brazos de descarga	Sin operaciones de buques	
Del 08/09/2025 al 10/09/2025.	Verificación sistema hidráulico, engrase brazos de descarga + Revisión filtros (1-M-1108) Pantalán I	Sin operaciones de buques	
Del 12/05/2025 al 16/05/2025.	Limpieza emisario I de agua de mar	Regasificación máxima escalón VIII (1.050.000 Nm3/h)	
Del 16/06/2025 al 20/06/2025.	Limpieza emisario III de agua de mar	Regasificación máxima escalón VIII (1.050.000 Nm3/h)	
Del 14/07/2025 al 18/07/2025.	Limpieza emisario II de agua de mar	Regasificación máxima escalón IV (600.000 Nm3/h)	

Del 06/10/2025 al 08/10/2025. Mantenimiento cuadros eléctricos subestaciones Sin operaciones de buques. Regasificación máxima escalón VI (900.000 Nm3/h).

## 1.- PLANTAS DE REGASIFICACIÓN

### 1.6. PLANTA HUELVA

Fecha Periodo	Mantenimiento	Implicaciones Operativas	Finalizado
Del 17/11/2025 al 30/11/2025.	Revisión compresores MT GB-123-A/B	Regasificación mínima escalón II (300.000 Nm3/h)	
Del 29/10/2025 al 05/11/2025.	Fase 2: sustitución de válvulas ampo por emisiones fugitivas.	Regasificación máxima escalón VIII (1.050.000 Nm3/h)	
Del 30/10/2025 al 04/11/2025.	Fase 2: sustitución de válvulas ampo por emisiones fugitivas.	Sin cargas de buques LS y sin carga de cisternas	
Del 05/04/2025 al 25/04/2025.	Revisión general Compresor GB-113	Sin cargas de buques LS.	
21/01/2025	Incorporación de nuevos pilotos de H2 al quemador de la antorcha. Fase I.	Sin operaciones en el pantalán, además no podrá haber ajustes en la producción horaria dentro del propio día.	
Del 21/01/2025 al 03/03/2025	Incorporación de nuevos pilotos de H2 al quemador de la antorcha de HLV. Fase II.	Sin operaciones de carga LS ni MS. Producción mínima escalón II (300.000 Nm3/h).	
03/03/2025	Incorporación de nuevos pilotos de H2 al quemador de la antorcha. Fase III.	Sin operaciones en el pantalán., además no podrá haber ajustes en la producción horaria dentro del propio día.	



## 1.- PLANTAS DE REGASIFICACIÓN

### 1.7. PLANTA EL MUSEL

Fecha Periodo	Mantenimiento	Implicaciones Operativas	Finalizado
Del 25/08/2025 al 27/08/2025.	Inspección anual captación agua de mar y emisario	Emisión limitada a 20 GWh/d, dos días no consecutivos.	
Del 08/10/2025 al 08/10/2025.	Actualización sistema carga cisternas (servidores, estaciones operación)	Sin carga de cisternas de 8:00 a 15:00h.	

**2.- OPERACIONES EN TRANSPORTE - DISTRIBUCION**

**2.1. OPERACIONES EN TRANSPORTE**

Fecha Periodo	Mantenimiento	Implicaciones Operativas	Finalizado
Del 12/08/2025 al 12/08/2025.	Posición 45 Arrigorriaga: Instalación válvula de entrada tercera línea ERM	Afección al aprovisionamiento de la red	
Del 03/04/2025 al 03/04/2025.	Posición 45 Arrigorriaga: Mantenimiento válvulas FCV (Entrada EM)	No es posible vehicular gas a través de la FCV	
Del 01/05/2025 al 31/08/2025.	Variante A7 Museros (Tramo Puzol-Paterna 26''')	Gasoducto interceptado. Variante entre PK 211.700 y PK 222.182.	
Del 05/05/2025 al 06/05/2025.	Reparación de gasoducto (Tramo Puzol-Paterna 26''')	Requiere bajada de presión 20% presión operación	
Del 02/04/2025 al 02/04/2025.	Posición 41B Bergara: mantenimiento en válvulas FCV	No es posible vehicular gas a través de la FCV	
Del 05/08/2025 al 05/08/2025.	Posición 4102 Beasain: Sustitución válvulas entrada y salida ERM	Afección al aprovisionamiento de la red	
Del 02/06/2025 al 12/06/2025.	Posición 4106 Villabona: sustitución actuadores	Pérdida señal telecontrol de válvulas	

**2.- OPERACIONES EN TRANSPORTE - DISTRIBUCION**

**2.1. OPERACIONES EN TRANSPORTE**

Fecha Periodo	Mantenimiento	Implicaciones Operativas	Finalizado
Del 25/06/2025 al 27/06/2025.	Pos. I006 (Navia): sustitución válvula	Afección al aprovisionamiento de la red	
Del 16/06/2025 al 16/06/2025.	Pos I-022.3 (Porriño): sustitución válvula	Afección al aprovisionamiento de la red	
Del 18/02/2025 al 20/02/2025.	Gasoducto Vilafant-Serinyà: Retrofit CAPIs AEG en 5D.10.01 (Vilafant)	Sin monitorización ni telemando	
Del 19/02/2025 al 21/02/2025.	Gasoducto Vilafant-Serinyà: Retrofit CAPIs AEG en 5D.10.02 (Navata)	Sin monitorización ni telemando	
Del 20/02/2025 al 22/02/2025.	Gasoducto Vilafant-Serinyà: Retrofit CAPIs AEG en 5D.10.03 (Serinyà)	Sin monitorización ni telemando	
Del 25/11/2025 al 27/11/2025.	Posición 5D.06 (Hostalric): sustitución equipo odorización	Sin odorización	

**2.- OPERACIONES EN TRANSPORTE - DISTRIBUCION**

**2.1. OPERACIONES EN TRANSPORTE**

Fecha Periodo	Mantenimiento	Implicaciones Operativas	Finalizado
Fecha a definir.	Variante Pola de Lena (Tramo León-Oviedo 20"")	Gasoducto interceptado. Entre posiciones O-03 y O-03A.	
Fecha a definir.	CT Plasencia: Inserción Pos. O-18X (T.M. Oliva de Plasencia-Cáceres)	No está prevista afección al transporte en G. Ruta de la Plata.	
Del 08/01/2025 al 08/01/2025.	Variante Calahorra (Tramo Calahorra - Pamplona 8"")	Gasoducto interceptado. Entre las posiciones E04 Tafalla y E05 Beriaín.	



**2.- OPERACIONES EN TRANSPORTE - DISTRIBUCION**

**2.2. OPERACIONES EN DISTRIBUCIÓN**

Fecha Periodo	Mantenimiento	Implicaciones Operativas	Finalizado

**2.- OPERACIONES EN TRANSPORTE - DISTRIBUCION**

**2.3. ESTACIONES DE COMPRESIÓN**

Fecha Periodo	Mantenimiento	Implicaciones Operativas	Finalizado
Fecha a definir	EC. Chinchilla: Sustitución MOV-1101	EC indisponible 3 jornadas.	
Del 21/04/2025 al 07/05/2025.	EC.Euskadour: Mantenimiento decenal MC101	MC101 indisponible.	
Del 12/05/2025 al 28/05/2025.	EC.Euskadour: Mantenimiento decenal MC102	MC102 indisponible.	
Del 14/10/2025 al 16/10/2025.	EC Banyeres: Sustitución PCI	EC indisponible	
Del 25/07/2025 al 30/07/2025.	EC.Euskadour: Mantenimiento legal AT, mantenimiento PREV AT, OCA BT	Disparos de EC a lo largo de la jornada laboral	
Del 25/09/2025 al 27/09/2025.	Sustitución analizador en TC	TC indisponible	
Fecha a definir.	MC-101: Trabajos de equilibrado del rotor del motor del equipo.	MC-101 indisponible	
Fecha a definir.	EC.Euskadour: Repotenciación variador de frecuencia MC101	MC-101 indisponible	

**2.- OPERACIONES EN TRANSPORTE - DISTRIBUCION**

**2.3. ESTACIONES DE COMPRESIÓN**

Fecha Periodo	Mantenimiento	Implicaciones Operativas	Finalizado
Fecha a definir.	EC.Euskadour: Prueba de prestaciones (rep. variador de frecuencia MC101)	MC-101 debe funcionar para comprobar correcta repotenciación	
Fecha a definir.	EC.Euskadour: Repotenciación variador de frecuencia MC102	MC-102 indisponible	
Fecha a definir.	EC.Euskadour: Prueba de prestaciones (rep. variador de frecuencia MC102)	MC-102 debe funcionar para comprobar correcta repotenciación	
Fecha a definir.	EC Lumbier: Medida emisiones. NGC-2. Medidas reglamentarias Ambos TCs	Afecta a CI Larrau > VIP Pirineos. El sentido da igual	

**2.- OPERACIONES EN TRANSPORTE - DISTRIBUCION**

**2.4. INSPECCIONES EN SERVICIO (ILI)**

Fecha Periodo	Mantenimiento	Implicaciones Operativas	Finalizado
Del 03/02/2025 al 07/02/2025	ILI Córdoba - Osuna 48" (K37 > K25)	Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s. Puede precisar de modulación del transporte en CI Tarifa	
Del 10/02/2025 al 14/02/2025	ILI Osuna - Espera 48" (K25 > K13)	Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s. Puede precisar de modulación del transporte en CI Tarifa	
Del 17/03/2025 al 21/03/2025	Gasoducto Musel-Llanera: ILI Gijón - Llanera 30" (D16.01 > D16)	Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s.	
Del 24/03/2025 al 28/03/2025	Gasoducto Haro-Burgos-Madrid: ILI Barbolla - Algete 20" (B13>B18)	Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s.	
Del 31/03/2025 al 04/04/2025	Gasoducto Haro-Burgos-Madrid: ILI Villamayor - Barbolla 20" (B07 > B13)	Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s.	
Del 17/02/2025 al 21/02/2025	ILI Espera - Tarifa 48" (K13 > K01)	Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s. Puede precisar de modulación del transporte en CI Tarifa	





**3.- ALMACENAMIENTOS SUBTERRÁNEOS**

**3.1. A.S. GAVIOTA**

Fecha Periodo	Mantenimiento	Implicaciones Operativas	Finalizado
Del 13/10/2025 al 26/10/2025.	Apagado de antorcha PTF para inspección + reparaciones campaña corrosión antorcha + Fuel gas	Indisponibilidad Total Inyección/Extracción	
Del 15/04/2025 al 16/04/2025.	Prueba estanquidad válvulas pozos + Prueba SDS	Indisponibilidad Total Inyección/Extracción	
Del 18/11/2025 al 19/11/2025.	Prueba estanquidad válvulas pozos + Prueba SDS	Indisponibilidad Total Inyección/Extracción	
Del 01/04/2025 al 15/10/2025.	Inspección y reparación tanque FB-51B	Indisponibilidad Total Extracción (periodo de inyección)	

**3.- ALMACENAMIENTOS SUBTERRÁNEOS**

**3.2. A.S. SERRABLO**

Fecha Período	Mantenimiento	Implicaciones Operativas	Finalizado
Del 15/03/2025 al 31/03/2025.	Lanzamiento de rascadores de limpieza	Para cambio de ciclo extracción > inyección. Inyección indisponible. 2 jornadas previas extracción a ritmo 85 kNm3/h 3ª Jornada. Extracción aprox. 50_85 kNm3/h Pozos Jaca (aprox. 15 hrs) 4º jornada Extracción aprox. 50 kNm3/h Pozos Aurín (aprox. 8 hrs)	



**3.- ALMACENAMIENTOS SUBTERRÁNEOS**

**3.3. A.S. YELA**

Fecha Periodo	Mantenimiento	Implicaciones Operativas	Finalizado
Del 19/03/2025 al 24/03/2025.	Descargo Eléctrico	Indisponibilidad total de inyección.	



**3.- ALMACENAMIENTOS SUBTERRÁNEOS**

**3.4. A.S. MARISMAS**

Fecha Periodo	Mantenimiento	Implicaciones Operativas	Finalizado
Del 01/04/2025 al 30/04/2025.	Mantenimiento programado (cambio Instalaciones a modo inyección)	AS Marismas Indisponible	
Del 01/10/2025 al 31/10/2025.	Mantenimiento programado (cambio Instalaciones a modo extracción)	AS Marismas Indisponible	

**4.- YACIMIENTOS Y BIOMETANO**

**4.1. YACIMIENTO VIURA**

Fecha Periodo	Mantenimiento	Implicaciones Operativas	Finalizado
Del 04/08/2025 al 31/08/2025.	Inspecciones reglamentarias. Revisión sistema HIPPS. Mantenimientos programados en diversas unidades.	28 días sin emisión	



**4.- YACIMIENTOS Y BIOMETANO**

**4.2. YACIMIENTO PALANCARES AZNALCAZAR**

Fecha Periodo	Mantenimiento	Implicaciones Operativas	Finalizado
Del 01/06/2025 al 01/09/2025	Mantenimiento programado	Yac.Palancares_Azcalcázar indisponible.	



**5.- CONEXIONES INTERNACIONALES**

**5.1. C.I. TARIFA**

Fecha Periodo	Mantenimiento	Implicaciones Operativas	Finalizado
Del 01/09/2025 al 30/09/2025.	ONHYM. Trabajos en la Estación de compresión de Tanger	Fechas concretas a definir. 5 jornadas máximo sin transporte en CI Tarifa.	

**5.- CONEXIONES INTERNACIONALES**

**5.2. C.I. ALMERIA**

Fecha Periodo	Mantenimiento	Implicaciones Operativas	Finalizado
Fecha a definir.	Enagas. Posición M00 : desmontaje y envío de línea A a calibrar	Sin línea de reserva	
Fecha a definir.	Enagas. Posición M00 : desmontaje y envío de línea B a calibrar	Sin línea de reserva	
Fecha a definir.	Enagas. Posición M00: Mantenimiento de filtro línea "A". Fase I	Sin línea de reserva	
Fecha a definir.	Enagas. Posición M00: Mantenimiento de filtro línea "A". Fase II	Sin línea de reserva	
Fecha a definir.	Enagas. Posición M00: Reparación de colectores de entrada y salida en URMF. Trabajos especiales de saneado de oxidaciones y pintado	Sin flujo de gas. Estos trabajos, aunque sea parcialmente, podrían planificarse en fechas coincidentes con trabajos programados por Medgaz en su terminal en Almería.	
Del 15/09/2025 al 30/09/2025.	MEDGAZ. Mantenimiento de UPS y válvulas automáticas.	Parada de transporte de un máximo de 24h afectando a 2 días de gas.	



**5.- CONEXIONES INTERNACIONALES**

**5.3. VIP PIRINEOS**

Fecha Periodo	Mantenimiento	Implicaciones Operativas	Finalizado
Del 07/04/2025 al 08/04/2025.	Enagás TEREGA. EUS <> C.I. Euskadour. Mantenimiento válvulas FCV válvula FRA->ESP	No es posible vehicular gas a través de la FCV 6 horas cada jornada.	
Del 01/09/2025 al 03/09/2025	Terega Trabajos en Lussagnet Gasoducto de Béarn	Gasoducto de Béarn indisponible CI Larrau: máx. ESP > FRA 70 GWh/día CI Larrau: máx. FRA > ESP 50 GWh/día	
Del 04/09/2025 al 05/09/2025	Terega Trabajos en Lussagnet Gasoducto de Adour	Gasoducto de Adour indisponible. Sin caudal en CI Irún (Biriadou)	
Del 12/09/2025 al 18/09/2025	Terega. Mantenimiento de la estación de compresión de Mont	FRA > ESP / : Capacidad = 105 GWh/día ESP > FRA Capacidad = 105 GWh/día (puede ser mayor debido a la disponibilidad de compresión en Lussagnet) Se realiza simultaneamente con trabajos de GRTgaz	
Del 15/09/2025 al 18/09/2025	Terega ILI Artère de l'Adour Tramo Biriadou-Cauneilles	Caudal sentido ESP > FRA de 15 a 50 GWh/día en Biriadou VIP Pirineos : ESP > FRA máx 215 ; FRA > ESP máx 150. Se realiza simultaneamente con trabajos de GRTgaz	

## 5.- CONEXIONES INTERNACIONALES

### 5.3. VIP PIRINEOS

Fecha Periodo	Mantenimiento	Implicaciones Operativas	Finalizado
Del 22/09/2025 al 24/09/2025	Terega Trabajos en Lussagnet Gasoducto de Béarn	Gasoducto de Béarn no disponible CI Larrau: máx. ESP > FRA 70 GWh/día CI Larrau: máx. FRA > ESP 50 GWh/día	
Del 25/09/2025 al 26/09/2025	Terega Trabajos en Lussagnet Gasoducto de Adour	Gasoducto de Adour indisponible. Sin caudal en CI Irún (Biriadou)	
Del 06/10/2025 al 08/10/2025	Terega ILI Artère de l'Adour Tramo Lussagnet- Cauneilles	Caudal sentido FRA > ESP de 15 a 50 GWh/día en Biriadou VIP Pirineos : ESP > FRA máx 150 ; FRA > ESP máx 215. Se realiza simultaneamente con trabajos de GRTgaz	



**5.- CONEXIONES INTERNACIONALES**

**5.4. VIP IBERICO**

Fecha Periodo	Mantenimiento	Implicaciones Operativas	Finalizado
Del 02/06/2025 al 03/06/2025.	Enagas. I025 <> Tuy. Mantenimiento antiretornos	Posibilidad de bajada de presión en el tramo entre la Pos. I-024 e I-025	