

Índice	Comentarios
<p>1.- Plantas Regasificación</p> <ul style="list-style-type: none">1.1. P. BBG1.2. P. Reganosa1.3. P. Sagunto1.4. P. Barcelona1.5. P. Cartagena1.6. P. Huelva1.7 P. El Musel	<p>Las fechas de mantenimientos que impidan las cargas/descargas de metaneros, carga de cisternas, limiten de forma importante la capacidad de emisión de la Planta, o impongan restricciones de importancia al Transporte, deben de ser viabilizadas en la programación mensual previa.</p>
<p>2.- Transporte y Distribución</p> <ul style="list-style-type: none">2.1. Operaciones en Transporte2.2. Operaciones en Distribución2.3. Estaciones de Compresión2.4. Inspecciones en Servicio	<p>En general no son viables operaciones que provoquen importantes restricciones en la capacidad de las infraestructuras de entrada al Sistema o al Transporte en época invernal (1 noviembre a 31 de marzo), precisando en estos casos que las mismas sean viabilizadas, además de en la programación mensual previa, en las fechas previas a su realización.</p>
<p>3.- Almacenamientos Subterráneos</p> <ul style="list-style-type: none">3.1. AS Gaviota3.2. AS Serrablo3.3. AS Yela3.4. AS Marismas	<p>No se simultanearán mantenimientos u operaciones en la misma zona de influencia que supongan restricciones en gasoductos o infraestructuras de entrada al Sistema incompatibles con la seguridad de suministro a la zona, o concurrencia de restricciones en carga de cisternas en Plantas de la misma zona de influencia.</p>
<p>4.- Yacimientos</p> <ul style="list-style-type: none">4.1. Yac Viura4.2. Yac Palancares Aznalcázar	<p>En las operaciones de infraestructuras de transporte que impliquen interceptación de gasoductos y en las inspecciones en servicio, las infraestructuras de entrada al sistema podrían tener que ajustar sus flujos a las necesidades puntuales de estas operaciones.</p>
<p>5.- Conexiones Internacionales.</p> <ul style="list-style-type: none">5.1. CI Tarifa5.2. CI Almería5.3. VIP Pirineos5.4. VIP Ibérico	<p>El término usuario se refiere indistintamente a comercializador, cliente directo en mercado o cliente final. La condición de afección o no de una operación especial a usuarios será revisada en las actualizaciones periódicas de este documento.</p> <p>Las operaciones que afecten al aprovisionamiento o a las condiciones normales de entrega de flujos a redes de distribución o transporte secundario, tanto si son realizadas por el Operador de la posición cabecera como por el Operador _ Distribuidor de la red de transporte secundario _ distribución, deben disponer con antelación de la viabilidad de ambos agentes y contar con la coordinación pertinente antes de ser realizadas.</p>

1.- PLANTAS DE REGASIFICACIÓN

1.1. PLANTA BILBAO - BBG

Fecha Periodo	Mantenimiento	Implicaciones Operativas	Finalizado
Del 01/01/2025 al 31/01/2025.	Mantenimiento preventivo compresor de Boil Off GB103B	No afecta a emisión. Se coordinará de forma que no afecte a las operaciones de carga/descarga de los buques.	SI
Del 01/05/2025 al 31/05/2025.	Mantenimiento preventivo instalación de alta tensión	Producción máxima de 600.000 Nm ³ /h durante 3 días. En operación de carga reducción de rate en función de la nominación y embarrado	
Fecha a definir.	Mantenimientos preventivos bombas primarias	No afecta a emisión	
Fecha a definir.	Mantenimientos preventivos bombas secundarias	No afecta a emisión	
Fecha a definir.	Mantenimientos preventivos de los brazos de descarga	No afecta a emisión. Se coordinará de forma que no afecte a las operaciones de carga/descarga de los buques.	
Fecha a definir.	Mantenimientos preventivos del cargadero de cisternas	No afecta a emisión, aunque es necesario la coordinación de estas actividades para que la afección a las operaciones de carga de cisternas sea mínima	
Del 01/11/2025 al 30/11/2025.	Mantenimiento preventivo compresor de Boil Off GB103A	No afecta a emisión. Se coordinará de forma que no afecte a las operaciones de carga/descarga de los buques.	

1.- PLANTAS DE REGASIFICACIÓN

1.1. PLANTA BILBAO - BBG

Fecha Periodo	Mantenimiento	Implicaciones Operativas	Finalizado
Fecha a definir.	Mantenimientos preventivos bomba de agua de mar GA201D	No afecta a emisión	
Fecha a definir.	Mantenimientos recubrimientos en Vaporizadores	Se adecuará para no afectar a la emisión concentrándolos en época estival o durante la parada de BBE.	
Del 01/09/2025 al 01/09/2025.	Revisión preventiva anual del Relicador	Producción máxima teórica de 560.000 Nm3/h	
Del 25/10/2025 al 05/11/2025.	Parada sistema agua mar por parte de BBE	Producción máxima teórica de 160.000 - 180.000 Nm3/h, mediante VCS.	
Del 7/10/2025 al 8/10/2025	Parada sistema agua mar por parte de BBE II	Producción máxima teórica de 160.000 - 180.000 Nm3/h, mediante VCS. 6 a 8 horas de parada alguna de estas jornadas	
22/10/2025	Parada sistema agua mar por parte de BBE II	Producción máxima teórica de 160.000 - 180.000 Nm3/h, mediante VCS. 6 a 8 horas de parada	

1.- PLANTAS DE REGASIFICACIÓN

1.2. PLANTA REGANOSA

Fecha Periodo	Mantenimiento	Implicaciones Operativas	Finalizado
Del 16/01/2025 al 17/01/2025.	-Inspección legal anual DCI005D/F P801/P804 -Inspección legal anual DCI005C/F P803 -Inspección legal anual DCI005E P802A/B	Sin actividades de carga & descarga de buques (Indisponibilidad Jetty)	SI
Del 01/01/2025 al 03/01/2025.	Mantenimiento Brazos cargadero de Cisternas	Indisponibilidad de una de las dos bahías (Desde las 06:00 a las 15:00). Esta operación se realizará en dos días, alternando la bahía	SI
Del 19/03/2025 al 20/03/2025.	Mantenimiento trimestral Brazos de descarga & Pasarela	Sin actividades de carga & descarga de buques (Indisponibilidad Jetty)	SI
Del 01/03/2025 al 03/03/2025.	Mantenimiento Brazos cargadero de Cisternas	Indisponibilidad de una de las dos bahías (Desde las 06:00 a las 15:00). Esta operación se realizará en dos días, alternando la bahía	SI
Del 01/05/2025 al 03/05/2025.	Mantenimiento Brazos cargadero de Cisternas	Indisponibilidad de una de las dos bahías (Desde las 06:00 a las 15:00). Esta operación se realizará en dos días, alternando la bahía	
Del 02/06/2025 al 06/06/2025.	- Mantenimiento trimestral Brazos de descarga & Pasarela - Inspección anual líneas de vida -Inspección legal 10año DCI007E/F polv fijo/aut	Sin actividades de carga & descarga de buques (Indisponibilidad Jetty)	

1.- PLANTAS DE REGASIFICACIÓN

1.2. PLANTA REGANOSA

Fecha Periodo	Mantenimiento	Implicaciones Operativas	Finalizado
Del 09/06/2025 al 15/06/2025.	Mantenimiento ORV E-410 - Medición de espesores - Trabajos de pintura estructura - Inspección legal anual evaporador	Parada de un ORV desde las 05:00 a las 17:00 hr. Emisión máximas limitada durante esta franja horaria aprox. 210.000 Nm3/hr	
Del 16/06/2025 al 21/06/2025.	Mantenimiento ORV E-420 - Medición de espesores - Trabajos de pintura estructura - Inspección legal anual evaporador	Parada de un ORV desde las 05:00 a las 17:00 hr. Emisión máximas limitada durante esta franja horaria aprox. 210.000 Nm3/hr	
Del 01/07/2025 al 03/07/2025.	Mantenimiento Brazos cargadero de Cisternas	Indisponibilidad de una de las dos bahías (Desde las 06:00 a las 15:00). Esta operación se realizará en dos días, alternando la bahía	
Del 28/07/2025 al 01/08/2025.	Parada técnica de planta -Revisión sistema agua de mar (captación, atraque y limpieza alimentación a ORV´s) - Mantenimiento trienal alta tensión -Prueba de lazos SIL / F&G -Revisión XSV´s planta	Paradas de 12 horas de 28/07 al 01/08 (07:00 a 19:00) Sin actividades de carga & descarga de buques (Indisponibilidad Jetty) (29 a 31 de Julio // 07:00 a 19:00) Indisponibilidad de las dos bahías de cargadero	
Del 05/09/2025 al 05/09/2025.	Calibración anual básculas cargadero	Desde las 08:00 a las 16:00 hr. Durante este tiempo estarán inoperativas las dos bahías.	
Del 12/09/2025 al 12/09/2025.	Verificación bienal básculas cargadero	Desde las 08:00 a las 16:00 hr. Durante este tiempo estarán inoperativas las dos bahías.	

1.- PLANTAS DE REGASIFICACIÓN

1.2. PLANTA REGANOSA

Fecha Periodo	Mantenimiento	Implicaciones Operativas	Finalizado
Del 01/09/2025 al 06/09/2025.	Mantenimiento Brazos cargadero de Cisternas	Indisponibilidad de una de las dos bahías (Desde las 06:00 a las 15:00). Esta operación se realizará en dos días, alternando la bahía	
Del 22/09/2025 al 26/09/2025.	Mantenimiento semestral brazos de descarga & Pasarela	Sin actividades de carga & descarga de buques (Indisponibilidad Jetty)	
Del 01/11/2025 al 03/11/2025.	Mantenimiento Brazos cargadero de Cisternas	Indisponibilidad de una de las dos bahías (Desde las 06:00 a las 15:00). Esta operación se realizará en dos días, alternando la bahía	
Del 04/12/2025 al 04/12/2025.	Medición de espesores ORV E-410	Parada de un ORV desde las 05:00 a las 17:00 hr. Emisión máximas limitada durante esta franja horaria aprox. 210.000 Nm3/hr	
Del 10/12/2025 al 10/12/2025.	Medición de espesores ORV E-420	Parada de un ORV desde las 05:00 a las 17:00 hr. Emisión máximas limitada durante esta franja horaria aprox. 210.000 Nm3/hr	
Del 15/12/2025 al 19/12/2025.	Mantenimiento trimestral Brazos de descarga & Pasarela	Sin actividades de carga & descarga de buques (Indisponibilidad Jetty)	
Del 16/06/2025 al 20/06/2025.	Proyecto compresor de red	Paradas de 12 horas (07:00 a 19:00), Sin actividades de carga & descarga de buques (Indisponibilidad Jetty), Indisponibilidad de las dos bahías de cargadero durante el horario de parada	
Del 13/10/2025 al 17/10/2025.	Proyecto compresor de red	13/10/25 al 17/08/25 Paradas de 12 horas (07:00 a 19:00), Sin actividades de carga & descarga de buques (Indisponibilidad Jetty) (14 y 16 de Octubre // 07:00 a 19:00) Indisponibilidad de las dos bahías de cargadero	

1.- PLANTAS DE REGASIFICACIÓN

1.3. PLANTA SAGUNTO - SAGGAS

Fecha Periodo	Mantenimiento	Implicaciones Operativas	Finalizado
Del 01/10/2025 a fecha a definir.	Calibración báscula cargadero de cisternas	Dos jornadas de 8 horas con una isleta fuera de servicio Dos jornadas de 8 horas con ambas isletas fuera de servicio	
Del 01/04/2025 al 30/06/2025.	Cambio de PLC de brazos de descarga	5 días (L-V) sin operaciones de buque (descarga, carga y sts). Fechas a concretar	
Del 01/07/2025 al 30/09/2025.	Mantenimiento FMC (PMI)	5 días (L-V) sin operaciones de buque (descarga,carga y sts)	
Del 01/10/2025 a fecha a definir.	Pruebas periódicas matriz ESD	Sin emisión de planta, ni Carga de Cisternas, ni descarga/carga/STS de Buques de 08:00 h a 15:00 h	
Fecha a definir	ORV'S: Reparación hormigón 30H01D	3 meses sin 1 ORV. Limita la capacidad nominal de regasificación a 800.000 Nm3/h	
Del 01/07/2025 al 30/09/2025.	ORV'S: Metalizado de 2 ORV's	1,5 meses cada ORV. Limita la capacidad nominal de regasificación a 800.000 Nm3/h	
Del 01/07/2025 al 03/07/2025.	Captación de agua de mar: inspección piscina captación	2 días con máximo escalón de 400.000 Nm3/h	



1.- PLANTAS DE REGASIFICACIÓN

1.3. PLANTA SAGUNTO - SAGGAS

Fecha Periodo	Mantenimiento	Implicaciones Operativas	Finalizado
Del 01/09/2025 al 06/09/2025.	Captación agua de mar: Limpieza piscina captación (condicionada a la inspección)	5 días (L-V) con máximo escalón de 400.000 Nm3/h	
Del 01/07/2025 al 04/07/2025.	Cambio servidor cargadero de cisternas	3 días con ambas isletas fuera de servicio	

1.- PLANTAS DE REGASIFICACIÓN

1.4. PLANTA BARCELONA

Fecha Período	Mantenimiento	Implicaciones Operativas	Finalizado
Fecha a definir.	Instalación válvulas en la línea (Fase I)	Sin operaciones en el pantalán A80.	
Fecha a definir.	Instalación válvulas en la línea (Fase II)	Sin operaciones en el pantalán A80.	
Del 03/11/2025 al 18/11/2025.	Transformación E200 en E2200 PR 007L	Regasificación máxima escalón VI (900.000 Nm3/h)	
Del 24/03/2025 al 26/03/2025.	Engrase y verificación del sistema hidráulico	Sin operaciones en el pantalán A263	SI
Del 03/03/2025 al 05/03/2025.	Engrase y verificación del sistema hidráulico	Sin operaciones en el pantalán A80.	SI
Del 01/10/2025 al 03/10/2025.	Engrase y verificación del sistema hidráulico	Sin operaciones en el pantalán A263	
Del 21/10/2025 al 23/10/2025.	Engrase y verificación del sistema hidráulico	Sin operaciones en el pantalán A80.	
Del 24/02/2025 al 17/03/2025.	Limpieza captación 3 Cajón Norte	Regasificación máxima escalón XI (1.650.000 Nm3/h)	SI
Del 05/05/2025 al 26/05/2025.	Limpieza captación 2	Regasificación máxima escalón XI (1.650.000 Nm3/h)	

1.- PLANTAS DE REGASIFICACIÓN

1.4. PLANTA BARCELONA

Fecha Período	Mantenimiento	Implicaciones Operativas	Finalizado
Del 08/07/2025 al 28/07/2025.	Limpieza captación 5	Regasificación máxima escalón XI (1.650.000 Nm3/h)	
Del 08/09/2025 al 29/09/2025.	Limpieza captación 4	Regasificación máxima escalón XI (1.650.000 Nm3/h)	
Del 27/05/2025 al 07/07/2025.	Colocación compuerta captación 3 Cajón Norte	Regasificación máxima escalón XI (1.650.000 Nm3/h)	
Del 29/09/2025 al 10/10/2025.	Colocación compuerta captación 4	Regasificación máxima escalón XI (1.650.000 Nm3/h)	
Del 08/09/2025 al 20/10/2025.	Adecuación obra civil E-2200A1	Regasificación máxima escalón XII (1.850.000 Nm3/h)	
Del 22/07/2025 al 22/07/2025.	Mantenimiento en bascula de cisternas y preventivo	Sin carga de cisternas durante 10 horas (horario a definir). Capacidad servicio recortada a 12,6 GWh.	
Fecha a definir.	Captación 1. Limpieza (3T40102). Bienal	Sin operaciones en el pantalán A263 y A80.	
10/03/2025	Inspección legal nivel B de UM	Emisión mínima de escalón II durante 8 horas (6:00h a 14h).	SI

1.- PLANTAS DE REGASIFICACIÓN

1.4. PLANTA BARCELONA

Fecha Período	Mantenimiento	Implicaciones Operativas	Finalizado
Del 29/07/2025 al 31/07/2025.	C-6000: Revisión de bandas y cambio si procede (3-M-1000/1002)	Sin cargas de buques LS.	
Del 01/09/2025 al 03/09/2025.	C-3000A: Revisión de bandas y cambio si procede (3-M-1000/1002)	Sin cargas de buques LS.	
Del 05/05/2025 al 18/05/2025.	Revisión de AT y BT cuadros eléctricos subestaciones.(indisponibilidades puntales según Subestación)	Sin operaciones en el pantalán A80, sin cargas LS en el pantalán A263. Emisión máxima 1.300.000 Nm3/h	
Del 01/06/2025 al 15/06/2025.	Revisión y sustitución latiguillos y juntas de agua (1-M-1003/1004)	Sin operaciones en el pantalán A263	
Del 02/01/2025 al 07/02/2025	Mantenimiento bombas secundarias GA-215-B y GA-243-C		SI
Del 24/01/2025 al fecha a definir	Indisponibilidad de 3 VAM	Emisión máx. a R-72: 900 kNm3/h	SI
Del 03/02/2025 al 05/02/2025	Sustitución válvula de bloqueo	Emisión máxima escalón VIII (1.200.000 Nm3/h, aprox. 336 GWh/día)	SI
Del 06/02/2025 al 07/02/2025	Correctivo limpieza por obturación del cajón de captación agua de mar nº 4.	Limitación emisión máx. 1.350 kNm3/h (900 kNm3/h R-72 y 450 kNm3/h R-45) Desde las 07 h del J-6/02 a las 15 h del V-7/02.	SI
Fecha a definir	Cambio CCC subestación 2	Emisión mínima escalón II durante 10 horas para bajar presiones, seguido de emisión estable a escalón I durante 3 horas. Sin operaciones de barcos en ninguno de los pantalanes durante estas 3 últimas horas.	SI

1.- PLANTAS DE REGASIFICACIÓN

1.5. PLANTA CARTAGENA

Fecha Periodo	Mantenimiento	Implicaciones Operativas	Finalizado
Del 10/03/2025 al 14/03/2025.	Mantenimiento preventivo de compresores de Boil-Off (Fase I)	Sin carga de buques. Limitaciones a la emisión: emisión mínima 150.000 Nm3/h sin operaciones, 300.000 Nm3/h con operaciones.	SI
Del 16/06/2025 al 20/06/2025.	Mantenimiento preventivo de compresores de Boil-Off (Fase II)	Sin carga de buques. Limitaciones a la emisión: emisión mínima 150.000 Nm3/h sin operaciones, 300.000 Nm3/h con operaciones.	
Del 22/09/2025 al 26/09/2025.	Mantenimiento preventivo de compresores de Boil-Off (Fase III)	Sin carga de buques. Limitaciones a la emisión: emisión mínima 150.000 Nm3/h sin operaciones, 300.000 Nm3/h con operaciones.	
Del 15/12/2025 al 19/12/2025.	Mantenimiento preventivo de compresores de Boil-Off (Fase IV)	Sin carga de buques. Limitaciones a la emisión: emisión mínima 150.000 Nm3/h sin operaciones, 300.000 Nm3/h con operaciones.	
Del 15/09/2025 al 19/09/2025.	Mantenimiento compresores y pantalán	Sin operaciones de buques.	
Del 07/07/2025 al 11/07/2025.	Mantenimiento compresores y pantalán	Sin operaciones de buques.	
Del 09/04/2025 al 16/04/2025.	Mantenimiento compresores y pantalán	Sin operaciones de buques.	
Del 01/05/2025 al 11/05/2025.	Mantenimiento en el cajón de captación 1	Regasificación máxima escalón III (450.000 Nm3/h)	
Del 05/05/2025 al 22/05/2025.	Limpieza de piscinas vaporizadores	Regasificación máxima escalón III (450.000 Nm3/h)	

1.- PLANTAS DE REGASIFICACIÓN

1.5. PLANTA CARTAGENA

Fecha Periodo	Mantenimiento	Implicaciones Operativas	Finalizado
Del 01/09/2025 al 18/09/2025.	Mantenimiento de retorno de agua de mar	Regasificación máxima escalón IV (600.000 Nm3/h)	
Del 12/03/2025 al 12/03/2025.	Mantenimiento preventivo cisternas primer trimestre	Indisponibilidad total del servicio de carga de cisternas de 07:00h a 15:00h	SI
10/09/2025	Mantenimiento preventivo cisternas segundo semestre	Indisponibilidad total del servicio de carga de cisternas de 07:00h a 15:00h	
Fecha a definir	Reparación rack tuberías FB-221	Regasificación máxima escalón III (450.000 Nm3/h). Rate de carga afectado.	
Del 01/07/2025 al 21/04/2026.	Revamping vaporizadores	Regasificación máxima escalón IX (1.200.000 Nm3/h)	
Del 10/09/2025 al 11/09/2025.	Medición ruido de fondo	Sin operaciones de buque. Sin emisión. Sin cisternas durante 4 horas.	
Del 15/09/2025 al 30/09/2025.	Instalación de LTD's	Regasificación máxima escalón VI (900.000 Nm3/h). Cada tanque estará inoperativo durante 4 días, no pudiendo descargarse/cargarse ni emitir del mismo.	
Del 10/05/2025 al 30/05/2025.	Reparaciones duques de Alba y reparación defensas	Sin operaciones en el pantalán I.	

1.- PLANTAS DE REGASIFICACIÓN

1.5. PLANTA CARTAGENA

Fecha Periodo	Mantenimiento	Implicaciones Operativas	Finalizado
Fecha a definir.	Retorno agua de mar, trabajos de limpieza/reparación de fibra.	Sin operaciones de buques.	
Fecha a definir.	Trabajos parque de intemperie y cambio NC-223	Pte definir mejor alcance. Afección a emisión y sin operaciones de buques en días puntuales no consecutivos.	
Del 21/01/2025 al 22/01/2025	Trabajos de interconexiones del anillo contra incendios.	Emisión estable a escalón I (sin cambios en la producción horaria)	SI
22/01/2025	Mantenimiento básculas cisternas	CAPACIDAD DISPONIBLE: 15.300.000 kWh (Capacidad indisponible: 2.102.700 kWh)	SI
Del 26/02/2025 al 28/02/2025	Introducción Bomba primaria tanque FB-231	La capacidad de la terminal se reduce para estos 3 días a 523.500 m3	SI
9/4/25	Mantenimiento correctivo armario eléctrico	Emisión limitada durante 8 hrs a máx. 150.000 Nm3/h (sin descartar paradas puntuales en la emisión).	SI

1.- PLANTAS DE REGASIFICACIÓN

1.6. PLANTA HUELVA

Fecha Periodo	Mantenimiento	Implicaciones Operativas	Finalizado
Del 19/07/2025 al 23/07/2025.	Conexión nuevos compresores 053M	Sin operaciones de buques	
Del 27/02/2025 al 01/03/2025.	Verificación sistema hidráulico, engrase brazos de descarga	Sin operaciones de buques	SI
Del 08/09/2025 al 10/09/2025.	Verificación sistema hidráulico, engrase brazos de descarga + Revisión filtros (1-M-1108) Pantalán I	Sin operaciones de buques	
Del 12/05/2025 al 16/05/2025.	Limpieza emisario I de agua de mar	Regasificación máxima escalón VIII (1.050.000 Nm3/h)	
Del 16/06/2025 al 20/06/2025.	Limpieza emisario III de agua de mar	Regasificación máxima escalón VIII (1.050.000 Nm3/h)	
Del 14/07/2025 al 18/07/2025.	Limpieza emisario II de agua de mar	Regasificación máxima escalón IV (600.000 Nm3/h)	
Del 06/10/2025 al 08/10/2025.	Mantenimiento cuadros eléctricos subestaciones	Sin operaciones de buques. Regasificación máxima escalón VI (900.000 Nm3/h).	

1.- PLANTAS DE REGASIFICACIÓN

1.6. PLANTA HUELVA

Fecha Periodo	Mantenimiento	Implicaciones Operativas	Finalizado
Del 17/11/2025 al 30/11/2025.	Revisión compresores MT GB-123-A/B	Regasificación mínima escalón II (300.000 Nm3/h)	
Del 29/10/2025 al 05/11/2025.	Fase 2: sustitución de válvulas ampo por emisiones fugitivas.	Regasificación máxima escalón VIII (1.050.000 Nm3/h)	
Del 30/10/2025 al 04/11/2025.	Fase 2: sustitución de válvulas ampo por emisiones fugitivas.	Sin cargas de buques LS y sin carga de cisternas	
Del 05/05/2025 al 25/05/2025.	Revisión general Compresor GB-113	Sin cargas de buques LS.	
21/01/2025	Incorporación de nuevos pilotos de H2 al quemador de la antorcha. Fase I.	Sin operaciones en el pantalán, además no podrá haber ajustes en la producción horaria dentro del propio día.	SI
Del 20/01/2025 al 03/03/2025	Incorporación de nuevos pilotos de H2 al quemador de la antorcha de HLV. Fase II.	Sin operaciones de carga LS ni MS. Producción mínima escalón II (300.000 Nm3/h).	SI
03/03/2025	Incorporación de nuevos pilotos de H2 al quemador de la antorcha. Fase III.	Sin operaciones en el pantalán., además no podrá haber ajustes en la producción horaria dentro del propio día.	SI
05/02/2025	Mantenimiento cargadero de cisternas	Sin carga de cisternas de 8 a 12h	SI
Del 13/10/2025 al 22/10/2025	Interconexiones desde el tanque FB-121	Sin carga/descarga de buques	SI

1.- PLANTAS DE REGASIFICACIÓN

1.7. PLANTA EL MUSEL

Fecha Período	Mantenimiento	Implicaciones Operativas	Finalizado
Del 25/08/2025 al 27/08/2025.	Inspección anual captación agua de mar y emisario	Emisión limitada a 20 GWh/d, dos días no consecutivos.	
Del 08/10/2025 al 08/10/2025.	Actualización sistema carga cisternas (servidores, estaciones operación)	Sin carga de cisternas de 8:00 a 15:00h.	
13/01/2025	Verificación y calibración de básculas	Un cargadero indisponible, uno disponible durante 8 horas cada día	SI
07/02/2025	Higienización sistemas de ventilación	Sin carga de cisternas de 10 a 14h.	SI
06/02/2025	Intervención en junta válvula retención impulsión de bomba secundaria	Cese de emisión desde las 06 h a las 20 h	SI

2.- OPERACIONES EN TRANSPORTE - DISTRIBUCION

2.1. OPERACIONES EN TRANSPORTE

Fecha Periodo	Mantenimiento	Implicaciones Operativas	Finalizado
Del 12/08/2025 al 12/08/2025.	Posición 45 Arrigorriaga: Instalación válvula de entrada tercera línea ERM	Afección al aprovisionamiento de la red	
11/04/25	Posición 45 Arrigorriaga: Mantenimiento válvulas FCV (Entrada EM)	No es posible vehicular gas a través de la FCV	SI
Fecha tentativa: julio 2025	Variante A7 Museros (Tramo Puzol-Paterna 26")	Gasoducto interceptado Tramo Puzol-Paterna 26". Variante entre PK 211.700 y PK 222.182.	
Del 05/05/2025 al 06/05/2025.	Reparación de gasoducto (Tramo Puzol-Paterna 26")	Requiere bajada de presión 20% presión operación Fechas a confirmar	
10/4/25	Posición 41B Bergara: mantenimiento en válvulas FCV	No es posible vehicular gas a través de la FCV	SI
Del 05/08/2025 al 05/08/2025.	Posición 4102 Beasain: Sustitución válvulas entrada y salida ERM	Afección al aprovisionamiento de la red	
Del 02/06/2025 al 12/06/2025.	Posición 4106 Villabona: sustitución actuadores	Pérdida señal telecontrol de válvulas	

2.- OPERACIONES EN TRANSPORTE - DISTRIBUCION

2.1. OPERACIONES EN TRANSPORTE

Fecha Período	Mantenimiento	Implicaciones Operativas	Finalizado
Del 25/06/2025 al 27/06/2025.	Pos. I006 (Navia): sustitución válvula	Afección al aprovisionamiento de la red	
Del 16/06/2025 al 16/06/2025.	Pos I-022.3 (Porriño): sustitución válvula	Afección al aprovisionamiento de la red	
04/02/2025	Pos. 15.34 Mantenimiento en bridas de colector, para eliminación emisiones fugitivas	Pos. 15.34 indisponible durante la intervención (desde las 08 h a las 20 h) Previa coordinación con clientes afectados (cese de consumo programada por estos, por mantenimientos programados). Sin afección a demanda.	SI
18/03/2025	Pos. 006A Villadangos del Páramo. Apertura de válvula. Inicio suministro a red distribución de Nedgia.	Retirada de disco ciego y apertura de válvula	SI
Mayo _ Junio 2025	Correctivo: reparación de fugas en válvulas pos. 15 Tivissa y 16A Benisanet	Gasoducto 26" tramo 16A_15 queda indisponible. Disponible 26" desdoblamiento	
Del 25/11/2025 al 27/11/2025.	Posición 5D.06 (Hostalric): sustitución equipo odorización	Sin odorización	

2.- OPERACIONES EN TRANSPORTE - DISTRIBUCION

2.1. OPERACIONES EN TRANSPORTE

Fecha Periodo	Mantenimiento	Implicaciones Operativas	Finalizado
Fecha a definir.	Variante Pola de Lena (Tramo León-Oviedo 20''')	Gasoducto interceptado. Entre posiciones O-03 y O-03A.	
Fecha a definir.	CT Plasencia: Inserción Pos. O-18X (T.M. Oliva de Plasencia-Cáceres)	No está prevista afección al transporte en G. Ruta de la Plata.	
Agosto _ Septiembre 2025	Variante Calahorra (Tramo Calahorra - Pamplona 8''')	Gasoducto interceptado. Entre las posiciones E04 Tafalla y E05 Beriaín.	
Agosto 2025	Variantes del Puerto de Castellón	Ramales 16" EM 15.09A Villareal Sur Ambos ramales. En uno, corte y soldaduras nuevo tramo; en otro, way_tee	



2.- OPERACIONES EN TRANSPORTE - DISTRIBUCION

2.2. OPERACIONES EN DISTRIBUCIÓN

Fecha Periodo	Mantenimiento	Implicaciones Operativas	Finalizado

2.- OPERACIONES EN TRANSPORTE - DISTRIBUCION

2.3. ESTACIONES DE COMPRESIÓN

Fecha Periodo	Mantenimiento	Implicaciones Operativas	Finalizado
Fecha a definir	EC. Chinchilla: Sustitución MOV-1101	EC indisponible 3 jornadas.	
Fecha a definir.	EC.Euskadour: Mantenimiento decenal MC101	MC101 indisponible.	
Fecha a definir.	EC.Euskadour: Mantenimiento decenal MC102	MC102 indisponible.	
Del 14/10/2025 al 16/10/2025.	EC Banyeres: Sustitución PCI	EC indisponible	
9 al 11 junio	EC.Euskadour: Mantenimiento legal AT, mantenimiento PREV AT, OCA BT	Disparos de EC a lo largo de la jornada laboral	
Del 25/09/2025 al 27/09/2025.	EC Banyeres: Sustitución analizador en TC	TC indisponible	
Fechas tentativas: del 9 al 13 de junio	Performance Test: MC-1 EC Almendralejo.	Duración estimada del conjunto de las pruebas: estimado 48 hrs. Fechas_horarios inicio y final a definir.	
Fecha a definir.	EC.Euskadour: Repotenciación variador de frecuencia MC101	MC-101 indisponible	

2.- OPERACIONES EN TRANSPORTE - DISTRIBUCION

2.3. ESTACIONES DE COMPRESIÓN

Fecha Periodo	Mantenimiento	Implicaciones Operativas	Finalizado
Fecha a definir.	EC.Euskadour: Prueba de prestaciones (rep. variador de frecuencia MC101)	MC-101 debe funcionar para comprobar correcta repotenciación	
Fecha a definir.	EC.Euskadour: Repotenciación variador de frecuencia MC102	MC-102 indisponible	
Fecha a definir.	EC.Euskadour: Prueba de prestaciones (rep. variador de frecuencia MC102)	MC-102 debe funcionar para comprobar correcta repotenciación	
Fecha a definir.	EC Lumbier: Medida emisiones. NGC-2. Medidas reglamentarias Ambos TCs	Afecta a CI Larrau > VIP Pirineos. Viable tanto en sentidos flujo ESP <> FRA. 3 jornadas 8_10 hrs por cada TC. Flujo mediciones aprox. 500 kNm3/h.	
Fechas tentativas: del 2 al 6 de junio	Performance Test: MC-3 EC Coreses	Duración estimada del conjunto de las pruebas: estimado 48 hrs. Fechas_horarios inicio y final a definir.	

2.- OPERACIONES EN TRANSPORTE - DISTRIBUCION

2.4. INSPECCIONES EN SERVICIO (ILI)

Fecha Período	Mantenimiento	Implicaciones Operativas	Finalizado
Del 03/02/2025 al 07/02/2025	ILI Córdoba - Osuna 48" (K37 > K25)	Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s. Puede precisar de modulación del transporte en CI Tarifa	SI
Del 10/02/2025 al 14/02/2025	ILI Osuna - Espera 48" (K25 > K13)	Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s. Puede precisar de modulación del transporte en CI Tarifa	SI
Del 17/03/2025 al 21/03/2025	Gasoducto Musel-Llanera: ILI Gijón - Llanera 30" (D16.01 > D16)	Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s.	SI
Del 24/03/2025 al 28/03/2025	Gasoducto Haro-Burgos-Madrid: ILI Barbolla - Algete 20" (B13>B18)	Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s.	SI
Del 31/03/2025 al 04/04/2025	Gasoducto Haro-Burgos-Madrid: ILI Villamayor - Barbolla 20" (B07 > B13)	Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s.	SI
Del 17/02/2025 al 21/02/2025	ILI Espera - Tarifa 48" (K13 > K01)	Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s. Puede precisar de modulación del transporte en CI Tarifa	SI
Junio 2025	ILI Agullent > Paterna (15.20A > 15.13)	Velocidad del gas entre 1 - 3 m/s. Puede precisar de modulación de P. Cartagena.	



3.- ALMACENAMIENTOS SUBTERRÁNEOS

3.1. A.S. GAVIOTA

Fecha Periodo	Mantenimiento	Implicaciones Operativas	Finalizado
Del 29/09/2025 al 16/10/2025.	Apagado de antorcha PTF para inspección + reparaciones campaña corrosión antorcha + Fuel gas	Indisponibilidad Total Inyección/Extracción	
Del 8/04/2025 al 9/04/2025.	Prueba estanquidad válvulas pozos + Prueba SDS	Indisponibilidad Total Inyección/Extracción	SI
Del 4/11/2025 al 5/11/2025.	Prueba estanquidad válvulas pozos + Prueba SDS	Indisponibilidad Total Inyección/Extracción	
Del 01/04/2025 al 15/10/2025.	Inspección y reparación tanque FB-51B	Indisponibilidad Total Extracción (periodo de inyección)	
Del 01/11/2025 al 15/03/2026	Overhaul compresor M-160-B	Reducción capacidad de inyección a máximo 36 GWh/d. (Periodo de extracción)	



3.- ALMACENAMIENTOS SUBTERRÁNEOS

3.3. A.S. YELA

Fecha Período	Mantenimiento	Implicaciones Operativas	Finalizado
Del 17/03/2025 al 21/03/2025.	Descargo Eléctrico	Indisponibilidad total de inyección.	SI



3.- ALMACENAMIENTOS SUBTERRÁNEOS

3.2. A.S. SERRABLO

Fecha Periodo	Mantenimiento	Implicaciones Operativas	Finalizado
Del 10/02/2025 al 12/02/2025	Actualización SCE ABB plantas y pozos	AS Serrablo indisponible desde las 08h del L10/02 a las 15h del V-14/02	SI



3.- ALMACENAMIENTOS SUBTERRÁNEOS

3.4. A.S. MARISMAS

Fecha Periodo	Mantenimiento	Implicaciones Operativas	Finalizado
Del 01/04/2025 al 30/04/2025.	Mantenimiento programado (cambio Instalaciones a modo inyección)	AS Marismas Indisponible	
Del 01/10/2025 al 31/10/2025.	Mantenimiento programado (cambio Instalaciones a modo extracción)	AS Marismas Indisponible	



4.- YACIMIENTOS Y BIOMETANO

4.1. YACIMIENTO VIURA

Fecha Periodo	Mantenimiento	Implicaciones Operativas	Finalizado
Del 04/08/2025 al 31/08/2025.	Inspecciones reglamentarias. Revisión sistema HIPPS. Mantenimientos programados en diversas unidades.	28 días sin emisión	



4.- YACIMIENTOS Y BIOMETANO

4.2. YACIMIENTO PALANCARES AZNALCAZAR

Fecha Periodo	Mantenimiento	Implicaciones Operativas	Finalizado
---------------	---------------	--------------------------	------------

Del 16/04/2025 al 01/09/2025	Mantenimiento programado	Yac. Palancares_Azcalcázar indisponible.	



5.- CONEXIONES INTERNACIONALES

5.1. C.I. TARIFA

Fecha Periodo	Mantenimiento	Implicaciones Operativas	Finalizado
---------------	---------------	--------------------------	------------

Del 01/09/2025 al 30/09/2025.	ONHYM. Trabajos en la Estación de compresión de Tanger	Fechas concretas a definir. 5 jornadas máximo sin transporte en CI Tarifa.	
-------------------------------	---	--	--

Fecha a definir	Reparación válvulas HV-16 y HV-17	30 horas sin trasporte en CI Tarifa.	
-----------------	-----------------------------------	--------------------------------------	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

5.- CONEXIONES INTERNACIONALES

5.2. C.I. ALMERIA

Fecha Período	Mantenimiento	Implicaciones Operativas	Finalizado
Del 26 febrero a Fecha a definir.	Enagas. Posición M00 : desmontaje y envío de línea 4 a calibrar	Sin línea de reserva	
Fecha a definir.	Enagas. Posición M00 : desmontaje y envío de línea B a calibrar	Sin línea de reserva	
Fecha a definir.	Enagas. Posición M00: Mantenimiento de filtro línea "A". Fase I	Sin línea de reserva	
Fecha a definir.	Enagas. Posición M00: Mantenimiento de filtro línea "A". Fase II	Sin línea de reserva	
Fecha a definir.	Enagas. Posición M00: Reparación de colectores de entrada y salida en URMF. Trabajos especiales de saneado de oxidaciones y pintado	Sin flujo de gas. Estos trabajos, aunque sea parcialmente, podrían planificarse en fechas coincidentes con trabajos programados por Medgaz en su terminal en Almería. Nota: salvo novedades, mayor probabilidad de realización en 2026.	
Del 15/09/2025 al 30/09/2025.	MEDGAZ. Mantenimiento de UPS y válvulas automáticas.	Parada de transporte de un máximo de 24h afectando a 2 días de gas.	

5.- CONEXIONES INTERNACIONALES

5.3. VIP PIRINEOS

Fecha Periodo	Mantenimiento	Implicaciones Operativas	Finalizado
Del 07/04/2025 al 08/04/2025.	Enagás TEREGA. EUS <> C.I. Euskadour. Mantenimiento válvulas FCV válvula FRA->ESP	No es posible vehicular gas a través de la FCV 6 horas cada jornada.	SI
Del 12/05/2025 al 16/05/2025	Terega. Mantenimiento de la estación de compresión de Mont	FRA > ESP / : Capacidad = 105 GWh/día ESP > FRA Capacidad = 105 GWh/día (puede ser mayor debido a la disponibilidad de compresión en Lussagnet) Se realiza simultaneamente con trabajos de GRTgaz	
Del 15/09/2025 al 18/09/2025	Terega ILI Artère de l'Adour Tramo Biriadou-Cauneilles	Caudal sentido ESP > FRA de 15 a 50 GWh/día en Biriadou VIP Pirineos : ESP > FRA máx 215 ; FRA > ESP máx 150. Se realiza simultaneamente con trabajos de GRTgaz	
Del 06/10/2025 al 09/10/2025	Terega ILI Artère de l'Adour Tramo Lussagnet- Cauneilles	Caudal sentido FRA > ESP de 15 a 50 GWh/día en Biriadou VIP Pirineos : ESP > FRA máx 150 ; FRA > ESP máx 215. Se realiza simultaneamente con trabajos de GRTgaz	



5.- CONEXIONES INTERNACIONALES

5.4. VIP IBERICO

Fecha Periodo	Mantenimiento	Implicaciones Operativas	Finalizado
Del 02/06/2025 al 03/06/2025.	Enagas. I025 <> Tuy. Mantenimiento antiretornos	Posibilidad de bajada de presión en el tramo entre la Pos. I-024 e I-025	
Del 29/11/2024 al 27/03/2025.	REN. N10 <> C.I. Badajoz. REN Presión máx. CI Badajoz, lado Portugal (CTS7000 Campo Maior), 71 bar	En este tramo del gasoducto una limitación de presión máxima de funcionamiento de 71 bar, hasta que se lleve a cabo una intervención de reparación, ya sea provisional o definitiva.	SI